Gemeente Amsterdam

Bezoekadres
Weesperstraat 430
1018 DN Amsterdam

Postbus 12693
1100 AR Amsterdam
Telefoon 14 020
amsterdam.nl/ingenieursbureau

Actielijst Uitvoeringsoverleg Roeske/Parnas

Datum 30 juni 2021
Vergadering 30 juni 2021
Via MS Teams

Aanwezig [redacted]

Afwezig [redacted]

Kopie aan [redacted]

Onderwerp Actielijst Uitvoeringsoverleg Roeske/ Parnas

Actie	Omschrijving
	1 Opening/mededelingen
	2 Maaiveldinrichting NACH
	02/06: noodaggregaat -1 gaan zij dit weekend proefdraaien. Als die functioneert naar behoren wordt volgende week de aggregaat op het maaiveld weg gehaald. **16/06**: het proefdraaien is mislukt. Noodaggregaat staat er 'voorlopig' nog. **Inplanten** van de eerste 4 bloembakken en perken rondom NACH is afgerond. De laatste bloembak wordt gemaakt en ingeplant na het verwijderen van de aggregaat. **02/06**: Heijmans heeft **de putten** omhoog gehaald. Mouwrik gaat een dezer dagen starten met het aanstraten. Daarna kunnen de hekken eromheen worden verwijderd. **30/06:** Verkeersbesluit ten behoeve van de **bebordingstekeningen** ingezien/ goedgekeurd door [redacted]. [redacted] zal deze publiceren. Cameratoezicht rijd al rond op het maaiveld, [redacted] is bezig met een parkeermeter. **21/04**: Voegovergang **Hellingbaan** lek (bovenin). **19/05**: Werk kan op meerdere manieren hersteld worden. Voorstellen zullen via [redacted] ingediend worden. **16/06**: geen update. **02/06**: ZAD akkoord met een **uitbreiding van het voetpad zuidzijde met grastegels** t.b.v. BOT-transport. **16/06**: [redacted] heeft enkele praktische vragen, zodat er een offerte opgemaakt kan worden. Er is nog 'discussie' over wie dit moet betalen. Eerder is in het UVO al besproken dat ons uitgangspunt is dat wij dit niet betalen. De aanleg heeft ook invloed op de aangelegde wadi in de TB-zone. **30/06: geen update.**

Actie	Omschrijving
	3 Ontmanteling C2000 mast NACH Actie: geen lopende acties.
	'Het terrein wordt **conform de oude situatie teruggebracht'.** **30/06:** [redacted] heeft gecommuniceerd dat de paalfundering en kabels compleet verwijderd moeten worden, conform contract. ~~Fase 1: inmiddels afgerond (appartuurhuisje).~~ Fase 2: 13 en 14 juli (C2000 mast). Fase 3 : 2 en 3 augustus (verwijderen fundering e.d.)
	4 Demontage tijdelijke rechtbank Actie: Geen lopende acties.
	30/06: Op- aanmerkingen op het BLVC-plan gegeven. Er is nog veel onduidelijk en/of onvoldoende doordacht. In afwachting op een nieuwe versie om te bespreken in het UVO. Het werk is al opgevoerd in Victor (W21016761). Augustus tot april is vooralsnog de planning, deze zal aangepast moeten worden. Vanuit ons is er geen haast bij het werk.
[redacted]	**5 Verbouwing Edge/Stadium** Actie: Periodiek afstemmen G&S-Bouw.
	Periodiek hebben [redacted] / [redacted] UVO met de hoofduitvoerder van Edge/Stadium. **30/06:** geen bijzonderheden.
[redacted]	**6 Sloop British School** Acties: Onderzoeken t.b.v. BRM
	Status: [redacted] en [redacted] zijn samen met [redacted] en [redacted] (specialisten van het IB) om alles voor te bereiden m.b.t. sloop/ BRM kavel. Leegstandsbeheer Geert Grote, Rietveld en Anti-kraak. **19/05:** werk in meerdere delen. Deel 1: verwijderen 2 vrijstaande uitbreidingen units door de Meeuw. Deel 2: verwijderen units tegen de Fred aan door de Meeuw/ aansluitend sloopaannemer BSA. Deel 3: sloop overige n.t.b. in opdracht van ons. **16/06: Werkzaamheden deel 1 zijn afgerond (14 en 15 juni).** 30/06: buiten het hekwerk zag alles er netjes uit. Deel 2 moet nog verwerkt worden in een gedeeld plan, de BSA heeft echter nog geen sloopaannemer. **30/06**: nog steeds radiostilte, ondanks herhaaldelijke herinneringen. Deel 3 is in voorbereiding (door ons), start begin volgend jaar. **30/06**: Bewonersavond geweest. Buurt is niet tevreden met de invulling van de kavel.
	7 Ontmanteling tijdelijke parkeergarage Actie: Geen openstaande actie.
	30/06: Gereed.

Actie	Omschrijving
	8 Rondvraag
[redacted]	Diagonale oversteek Fred Roeskestraat. **02/06**: In verband met buituitrit G&S onhandig/ niet mogelijk om de situatie nu definitief in te richten (conform ontwerp). [redacted] gaat voorstellen aan [redacted] / het VAT om als tijdelijke maatregel een drempel en lichtgevend waarschuwingsbord te plaatsen ter bevordering van de verkeersveiligheid. **16/06**: [redacted] **akkoord met feit dat ZA dit betaald.** [redacted] **pakt dit op.** Komen ook nog steeds klachten over fiets parkeren op de Fred Roeskestraat geeft [redacted] aan. **02/06**: Er komt een integraal plan in navolging van een bezoek. Dit zal t.z.t. met ons worden afgestemd.