update actielijst

5.1,2,e

Zo 5-8-2018 14:11

Aan: 5.1,2,e (EPS Bouw) <info@epsbouwcv.nl>;
5.1,2,e @hotmail.com <5.1,2,e @hotmail.com>

1 bijlagen (31 kB)
ACTIEPLAN 1.docx;

Beste 5.1,2,e

In de bijlage tref je de actielijst aan zoals genotuleerd tijdens de diverse bouwvergaderingen.

Hieronder mijn opmerkingen per jouw persoonlijke actiepunt.

1. derden rekening: Besloten is om in plaats van een derden rekening te gaan werken met een meerpartijen overeenkomst. Dit actiepunt word afgevoerd van de actielijst
2. referentie projecten: Je zou uiterlijk 9 juli de gegevens van het project in Katwijk doorsturen. Helaas nog niets ontvangen. Graag z.s.m. deze gegevens naar mij en ireen mailen.

14. Credit nota sturen voor rekening "begane grond vloer (gereed)": Deze credit nota had uiterlijk 16 juli verstuurd moeten zijn. Graag nu z.s.m. deze credit nota sturen

16. Meerpartijen overeenkomst opstellen en versturen. Tijdens onze vergadering dd. 18 juli te Apeldoorn hebben we afgesproken dat je uiterlijk 24 juli jouw voorstel voor een meerpartijen overeenkomst naar ons zou opsturen. Helaas hebben wij tot op heden nog niets ontvangen. Anticiperend hierop hebben wij zelf een meerpartijen overeenkomst opgesteld. Ook hierop hebben wij tot op heden geen reactie ontvangen. Voortschrijdend inzicht leert ons dat de eenvoudigste oplossing is: EPS stuurt ons een betalingsverzoek om een rekening van een onderaannemer te betalen met de bevestiging dat dit bedrag in mindering van de aanneemsom zal worden gebracht. Zie concept meerpartijenovereenkomst laatste pagina.

17: Betalen 5.1,2,e r: 5.1,2,e heeft op 15 mei een rekening gestuurd met een betalingstermijn van 14 dagen = eind mei 2018. Tijdens onze vergadering op 18 juli in Apeldoorn heb je BELOOFD dat het geld op vrijdag 27 juli op zijn rekening zou staan. Tijdens ons telefonisch onderhoud dd. 27-juli heb je ons bevestigd dat je het geld had overgemaakt.
Navraag bij Termeer op maandag 30 juli leerde ons dat je 5.1,2,e beloofde het geld dezelfde avond nog over te maken
Dinsdag bleek dat je slechts ruim 30.000 had overgemaakt.
Navraag vandaag 5 augustus leert ons dat er nog steeds 20.000 open staat.
Uit bovenstaande blijkt dat je niet altijd de waarheid spreekt.
Dit is voor ons onacceptabel.
Indien het uitstaande bedrag op 22 augustus niet op de rekening 5.1,2,e staat zullen wij 50% van het nog openstaande bedrag (3 van de 6 huizen) aan Termeer overmaken en dit aftrekken van de rekening "Begane grond vloer (gereed)".

18. Uitwerken constructieve details:
Graag je bvestiging dat je de opdracht al aan Vervest hebt gestuurd om de verbindings details

uit te werken. Hier is SPOED bij. Deze verbinding details hebben namelijk grote invloed op de maatvoering van de panelen van Finish Profiles en LSF

Warm gewalst staal:
Graag de contactgegevens van de staal constructeur en de order bevestiging van EPS aan deze staalcontructeur
Tijden ons telefonisch onderhoud dd. 27-juli heb je ons beloofd dat je het staal voor je vakantie zou bestellen.

Graag per ommegaande je reactie.

Met vriendelijke groet,

5.1.2,e