Bijlage 2

Overzicht Meer-en minderwerken uit overzicht d.d. 19-Apr-11

bMA *7/25/2011*

Meer-minderwerken behorend bij zwamsanering:

			meerwerk	**minderwerk**
overzicht	**offerte opdracht 18 mei**			
	verlet tgv verhuren	post 1		54,000.00
overzicht	**offerte aanvulling opdracht 1 juli**			
	kosten van Lierop	post 3	1,500.00	
	verwijderen aangetaste einden balken	post 4	1,500.00	
	vochtmeting kruipruimte		3,000.00	
	kosten constructeur	post 7a	1,500.00	1,500.00
nr.	**Stelposten**			
65	Factuur Evers en Partners 28-1-2011	post 2		
	totaal saldo post 2 stelposten		216.66	
7	uitvoeren zwamsanering + leveren pomp	post 3		
8	tekeningen	post 3		
9	schilderwerk extra laag ivm kleurkeuze	post 3	3,500.00	
	totaal saldo post 3 stelposten		1,058.47	
26	koppen verwijderen balk 2 t/m 19	post 4		
41	deel 2 verwijderen aangetaste balkkoppen	post 4		
	totaal saldo post 4 stelposten		1,161.21	
70	vochtmeting wand Concertzaal	post 5		
	totaal saldo post 5 stelposten			2,437.92
	posten meer-minderwerk			
1	aanvullende werken 1-7-10 excl spantherstel		n.v.t.	
9	schilderwerk extra laag kleurkeuze		3,500.00	
28	verlenging uitvoeringstermijn 8 wkn		15,808.36	
31	aanvulling steigerwerk Shaffyzaal		5,760.29	
37	aanpassen steigerwerk		4,492.06	
38	verrekening vloerbalken verrekenpost 11	post 11		102,747.06
44	verwijderen en afv. wand op balkon		1,352.61	
45	demonteren en monteren binnenwanden		4,049.67	
53	aanhelen vloer kantoor		470.19	
56	welkzaamh lambrisering Shaffyzaal		2,314.79	
59	stucadoorswerken plafond Shaffyzaal		2,549.56	
60	aanvullend schilderw Shaffyzaal + kantoor		28,958.63	
62	2 stuks containers puin Shaffyzaal		579.69	
63	extra kosten Felix Foundation uitloop		12,882.00	
68	nieuwe vloer op balkon gebr. delen		9,555.65	
	saldo meerwerk		105,709.84	
	saldo minderwerk			160,684.98

resultaat meer-minderwerk	**zwamsanering ex b.t.w.**	**-54,975.14**