Opdrachtgever: [redacted]
Projectnummer: BR185874
Project: Amsterdam, molen de Otter
Onderdeel: Hoogte deformatiemeting

[redacted]

Bout nummer	Nulmeting (0) 27-7-2018	HH meting 1 (1) 14-1-2019	verschil (1-0) in mm	HH meting 2 (2) ??-??-??	verschil (2-0) in mm	verschil (2-1) in mm	HH meting 3 (3) ??-??-??	verschil (3-0) in mm	verschil (3-2) in mm	HH meting 4 (4) ??-??-??	verschil (4-0) in mm	verschil (4-3) in mm
1001	-0,3605	-0,3643	-3,8									
1002	-0,1595	-0,1620	-2,5									
1003	-0,0369	-0,0371	-0,2									
1004	-0,1349	-0,1373	-2,4									
1005	-0,3798	-0,3829	-3,1									
1006	-0,1337	-0,1364	-2,7									
2001	0,0141	0,0141	0,0									
2002	0,1057	0,1055	-0,2									
2003	0,1668	0,1667	-0,1									
2004	0,3767	0,3752	-1,5									
2005	0,1267	0,1263	-0,4									
3001	0,2372	0,2364	-0,8									
3002	0,3105	0,3087	-1,8									
3003	0,3049	0,3044	-0,5									
3004	0,2964	0,2952	-1,2									
4002	-0,0294	-0,0298	-0,4									
4003	0,0633	0,0627	-0,6									
4004	-0,0035	-0,0031	0,4									
4005	-0,0088	-0,0100	-1,2									
4006	0,0302	0,0293	-0,9									
4007	-0,0228	-0,0243	-1,5									
4008	-0,1564	-0,1581	-1,7									
4009	-0,0692	ntm										
4010	-0,0918	-0,0930	-1,2									

Opdrachtgever: [redacted]
Projectnummer: BR185874
Project: Amsterdam, molen de Otter
Onderdeel: Hoogte deformatiemeting

[redacted]

Bout nummer	Nulmeting (0) 27-7-2018	HH meting 1 (1) 14-1-2019	verschil (1-0) in mm	HH meting 2 (2) ??-??-??	verschil (2-0) in mm	verschil (2-1) in mm	HH meting 3 (3) ??-??-??	verschil (3-0) in mm	verschil (3-2) in mm	HH meting 4 (4) ??-??-??	verschil (4-0) in mm	verschil (4-3) in mm
5001	0,6438	0,6358	-8,0									
5002	1,2574	1,2503	-7,1									
5003	0,5607	0,5425	-18,2									
5004	0,7244	ntm										
5005	0,1778	ntm										
5006	-0,2448	-0,2550	-10,2									
5007	0,9089	0,8996	-9,3									
5008	0,7564	ntm										
5009	0,3613	0,3484	-12,9									
5010	0,5154	0,4957	-19,7									
5011	0,3444	0,3399	-4,5									
5012	-0,0390	-0,0483	-9,3									
5013	1,0014	0,9927	-8,7									
5014	-0,2039	-0,2288	-24,9									
6001	0,5589	0,5587	-0,2									
6002	0,5518	0,5501	-1,7									
6003	0,5366	ntm										
6004	0,5565	0,5546	-1,9									
6005	0,5712	0,5709	-0,3									
Opmerkingen herhalingsmetingen												

Opdrachtgever: [redacted]
Projectnummer: BR185874
Project: Amsterdam, molen de Otter
Onderdeel: Hoogte deformatiemeting

meetopzet:



Hoogtes referentiepunten:
9053 (+1,1232)
9089 (+1,5350)
9097 (+1,5683)

Legenda
- Referentiepunt
- Meetpunt
- Bout (foto -1)
- Markant punt



foto 1



foto2