Notulen

Betreft:	Project Centrum Nieuw West
Datum:	3 november 2022
Aanwezig:	5.1,2,e (HBB), 5.1,2,e (Heddes), 5.1,2,e (gemeente Amsterdam), 5.1,2,e (gemeente Amsterdam), 5.1,2,e (Heddes) en 5.1,2,e (BK ingenieurs)

1 Opening (vaststellen agenda en notulen) + mededelingen

- 5.1,2,e opent de vergadering.
- 5.1,2,e is niet meer betrokken bij het project. 5.1,2,e is de nieuwe BLVC-coördinator vanuit de gemeente.
- 5.1,2,e (Heddes) is projectleider van project 'De Mix'. 5.1,2,e sluit vanaf nu aan bij het BLVC overleg, totdat er een uitvoerder is voor het project.
- Notulen wordt vastgesteld.

2. Actielijst/ bouwplaats inrichting en werkzaamheden

- Acties van 5.1,2,e zijn opgepakt (afstemming van Gelder m.b.t. dichtstraten en aanbrengen belijning door Compeer).
- Eerste deel van het straatwerk (blok A, Suchtelen v/d Haarestraat, Jan Celestraat) is klaar. Volgende week gaat de sluis weg.
- HBB: de huurder komen week 47. 21 november worden de hekken omgezet en het aanbrengen van de belijning wordt ingepland.
- 5.1,2,e geeft aan binnenkort overleg te hebben met de gemeente, de nuts, van Gelder m.b.t. de planning omtrent de inrichting Jan Celestraat/ Nieuwe Osdorpergracht.
- Begin volgende week zal het asfalt tussen de Os en de Mix worden verwijderd t.b.v. K&L.
- Heddes: Er is onduidelijkheid over het aantal aansluitingen (water). Beschikbare info nu betreft 1 aansluiting midden bouwdeel 6. 5.1,2,e (MRP) heeft alle aansluitingen aangevraagd.
- Heddes:
    - Alle steigers zijn (bijna) weg. Er worden nog kleine reparaties uitgevoerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een hoogwerker.
    - Week 47 wordt het noodtrappenhuis en de lift bouwdeel 1 weggehaald. Hiervoor zal een kraan worden opgesteld (ingepland op 8 december). De kraan komt bij bouwdeel 1 te staan. Maandag week 47 zouden de nuts gereed zijn bij 6a en b. Reco heeft de aanvraag ingediend. 5.1,2,e vraagt de tekeningen bij Reco op en zal deze delen. **Actie** 5.1,2,e
    - Momenteel worden de laatste keten en rijplaten verwijderd. Tevens wordt de opslag weggehaald.
    - Het glas tegenover Don Bosco kan worden verplaatst, afhankelijk van de planning van 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e Er is onduidelijkheid qua planning Heddes. 5.1,2,e geeft de planning door aan zijn projectleider. Daarna zal een overall planning moeten komen.
- Project de Mix:
    - Start sloop week 49
    - Binnen het werkgebied staan nog een aantal lantaarnpalen, parkeerautomaten e.d. Deze worden nog verwijderd door de gemeente.
    - Heddes moet een TVM vergunning aanvragen t.b.v. het opheffen van de parkeerplaatsen. De gemeente zal de bebording hiervoor regelen.

3. Ontvangen meldingen/ communicatie met de omgeving

- -

4. Rondvraag

- -

Volgend overleg: donderdag 17 november 2022 10.00 uur via Microsoft Teams.