Invitation / Agenda

Name of meeting	**2018-07-18 overdracht ruwbouw-wanduitslag**			Invitation from	5.1,2,e	Facilitator	EPS
Reason for meeting	Overdracht naar nieuwe fase			Date of invitation	12-7-2018	Minutes	5.1,2,e
Date of meeting	19-7-2018	**Venue**	EPS /FF	**Start**	11.30 hour	Time keeper	5.1,2,e
				End	hour		
Participants	Gemert: 5.1,2,e / 5.1,2,e Purmerend: 5.1,2,e / 5.1,2,e						

Invitation / Agenda

1	**Verbindingen warmgewalste liggers/kolommen:** Vervest heeft de contructieve tekeningen klaar en overgedragen aan 5.1,2,e 5.1,2,e heeft deze staal constructie in de ruwbouw tekening getekend. Finish Frames gaat nu de wanduitslagen maken. De prefab wanden moeten op vele plekken passen tussen warmgewalste liggers en kolommen. De verbindingen tussen deze warmgewalste delen kunnen voor problemen zorgen bij de montage van de prefab panelen. Daarom moeten deze verbinding details worden berekend en getekend zodat Finish Frame hier rekening mee kan houden. Vervest heeft opdracht voor berekenen van de verbindingen maar niet voor het tekenen. Wie gaat de verbindings details tekenen? Meest logisch is dat 5.1,2,e dit gaat doen met ondersteuning van 5.1,2,e Overleg 5.1,2,e met 5.1,2,e of dit niet beter door Vervest kan worden gedetailleerd en getekend. 20-7 moet 5.1,2,e de beslissing genomen hebben wie de constructieve details verder uitwerkt en tekent. (Actie 18) Indien Vervest deze verbinding details tekent moet er door EPS aan Vervest een opdracht worden verstrekt. (Actie 19) **TEKENEN VERBINDING DETAILS:** Wie, wanneer klaar???????				

Invitation / Agenda

2	**Kavel** 5.1,2,e Wand delen voorgevel stramien 3, word in het werk gemaakt, dus niet geprefabriceerd. Geprefabriceerde wanddelen worden tegen de warmgewalste kolommen gemonteerd. Zetwerk hoeken aan de zijkant element direct met zelftapper monteren tegen warm gewalst. Stramien A gedeelte tegen voorgevel, wanddelen 6 meter hoog maken. Tolerantie 5 mm aan iedere zijde van de prefab panelen. Hoe montage wanden op stalen liggers bij uitkraging? Via stelregel? Overleg 5.1,2,e met 5.1,2,e en 5.1,2,e 25- 7-2018 moet dit duidelijk zijn. (Actie 20) Ligger in hoge pui voorgevel tussen de 2 verdieping hoge kolommen. Hoe verbinden? Of 1 zware kolom ipv 2 smalle kolommen? 5.1,2,e moet dit uitzoeken direct na gereedkomen wanduitslagen. 5.1,2,e past hoogte ligger in deze pui aan. 5.1,2,e gaat de kozijnenstaat maken. 27-8-2018 moet dit klaar zijn. (actie 21) 5.1,2,e RHS, verdiepingsvloer nivo: Opgeven wat voor stalen koker dit moet zijn. (actie 22)				

Invitation / Agenda

3	**Nog uit te zoeken:** Wie is de leverancier van het warm gewalste staal?	5.1,2,e			
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12	**Rondvraag**				
13	**Lunch**				
14	**EINDE**				