[redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: woensdag 27 maart 2019 17:17
Aan: [redacted]@heuvelheesch.nl); [redacted]@heuvelheesch.nl; [redacted]@reimert-almere.nl); [redacted]@nuon.com'; [redacted]@a-hak.nl'; [redacted]@bam.com); [redacted];
Onderwerp: Noorderkwartier n.a.v. bespreking K&L 14 mrt 2019> mailverslag

Opvolgingsvlag: Opvolgen
Vlagstatus: Met vlag

Beste allemaal,

Op 14 maart j.l. hebben we een constructief overleg gehad in de keet van BAM Wonen, hierbij nog een korte verslaglegging met dank ook aan [redacted]

Waterwoningen:

- BAM week 12 huisaansluiting riolering (binnen kavels tot 50 cm uit kavelgrens en 50 cm binnenonderkant buis onder def. maaiveld (peil straatwerk))
- BAM betonbalken storten week 12
- BAM deze week alle steenkorrel weg
- BAM kademuren K1 en K2 gereed week 18
- BAM oplevering gepland vanaf week 26
- BAM zal zand afvoeren achterkant waterwoningen via route verlengde Van Heekweg
- HAK is doende warmteleidingen en gereed week 12 laatste blok
- HAK warmteleidingen aansluitingen liggen te hoog i.r.t. leggen waterleiding (60-90 cm onder def. maaiveld), z.s.m. proefsleuf maken en overleg Waternet en NUON > *nagekomen : waterleiding wordt nu hoger aangebracht*
- Actie [redacted] : gaat terugkoppelen naar management Waternet dat eerdere afspraken met management NUON Warmte betreft diepteligging niet worden nageleefd, moet in vervolg anders !
- Van den Heuvel probeert week 13 te starten (en is week 19 gereed, in week 17 gepland oversteek Merkelbachsingel Ziggo/Reggefiber)
- Van den Heuvel parkstrook laagspanning t.b.v. OV afstemmen met Reimert in planning (grondwerk ed moet eerst gereed)
- Reimert start week 20 (voor de woningen langs van oost naar west), gepland gereed week 25
- Reimert gepland week 13 start aanleg parkstrook > *nagekomen : dit wordt later i.v.m. eerst graven proefsleuven K&L*
- Reimert huisvuilcontainers inplannen i.o.m. gemeente, moet tijdig gereed zijn voor oplevering woningen
- Gemeente wil een watertapper laten plaatsen in de parkstrook, zal worden nagevraagd bij [redacted] Waternet

Zinkers en oversteken verlengde Van Heekweg

- **HAK en Van den Heuvel** oversteek verlengde Van Heekweg **week 12 t/m 14** riolering/waterleiding/elektra (week 12/13), warmteleidingen (week 14) tot aan blokken 4
- **Van den Heuvel** vooraf inzagen asfalt verwijderen verhardingen **(eind week 11of begin week 12)**
- **Reimert** dichtmaken trench verlengde Van Heekweg **week 15** (uiterlijk gereed donderdag 11 april), in opdracht gemeente
- **Van den Heuvel** verwijdert bouwhekken ed. week 15 (donderdag 11 april)
- **Gemeente** laat TVM verwijderen na gereedkomen trenchen (uiterlijk **vrijdag 12 april TVM weg en dan weer in verkeer**)

Hofwoningen:

- BAM steiger weg blokken 2: week 13, week 14 maken bloembakken, week 15 huisaansluiting riolering (binnen kavels)
- BAM steiger weg blokken 3: week 15 ?, week 16 ? huisaansluiting riolering (binnen kavels)

- BAM metselt tuinmuren blokken 3 als ook Reimert daar openbare muren maakt, bewoners kunnen lopen alleen door de voortuinen en daar Reimert loopschotten aanbrengen
- HAK legt warmteleidingen dieper dan gedaan bij waterwoningen, zoals afgesproken tussen Waternet drinkwater en NUON Warmte : leiding met 110 cm dekking !
- Van den Heuvel rioleringen vanaf oversteek tot net voor de hofwoningen (blokken 2 en 3) week 14 ?
- HAK warmteleidingen vanaf oversteek tot net voor de hofwoningen (blokken 2 en 3) week 15 ?
- Van den Heuvel/HAK daarna week 15-17/16-18 langs blokken 2 en 3, met aansluitend waterleiding ? daarna elektra en telecom ?
- [redacted] **stuurt week 12 een planning werkzaamheden Van den Heuvel + tekening overzicht wat aan K&L t/m week 11 is gelegd > *naschrift: nog niet ontvangen***
- Van den Heuvel gaat z.s.m. ook oversteek Elzenhagensingel inzagen voor elektra en riolering, gezien afgesloten verkeer nu ?
- Reimert en gemeente markering aanbrengen fundatie tuinmuren waar de te maken trappen in voetpad komen bij de westelijke hoekwoningen blokken 3, zodat K&L daar op voldoende diepte worden gelegd (!)
- Reimert en gemeente locatie bomen uitzetten zodat geen huisaansluitingen ed t.h.v. bomen worden gelegd
- Reimert werkvolgorde: VANAF Van Heekweg richting zelfbouwers.

Singelwoningen:
- Werkzaamheden aan de achterzijde zijn beduidend minder dan aan de voorzijde: opleveren kan pas als achterzijde gereed is.
- Verder nader in te plannen …

Ik zal de uitvoeringsplanning K&L/maaiveld Noorderkwartier op e.e.a. morgen aanpassen, voor zover ik dat goed kan en bij voorkeur met input van [redacted]

Verzoek verder als blijkt dat zaken toch anders lopen dan besproken dit aan direct betrokkenen te melden, verder bij komend nutsoverleg 1 april a.s. bespreken.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

projectleider
Team Maaiveld Noord
Afdeling Technisch Management en Advies
Ingenieursbureau
gemeente Amsterdam

T [redacted]
[redacted]@amsterdam.nl
werkdagen: [redacted]

Bezoekadres Noord : [redacted]
Postadres Noord : Postbus 37608 1030 BB Amsterdam
noord.amsterdam.nl

PM : per 1 jan. 2015 is het vm. ingenieursbureau Noord opgegaan in het nieuwe ingenieursbureau Amsterdam

-----Oorspronkelijke afspraak-----
Van: [redacted]@bam.com]
Verzonden: dinsdag 12 maart 2019 09:55
Aan: [redacted]; [redacted]@heuvelheesch.nl; [redacted]@a-hak.nl; [redacted]
Onderwerp: bespreking kabels en leidingennoorderkwartier
Tijd: donderdag 14 maart 2019 9:30-11:00 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen.
Locatie: noorderkwartier

De vergadering van 08.00 uur wordt verschoven naar 09.30 uur
Gemeente nodigt reimert uit als overlegd