Gemeente Amsterdam

Bezoekadres
Weesperstraat 430
1018 DN Amsterdam

Postbus 12693
1100 AR Amsterdam
Telefoon 14 020
amsterdam.nl/ingenieursbureau

Notulen

Van	5.1,2,e Ingenieursbureau, 5.1,2,e @amsterdam.nl, 5.1,2,e
Datum	26 november 2020
Ons kenmerk	
Vergadering	12 november 2020 Via MS Teams
Aanwezig	5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e (notulen)
Afwezig	5.1,2,e 5.1,2,e
Kopie aan	
Onderwerp	Projectteam Overleg Sanering Kavel 39

Actie	Omschrijving
	1 Opening/mededelingen
	5.1,2,e opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
	5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e afgemeld. 5.1,2,e 2 weken vrij.
	Er zijn geen aanvullingen op de agenda.
	2 Notulen en Actielijst vorige vergadering
	Notulen - Pagina 1: Geen op- en aanmerkingen. - Pagina 2: Niet wijzigen naam 5.1,2,e alle namen die nu in documenten staan, blijven zo staan. In nieuwe documenten worden nieuwe namen ingevuld. - Pagina 3: 5.1,2,e De selectiefase gunningscriterium moet het selectiecriterium zijn. Dit geldt ook voor de derde regel op pagina 1: het EMVI-criterium is het selectiecriterium. - PvA nog naar Opdrachtgeversoverleg: Wordt straks besproken. - Pagina 6: 5.1,2,e Damwand tot 2m uit de kade op 1m hoogte. Kan van dit stuk grond een plas dras gebied gemaakt worden? Kan de damwand afgebrand worden om dit te realiseren? 5.1,2,e Het uitgangspunt is tot nu toe 1m. Er is nu een nieuw element ingebracht, waardoor de bovenbelasting van de damwand kleiner is. Er staat daar ook een loopstrook geprojecteerd op de huidige grens 5m naar achter. De strook van 2m breed kan gebruikt worden voor bebouwing op waterniveau. Het hoogteverschil moet

Actie	Omschrijving

overbrugd worden. 5.1,2,e gaat straks in op de damwand. De damwandberekening wordt momenteel uitgevoerd aan de hand van de beschikbare informatie. 5.1,2,e De gording, stempels en ankers moeten dan veel dieper worden. 5.1,2,e Ook rekening houden met de leeflaag, als dit naar beneden gaat dan moet de leeflaag ook naar beneden.

Actiepunten

Open	Afgehandeld
63, 68, 73, 75	45, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 74,

45 afgehandeld.
63 straks op terug.
5.1,2,e oplegger Opdrachtgeversoverleg. Inkoopstrategie. PvA ter info naar Opdrachtgeversoverleg aansturen. 5.1,2,e en 5.1,2,e schuiven aan. Op di tussen 10.30 – 12.30 uur. 5.1,2,e datum volgt. Di 24/11. 5.1,2,e Nog een formeel besluit over Fase 2 nemen, dit moet ook in Inkoopstrategie komen. 5.1,2,e neemt Fase 2 mee naar Projectgroep Noord. 5.1,2,e allemaal volgende week verwerkt worden. 5.1,2,e 1/12.
5.1,2,e Inkoopstrategie en PvA.
5.1,2,e actie uitgevoerd. Contactpersoon 5.1,2,e van RWS. Binnenkort met 5.1,2,e en 5.1,2,e en 5.1,2,e en 5.1,2,e kijken hoe en wat en hoe verder.
65: afgehandeld.
66 5.1,2,e dat was het OGO
67 Afgehandeld, document is vastgesteld. 5.1,2,e ontwerp vastgesteld in PTO (ruimtelijk ontwerp, randvoorwaardenkaart).
68: komen we zo op terug. Niet uitgevoerd.
69: 5.1,2,e staat als raakvlak benoemd in planning. Afgehandeld.
70 afgehandeld (verplaatsing vindt vandaag plaats)
71 Afgehandeld
72 Afgehandeld. Vergunningverlener heeft laten weten dat verplaatsen damwand mogelijk is. 5.1,2,e wat is exact grens bestemmingsplan en wat is daarin de 2m. 5.1,2,e laat het zo zien op tekening.
73 5.1,2,e afwezig. 5.1,2,e Is dit gisteren gebeurd? 5.1,2,e is niet vastgesteld, zit als bijlage bij PvA en dient als uitgangspunt. Ondergrondse uitgangspunten zijn nu vastgesteld. Afgehandeld.
74 Notitie toegevoegd, bespreken we zo direct. Afgehandeld.
75 5.1,2,e heeft gisteren berekeningen ontvangen, komt er zo op terug.

3 Stedenbouwkundige uitgangspunten R&D

5.1,2,e Er is niets nieuws te melden vanuit R&D.

4 Planning (trekker 5.1,2,e)

- 5.1,2,e heeft vanmiddag verder overleg met Crux over de damwandberekeningen.

Actie	Omschrijving
	- 5.1,2,e heeft de ontwerpbeschikking ontvangen op het saneringsplan, deze liggen nu ter inzage aan iedereen. Aan bewoners moet gecommuniceerd worden dat de zienswijze ter inzage ligt. De kans is klein dat bewoners als belanghebbende worden aangemerkt. 5.1,2,e schat deze kans vrij klein, maar zeg nooit nooit. - Planning: Grootste onzekerheid is nu wanneer de damwandberekeningen definitief zijn. Is het mogelijk om het concept-bestek voor de kerst af te ronden? 5.1,2,e De afzet van grond is cruciaal. Voor het bestek zal je moeten weten waar de grond naartoe gaat. 5.1,2,e Dit is punt 5 op de agenda, hoe gaan we daarmee om? 5.1,2,e Als we begin volgend jaar het bestek afronden, dan is de grond nog niet duidelijk. 5.1,2,e Heeft vragen uitgezet bij diverse grondreinigers en denkt dat we dit jaar de reinigers nog niet in beeld hebben. 5.1,2,e In hoeverre is dit belangrijk voor het bestek, je kan km opnemen. 5.1,2,e Het is het verschil tussen naar Eemshaven of Moerdijk varen. 5.1,2,e Dit maakt qua prijsvordering uit. We moeten eerst naar het Tenderboard voordat we de daadwerkelijke aanbesteding starten. 5.1,2,e We hoeven het dit jaar niet te weten, wel voordat je de markt gaat benaderen begin februari. 5.1,2,e Het moet eind maart definitief zijn (fles wijn). - 5.1,2,e Voor de bouwvak van volgend jaar moet de gunning gedaan worden. Terugrekenen voorfase na Tenderboard opstarten. - 5.1,2,e Op maandag 16/11 vindt er overleg plaats met de veiligheidskundige en de GGD over de veiligheid voor de omgeving. 5.1,2,e wordt hier ook voor uitgenodigd. - Verder nog vragen voor wat betreft planning: Op locatie WOW moeten nog sonderingen gemaakt worden voordat de voorbelasting aangebracht kan worden. Er wordt een grote hoeveelheid grond gepositioneerd. Hier moet verder aan gerekend worden. Er moet in het bestek opgenomen worden dat er nog sonderingen worden gedaan of zetten we dit zelf in gang. Op plekken waar de WOW komt moeten gronddepots met verontreinigd materiaal komen, de verontreiniging wordt dan verder de diepte ingedrukt. De zettingsberekening is 2 jaar. - 5.1,2,e Er worden depots neergelegd en de ondergrond laat men zetten. Op een gegeven moment wordt er zand aangebracht, -0,60mNAP tot 2,50m is een pakket zand van in totaal 3,10m. Hoeveel tijd is er nodig om dit te laten klinken? 5.1,2,e In 2024 na de zomer heeft het dan 2 jaar gelegen, in 2025 start men pas met west. 5.1,2,e Wat is de impact van het heien hierop? 5.1,2,e Heien vindt niet plaats naast de voorbelasting. West wordt pas geheid in 2029. 5.1,2,e Dit is voor 5.1,2,e wel heel belangrijk om dit op te nemen in de planning.
	5 Milieukundige onderzoeken/onderzoekstrategie (trekker 5.1,2,e) Terugkoppeling bemalings- en zuiveringsadvies. - 5.1,2,e heeft nog geen reacties van Antea gekregen. Talud minimaal 1 op 3.

Actie	Omschrijving
	Kwelscherm zien zij niet heel veel nut van dus hoogstwaarschijnlijk niet noodzakelijk. - Inkoop DAS en afvoer sterk verontreinigd materiaal. Gesprek over gevoerd en vragen neergelegd. Twee partijen aangesloten die deze grond zouden kunnen reinigen. 5.1,5 als nummer 3 erbij. De vraag is of deze partijen vooraf geïnformeerd moeten worden dat ze zich kunnen aanmelden via DAS, zodat je maximaal de markt benadert. Doorlooptijden voor het aanmelden van de grond bij DAS. - Via DAS systeem de afvoer van grond regelen of dit zelf doen? Uitgaan van CO2 en de wens om de grond via het water af te voeren. Dit moet met 5.1,2,e besproken worden. 5.1,2,e Je moet een combinatie vinden van zowel afvoer over water als afvoer per as. Vrij grote schepen waarmee ze varen, 10.0000 ton. Grote schepen kunnen niet afmeren langs Kavel 39. Of in de buurt van BSH een andere los/laad wal zoeken of met kleinere schepen varen en die vervolgens lossen in haven in andere schepen. Niet reinigbare grond doorsturen naar Nauerna. - 5.1,2,e is in overleg met Bodemplus over niet-reinigbaarheidsverklaringen. Voor reinigbare grond bestaat geen maximale waarde/vracht wat nog reinigbaar is. De acceptant accepteert het of niet en dan moet het alsnog terug richting de stort. Het is beter om voor transport te weten of materiaal wordt geaccepteerd. Normaal gesproken ontvang je pas van de acceptant een verklaring dat zij het niet accepteren waardoor Bodemplus een niet-reinigbaarheidsverklaring afgeeft. - Van VOCL met zware metalen weet je al dat dit niet reinigbaar is. Eerst in partij van max 2.000 ton keuren, dan weet je of je wel/niet een niet reinigbaar verklaring krijgt. 5.1,2,e Er is geen mogelijkheid qua ruimte om op Kavel 39 allemaal depots uit te zetten. Dit zou ook een risico voor bewoners vormen. Op grond van bodemonderzoek moeten afspraken gemaakt worden over reinigbaarheid. - Mogen we partijen op voorhand al benaderen om te vragen of ze grond kunnen reinigen, zo niet, dan met Bodemplus overleggen. - 5.1,2,e wil het aan de voorkant geregeld hebben. 5.1,2,e We moeten niet het risico nemen dat een partij grond in de Eemshaven aankomt, te zwaar vervuild is en niet geaccepteerd wordt. De innamecontrole moet eerder plaatsvinden. - De grond moet in de beunbakken gekeurd worden, dit moet ingepast worden in de uitvoering. - Niet reinigbaarheidsverklaring aanvragen en uitbesteden kost veel tijd. - 5.1,2,e Deze criteria moeten wel van tevoren bekend zijn voor het bestek. 5.1,2,e Past het met CO2 berekening in Inkoopstrategie? 5.1,2,e Het moet duidelijk zijn voordat we de aannemers om berekeningen vragen. - 5.1,2,e Er zijn 3 opties: 1.Transport voorschrijven dat het over water plaatsvinden via RAW, 2. Aan de aannemer overlaten en het volgt uit de EMVI 3. Beleggen bij grondreiniger die zorgt voor transport van locatie naar reiniger. Uit deze 3 opties hoeft tot nu toe geen keuze gemaakt te worden. 5.1,2,e Optie 1 en 2 zijn realistisch, 5.1,2,e neigt naar de eerste. - 5.1,2,e We moeten de mogelijkheden voor overslag in de haven Amsterdam

Actie	Omschrijving
	bekijken. Waar is voldoende ruimte voor grote schepen en voor overslag vanuit beunbakken. - Volgende week vindt overleg plaats over beunbakken in het JvH kanaal met Nautisch beheer, in combinatie met de planning voor Kavel 18/19. - 5.1,2,e Met wat voor schepen wordt er gevaren naar de Eemshaven, wat is de diepgang daarvan en kunnen deze in het JvH kanaal; overslag beunbakken naar transportschepen in de haven van Amsterdam; laad en loswal zoeken.
Actie 76	- 5.1,2,e We moeten een keuze maken over hoe we het transport gaan organiseren binnen het bestek (actie 5.1,2,e notitie). Wat zijn de mogelijke transportmiddelen voor afvoer op water en waar geladen en gelost kan worden (5.1,2,e en 5.1,2,e). 5.1,2,e geeft aan dat er een loswal op Zeeburgereiland bestaat, 5.1,2,e zegt dat er ook een op de Toetsenbordweg is. 5.1,2,e heeft al over de Toetsenbordweg een balletje opgegooid. Waarschijnlijk is er inpeiling nodig voor de diepte. - 5.1,2,e We moeten zeker weten waar de grond naartoe moet, dus keuren we grond voordat het ingeladen wordt? - 5.1,2,e Door droogte in Nederland kunnen bepaalde delen van het land niet meer bevaarbaar zijn. Waterstand is omlaag gegaan. De periodes met een lage waterstand zijn nu langer, dit is momenteel een serieus probleem in Nederland en moet meegenomen worden in ons onderzoek. - De eigendom van de grond gaat over op het moment dat de grond overgeladen wordt. Dit moet opgenomen worden in de risicoregeling. 5.1,2,e Het hangt er vanaf waar grond heen moet. 5.1,2,e Dit moet je meenemen in de risicoregeling, want hier ga je tegenaan lopen.
Actie 77	- De Ontwerpbeschikking is ontvangen, dit loopt en over 6 weken zal men de definitieve beschikking hebben. 5.1,2,e stuurt de Ontwerpbeschikking door aan 5.1,2,e
	6 Inkoopstrategie (trekker 5.1,2,e)
	- 5.1,2,e Vanuit Inkoop moet een juridische- en inkooptoets plaatsvinden. Dit is gebeurd, en er is één punt veranderd: Hoe komt men van 15/16 aannemers naar 5 á 6 inschrijvers. De inschrijfcriteria blijven staan, het gaat nu over bepaalde ervaringen waar mensen aan moeten voldoen. Wat overblijft ga je loten of je gaat er nog een selectiecriteria op ontwerpen. Als je toch voor een selectiecriterium gaat: Als je iets vaker hebt gedaan en meer ervaring hebt. Eigenlijk mag dat niet, men ziet hier groot risico in dat partijen hierover vallen. Nu is het advies om dit selectiecriterium eruit te halen. Dit betekent partijen die wel/niet voldoen en dan gaan loten. Dit is weg die we willen inslaan. De Inkoopstrategie wordt hiermee gewijzigd. Een heldere keus met de minste risico's en gericht op het verkrijgen van draagvlak. 5.1,2,e De 2 weken tijd die hiervoor opgenomen is in de planning, betekent dat je geen tijd hoeft te besteden aan het selectiecriteruim, de 2 weken heb je wel nodig. - 5.1,2,e heeft nog een besluit over Fase 2 nodig en de verifiëring over de SSK-raming. In Fase 1 is de tijdelijke damwand begroot op 5.1,2,b in Fase 2 is de definitieve damwand begroot op 5.1,2,b Als je Fase 2 niet doet

Actie	Omschrijving
	dan hoef je geen geld over te hevelen. Dit moet wel als de damwand in Fase 1 niet toereikend is.
Actie 78	- 5.1,2,e De damwand is redelijk uitgedimensioneerd. 5.1,2,e kan vragen om dit onderdeel opnieuw door de SSK molen te halen en te bekijken wat hier het gevolg van is. 5.1,2,e Laten we die toets doen, anders hebben we straks een probleem in het project. 5.1,2,e Is hier volgende week capaciteit voor? 5.1,2,e Ja, dat ga ik alvast uitzetten.
	- 5.1,2,e heeft een Fase 2 notitie opgesteld nav de Inkoopstrategie, waarbij we steeds meer op het pad lijken te komen om in dit bestek het herschikken van de grond in Fase 2 niet mee te nemen omdat nog onduidelijk is waar de ondergrondse bouw zich zal gaan bevinden. Qua PvA wijzigt er niets. Men houdt zich nu bij Fase 1 totdat er duidelijkheid is over hoe de ontwikkelaar de ondergrondse bouw wil hebben. Het gat waar de kelder komt wordt op een later moment gegraven, hier wordt VOCL grond onder verwerkt.
	- 5.1,2,e Het bijkomend voordeel is dat er binnen BSH ruimtegebrek is voor sterk verontreinigde grond. West kan lange tijd en oost korte tijd gebruikt worden voor de opslag van sterk verontreinigde grond. Deze kan later verwerkt worden in de landaanwinning van het IJ. VOCL grond wordt op de meest efficiënte manier onder de leeflaag verwerkt.
	- 5.1,2,e Waarom is dit niet eerder besloten, komt dit door de randvoorwaarden dat die zo ruim in te vullen zijn dat Fase 2 niet uitgevoerd wordt voordat er duidelijkheid is. We willen niet weer een herhaling van Kavel 18/19, de werkwijze moet ook voor Kavel 39 toegepast worden. Dat verschil moet nog in deze notitie scherper beschreven worden. Kavel 18/19 zo gaan we het doen, Kavel 39 ontwikkelaar en nu nader inzicht gekregen.
Actie 79	5.1,2,e zet deze verscherping in de notitie.
	- 5.1,2,e Wij stellen het nu met zijn allen vast. 5.1,2,e Dit wordt in de Projectgroep Noord vastgesteld op 17/11. Het heeft alleen betrekking op de Inkoopstrategie en het bestek. 5.1,2,e Gaat er van uit dat het goedgekeurd
Actie 80	wordt, het gaat over versimpeling en besparing. 5.1,2,e koppelt de uitslag terug aan 5.1,2,e
	-
	7 Techniek (trekker 5.1,2,e)
	- 5.1,2,e heeft een aantal overleggen met Crux gehad over de optimalisatie van de damwand. Het verspreidingspatroon van de huidige VOCL vlek mag niet gewijzigd worden, dus de damwand mag niet te diep gaan. Een damwand van 1m+ NAP hoog met zijwanden. Deze kan niet op de huidige lijn gezet worden in verband met schoorpalen en de constructie die er nog onder zit. De positie kan uit de huidige kadelijn tot maximaal 2m. De damwand wordt versprongen neergezet (in de diepte). Eén plank tot 17m diepte en de andere 2 planken hoger. Deze 2 planken zijn minder hoog zodat er doorstroming kan plaatsvinden. Ontgraving naar min 2m, daar zit de onderkant van de huidige kademuur die gesloopt wordt en waar palen zitten, dan worden de zijwanden van de damwand aangebracht en hierin wordt een stempelraam aangebracht. Eén van die segmenten komt op 6m min NAP en wordt gesaneerd naar min 5,5m. Er bestaat de mogelijkheid om een halve meter

Actie	Omschrijving
	dieper te gaan. Dan wordt aangevuld tot min 2m en de stempelramen en zijschermen eruit gehaald en verplaatst naar de volgende cluster. Dan wordt de damwand verankerd voor de definitieve situatie, de bovenkant damwand is op 1m hoogte. Op 10m afstand worden de ankerstangen geplaatst. In de toekomst is er nog bovenbelasting mogelijk op de kade (auto of brandweerwagen) zonder dat de kade instort. - 5.1.2.e Er heeft nog geen check plaatsgevonden wat het behelst in combinatie met de SSK-raming. 5.1.2.e Ontgraven in compartimenten, hoeveel fases met compartimenten gaan er ontstaan? 5.1.2.e we hebben 3 á 4 compartimenten die tot min 5,5m moeten gaan. Andere tot min 3,5m en 1,5m. 5.1.2.e De damwand is te ver doorgetekend, mag ook niet te kort gemaakt worden. 5.1.2.e denkt dat er 10m minder damwand is dan de 66 m die is aangegeven, dus 56m en 10 compartimenten. - 5.1.2.e Uiteindelijk ga je de definitieve damwand achterlaten, waar zit nu de totale lengte in van Koopmans tot de WOW? 5.1.2.e Dit zit in Fase 2. 5.1.2.e SSK gaat uit van 9 ton met opslagen. - 5.1.2.e Deze damwand moet zo smal mogelijk gepositioneerd worden. De definitieve damwand hoeft niet gedimensioneerd te worden op zware krachten. 5.1.2.e 66m is tussen saneringslijnen. De andere damwand is wel 100m. - 5.1.2.e Loopt de definitieve damwand door naar Kavel 39A? Wat is het eindbeeld? 5.1.2.e Vanuit het Bestemmingsplan is de afwijkingsbevoegdheid van de damwand max 2m vanuit de huidige waterlijn. De damwand kan niet op exact dezelfde lijn geplaatst worden omdat er oude objecten zitten. De lijn van 2m vanaf Koopman wordt doorgetrokken. 5.1.2.e 2m uit de kust en 1m hoogte doortrekken. De groenstrook komt er helemaal voorlangs vanaf Koopman. 5.1.2.e wil dit verder voorleggen aan het aterlier. 5.1.2.e 5.1.2.e vroeg net of het lager kon. Hoe minder de damwand hoeft te keren, hoe gunstiger dit is. Het maaiveld langs de kade ligt op 1m, het maaiveldniveau van Kavel 39 ligt op 1,50m. Voor de groenstrook laat je de damwand verlopen van 1,50m naar 1m naar de kade. De gebouwen zorgen zelf voor grondkering. De strook die gaat oplopen naar de brug en het groene parkje liggen naar 1,50m hoogte. 5.1.2.e Het verschil moet duidelijk gemaakt worden middels een overgang, de groenstrook voor gebruiksgroen en ecosysteem groenstrook. In Fase 2 wordt de damwand doorgetrokken naar Koopmans. - 5.1.2.e Er is nog ruimte voor plus 0,5m afbranden van de hoogte van de damwand, dit is niet nadelig voor damwand. 5.1.2.e heeft 5.1.2.e een plaatje van hoe de damwand er in de eindfase er uit zal zien voor het totaalbeeld waar we naartoe kunnen werken. 5.1.2.e Moeten wij dit niet aangeven zodat R&D er naartoe werkt? 5.1.2.e Wij kunnen aangeven waar we de damwand neerzetten, vervolgens kan R&D het wensbeeld laten zien en aansluiten op het 2m stuk. 5.1.2.e R&D kan het beeld neerleggen en dat IB daarop aanhaakt en bekijkt wat mogelijk is. 5.1.2.e De damwand heeft een profiel van 70cm, dus je hebt qua grond 1,30m. 5.1.2.e moet wachten met het maken van deze tekeningen tot volgend jaar. 5.1.2.e doet 5.1.2.e werkzaamheden voor BSH tot 18/12 en zegt dat 5.1.2.e 5.1.2.e er op loslaat. 5.1.2.e heeft vanmiddag een
Actie 81	

Actie	Omschrijving
	gesprek over de damwand.
	8 Conditionering kavel (trekker 5.1.2.e)
Actie 82	- 5.1.2.e Er is niet veel te melden over faunabeheer. Gronddepots: Het neerleggen van gronddepots op Kavel 39 baart 5.1.2.e zorgen qua volumes. 5.1.2.e Hierover kun je overleggen met de Grondbank, zand en klei samenvoegen is mogelijk. Over klasse industrie grond kun je met de OD afspraken over maken. 5.1.2.e gaat een plan opstellen om depots op Kavel 18/19 samen te voegen en dit aanbieden aan het OD.
Actie 83	- Het kunstwerk van 5.1.2.e wordt vandaag verplaatst naar Kavel 39. Wanneer wordt dit verwijderd? 5.1.2.e wordt gevraagd om de voortgang hiervan.
	- De tijdelijke brug wordt in januari neergelegd op Kavel 39. Deze weegt 100 ton en wordt op 2 opleggers neergelegd op 2 oplegpunten, kracht op ondergrond.
	9 Omgevingsmanagement (trekker 5.1.2.e) Niets over te melden.
	10 Financieel (trekker 5.1.2.e) Het budget is opgehoogd per 6/11, we kunnen weer een tijdje vooruit.
	11 Rondvraag Geen onderwerpen voor de rondvraag.

Actiepunten-/besluitenlijst

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
			OPENSTAANDE ACTIEPUNTEN	
63	01-10-20	5.1.2.e	Knelpunt data HIB in Tenderboard en Gemeenteraad Er moet bekeken worden of de data waarop het HIB in het Tenderboard en de Gemeenteraad besproken worden geen knelpunt vormt	gereed
64	01-10-20	5.1.2.e	Aanleveren oplegger HIB Aanleveren 5/11 oplegger voor bespreking HIB in Opdrachtgeversoverleg 10/11	
68	22-10-2020	5.1.2.e	Verwijderen objecten 5.1.2.e Opnemen in planning, zodat duidelijk is wanneer deze objecten verwijderd moeten worden	
73	22-10-2020	5.1.2.e	Vaststellen uitgangspunten en randvoorwaarden stedenbouwkundig plan (ondergrond) Eerst uitgangspunten vaststellen in projectgroep	

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
			en dan de randvoorwaarden	
75	22-10-2020	5.1.2.e	Doorpraten over Damwand Na uitslag onderzoek Crux in kleine groep doorpraten over damwand om richting te bepalen	
76	12-11-2020	5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e	Transportmogelijkheden grond 5.1.2.e schrijft notitie 5.1.2.e en 5.1.2.e bekijken mogelijkheden	
77	12-11-2020	5.1.2.e	Ontwerpbeschikking 5.1.2.e stuurt ontwerpbeschikking aan 5.1.2.e	gereed
78	12-11-2020	5.1.2.e	Verifiëren SSK-raming Damwandberekening nog een keer door SSK-raming halen	
79	12-11-2020	5.1.2.e	Verscherping in notitie zetten Beslissing om grond in Fase 2 niet mee te nemen tot duidelijkheid ondergronds ontwikkelaar in notitie zetten. Heeft alleen betrekking op Inkoopstrategie en bestek.	gereed
80	12-11-2020	5.1.2.e	Vaststellen notitie in Projectgroep Noord 17/11	gereed
81	12-11-2020	5.1.2.e > 5.1.2.e	Tekeningen groenstrook Volgend jaar opleveren	
82	12-11-2020			
83	12-11-2020	5.1.2.e	Kunstwerk van 5.1.2.e Wat is de voortgang hiervan, wanneer wordt het verwijderd?	
			AFGEHANDELDE ACTIEPUNTEN	
30	28-05-2020	Allen 5.1.2.e en 5.1.2.e	3/6 Aanleveren opmerkingen PvA Iedereen wordt gevraagd om uiterlijk op woensdag 3/6 zijn opmerkingen ten aanzien van het PvA aan 5.1.2.e te mailen, die dit verzamelt en verwerkt. 5.1.2.e en 5.1.2.e zullen dit in een bila bespreken en de volgorde van het PvA bepalen.	
31	28-05-2020	Allen	In het eerstvolgende Projectteam Overleg Sanering Kavel 39 (18/6) zullen deze stukken geaccordeerd worden en vervolgens doorgestuurd worden naar het Projectteam Overleg van 2/7. **31 en 32 zijn hetzelfde?**	
32		5.1.2.e en 5.1.2.e	Concept-Saneringsscenario's 5.1.2.e geeft aan dat het goed zou zijn om het probleem nog goed te definiëren: vooral verspreiding en niet zozeer blootstelling. Is er met het OD afgesproken hoe we daarmee omgaan? 5.1.2.e vraagt bij het OD na of ze dit willen hebben. 5.1.2.e stuurt 5.1.2.e reactie door aan 5.1.2.e en 5.1.2.e 5.1.2.e wil dit document toevoegen aan het PvA.	
33	28-05-2020	5.1.2.e	Concept-Saneringsplan - 5.1.2.e wil principiële uitspraak hebben	

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
			van het ontwerpatelier over privéruimte op het maaiveld: willen we daar tuinen of niet? - Agendapunt 18/6 en staat op agenda Ontwerpatelier.	
34	28-05-2020	5.1.2,e	Concept-Saneringsplan Begrenzing saneringslocatie: groenstrook en kant asfalt – kant asfalt 5.1.2,e neemt hierover contact op met 5.1.2,e	
35	28-05-2020	5.1.2,e	Concept-saneringsplan Aanleveren ondergrondse volumes 5.1.2,e levert de ondergrondse volumes op	
36	28-05-2020	5.1.2,e / 5.1.2,e	Concept-Saneringsplan Berekening grondbalans 5.1.2,e / 5.1.2,e berekent de grondbalans 18/6 Staat op agenda	
37	28-05-2020	5.1.2,e en 5.1.2,e	Sparren over nieuwe versie Saneringsplan Als er een nieuwe versie van het Saneringsplan opgeleverd is, dan gaan 5.1.2,e en 5.1.2,e hier samen over sparren	
38	28-05-2020	Allen	Inkoopstrategie Duurzaamheid Aanleveren opmerkingen op dit document aan 5.1.2,e uiterlijk op vrijdag 5/6. Terugkomen op dit punt op 18/6 18/6 Staat op agenda	
39	28-05-2020	Allen	Vastleggen datum Tenderboard Deze datum wordt op 18/6 vastgelegd 18/6 Staat op agenda	
40	18-06-2020	Allen	Opmerkingen notulen 25/8 Opmerkingen over de notulen van 28/5 kunnen doorgestuurd worden aan 5.1.2,e	
41	18-06-2020	Allen	Opmerkingen PvA Opmerkingen over het PvA kunnen deze week nog gemaild worden aan 5.1.2,e	
42	18-06-2020	5.1.2,e	Zwaar wisseltransport / milieuzone 5.1.2,e gaat na of er in de Buiksloterham geen zwaar wisseltransport meer mogelijk is in verband met de milieuzone.	
43	18-06-2020	5.1.2,e / 5.1.2,e	Berekening slib Berekenen slib: meer of minder dan 1.000 kuub	minder
44	18-06-2020	5.1.2,e	Verontreiniging waterbodem Aangeven over welk deel de waterbodem verontreinigd is	
45	18-06-2020	5.1.2,e	Beleid Gemeente Amsterdam EMVI afstemmen met Inkoop Afstemmen in overleg met Inkoop welk beleid de Gemeente Amsterdam voert t.a.v. EMVI	gereed
46	18-06-2020	5.1.2,e / 5.1.2,e	Risicobeheersing aannemers Overleg over risicobeheersing aannemers: welke risico's / hoe onderscheidend zijn / hoe objectief beoordelen	

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
47	18-06-2020	5.1,2,e	Uitzoeken CO_2 en duurzaamheid Hoe en in welke verhouding zit hier innovatie op?	
48	18-06-2020	5.1,2,e	Structuur agenda Agenda zo structureren dat rekening gehouden wordt met aanwezigheid 5.1,2,e en 5.1,2,e	
49	18-06-2020	?	Uitzoeken risico Tenderboard met overschrijding	
50	18-06-2020	5.1,2,e	Uitgangspunt maaiveldniveau goed bekijken Hanteren we dit uitgangspunt of gaan we op basis van inzichten die R&D momenteel heeft actualiseren? Over 2 weken actualisatie raamberekening aanleveren aan 5.1,2,e	
51	18-06-2020	5.1,2,e	Doorsnedetekening en doorsnedetekening horizontaal/verticaal bebouwing Uitgangspunten herschikken, goed omschrijven en met tekeningen onderbouwen, zodat het goed vastligt	
52	18-06-2020	5.1,2,e	Afspraak Tenderboard Zoekt uit of maken afspraak Tenderboard voor de vakantie mogelijk is en koppelt dit terug aan 5.1,2,e	
53	18-06-2020	5.1,2,e	Bespreken in eerstvolgende overleg (agendapunt) Versnellingsstap voorselectie	
54	25-08-20	5.1,2,e	Versie 1- Model ondergrondse ruimtebehoefte Haalbaarheid bekijken, binnen 2 weken do's en dont's duidelijk. Meenemen vacuumcontainers op Kavel 39. 5.1,2,e plant overleg in keet in met 5.1,2,e / 5.1,2,e / 5.1,2,e / 5.1,2,e / 5.1,2,e	
55	25-08-20		Saneringsplan	
55-1	25-08-20	5.1,2,e	- Grondbalans 12.000 kuub beter in beeld brengen	
55-2	25-08-20	5.1,2,e en 5.1,2,e	- 5.1,2,e en 5.1,2,e bekijken hoe 12.000 kuub opslaan op Kavel 39, weergeven in tekening	
55-3	25-08-20	?	- Nutriënten toevoegen en schetsend opschrijven dat het een mogelijkheid is	
55-4	25-08-20	5.1,2,e	- Mogelijkheid warmte-koude opslag in grond met gesloten systeem en nutriënten	
55-5	25-08-20	5.1,2,e	- Uitschrijven monitoring en nazorg luchtkwaliteit	
55-6	25-08-20	5.1,2,e	- Aanpassen tekeningen 5.1,2,e	
55-7	25-08-20	5.1,2,e	- Zo snel mogelijk indienen	

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
55-8	25-08-20	5.1.2,e	saneringsplan op hoofdlijnen bij OD - Waterplassen niet dempen waar VOCL zit.	
57	25-08-2020	5.1.2,e	Volledig contractdossier naar Tenderboard	
57-3	25-08-2020	5.1.2,e	Maken voorstel moment aanvraag offertes Inkoop MKB en Analyses 5.1.2,e maakt een voorstel	
60	01-10-2020	5.1.2,e	Rekenen en tekenen als agendapunt Als agendapunt Rekenen en tekenen om de bovengrond en ondergrond goed op elkaar aan te laten sluiten Zie ook actiepunt 66	
61	01-10-2020	5.1.2,e 5.1.2,e 5.1.2,e 5.1.2,e Wie nog meer wil	Inkoopstrategie: selectieleidraad en gunleidraad 5.1.2,e 5.1.2,e 5.1.2,e 5.1.2,e en wie zich verder wil aanmelden. 5.1.2,e schrijft selectieleidraad en gunleidraad	
62	01-10-2020	?	Naam 5.1.2,e wijzigen in die van 5.1.2,e Waar nodig moet in documenten de naam van 5.1.2,e gewijzigd worden in die van 5.1.2,e	
65	01-10-20	5.1.2,e 5.1.2,e	Budget werkzaamheden t/m start aanbesteding Bespreken budget werkzaamheden t/m start aanbesteding	
66	22-10-2020	5.1.2,e	Bespreken Kavel 39 in Rekenen en Tekenen 5.1.2,e neemt dit op met 5.1.2,e en 5.1.2,e	
67	22-10-2020	5.1.2,e	Behandelen PVA in PTO PTO vervalt deze week, 5.1.2,e bespreekt dit met 5.1.2,e en 5.1.2,e	gereed
69	22-10-2020	5.1.2,e	WOz in tijdelijke vorm opnemen in planning WOz in tijdelijke vorm opnemen in planning	
70	22-10-2020	5.1.2,e	Inmeten diepte JvH thv kavel 39 Met 5.1.2,e afstemmen wat de waterdiepte is bij kavel 39 ivm het kunstwerk van 5.1.2,e of deze bakken er zouden kunnen liggen.	gereed
71	22-10-2020	5.1.2,e	Inkoopstrategie bespreken in Opdrachtgeversoverleg 10/11 Doorgeven dat dit in het volgende Opdrachtgeversoverleg plaats gaat vinden en datum hiervan doorgeven aan 5.1.2,e	
72	22-10-2020	5.1.2,e	Extra check damwanden Extra check om te bekijken waar definitieve damwanden geplaatst kunnen worden en op welke manier, ook in relatie tot het bestemmingsplan	gereed
74	22-10-2020	5.1.2,e	Fase 2 sanering Voor het overleg van 12/11 zet 5.1.2,e op papier welke keuzes er in het verleden zijn gemaakt over Fase 2 en hoe deze zich verhouden tot de keuzes op dit moment	

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op