Gemeente Amsterdam

Bezoekadres
Weesperstraat 430
1018 DN Amsterdam

Postbus 12693
1100 AR Amsterdam
Telefoon 14 020
amsterdam.nl/ingenieursbureau

Notulen

Van	5.1,2,e Ingenieursbureau, 5.1,2,e @amsterdam.nl; 5.1,2,e
Datum	29 oktober 2021
Ons kenmerk	
Vergadering	29 oktober 2021 Via MS Teams
Aanwezig	5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e (notulen)
Afwezig	5.1,2,e
Kopie aan	
Onderwerp	IB Projectteam Overleg Sanering Kavel 39

Actie	Omschrijving
	1 Opening/mededelingen 5.1,2,e opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
	2 Planning
Actie 196	- Planning is gewijzigd. Het bestek is gepubliceerd op 20/10. De aanwijzing vindt plaats op 2/11. De sluitingsdatum van de aanbesteding is 2/12 12.00 of 14.00 uur, dit moet ook bekeken worden op juistheid en om verwarring te voorkomen en gecorrigeerd worden. De gunningsbeslissing wordt verstuurd op 17/1, de opdracht wordt ontvangen op 1/2. De datum van 1/2 moet misschien gewijzigd worden, deze moet gecheckt worden op haalbaarheid. - Omgevingsvergunning: Termijn opgeschort tot 24/12. - Raamovereenkomst: MKB loopt volgens planning, we houden 1/4 aan dat we een raamanalyse hebben voor MKB en analyses. - 5.1,2,e Is nu bezig met het afronden van werkzaamheden als 5.1,2,e Is benaderd door Tauw om tijdelijk te ondersteunen naar aanleiding van het vertrek van 5.1,2,e - BLBI: 5.1,2,e gaat vandaag met actiepunten aan de gang. - Raamsaneringsplan: Past. - Drie bomen vergunning: Past wel, 5.1,2,e voegt het toe aan de planning. We redden het dan net binnen dit kapseizoen.
	3 Actielijst 106 Open, aanvragen kapvergunning 123 Open

Het Ingenieursbureau is bereikbaar met metro 51, 53 en 54 of met tramlijn 1, 7 en 19, halte Weesperplein.
Een routebeschrijving vindt u op www.amsterdam.nl/ingenieursbureau

Actie	Omschrijving
	125 Open 132 Begin december weer kort overleg met Koopman houden. Kijken hoe we een actief koolfilter kunnen koppelen aan hun luchtinlaten (nieuwe actie 5.1.2.e). We hebben informatie ontvangen van Koopman, 5.1.2.e belt firma met vraag welke oplossingen ze hebben. Dan concreet hoe we daar invulling aan gaan geven. **Superprioriteit deze actie** 147 Open 148 Afgehandeld 154 5.1.2.e plant dit in, ook directieraming bespreken. 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e inplannen. 170 **Aandachtspunt afgehandeld** 171 Afgehandeld 172 Open 172 B Afgehandeld 184 Zodra beunbak is gekeurd zijn de kosten voor de aannemer. 5.1.2.e zet dit alvast in het bestek, later qua tekst bekijken. Afgehandeld. 186 Open 190 Afgehandeld 192 Tekst nog aan presentatie toevoegen. 5.1.2.e **juridische dienst van de gemeente Amsterdam**. Afgehandeld. 193 Afgehandeld 194 Afgehandeld 195 Afgehandeld
	4 Aanbesteding stavaza Er zijn 4 partijen ingeloot (5.1.5 , 5.1.5 , 5.1.5 , 5.1.5), 1 partij heeft zich teruggetrokken. 5.1.2.e wilde 5.1.5 nog inloten, maar in het bestek is opgenomen dat er geen partijen meer toegevoegd kunnen worden aan de aanbesteding. Tijdens de aanwijzing zal de terugtrekking van de partij vermeld worden, we moeten transparant blijven. Alle ingelote partijen zijn uitgenodigd en weten waar ze moeten zijn. De presentatie die wij gaan geven moet nog op een paar punten afgerond worden. Wij zorgen voor overalls en een speciekuip. Mensen nemen veiligheidslaarzen mee, type S3 of S5. 5.1.2.e regelt afwasmiddel en afwasborstel voor schoonmaken laarzen.
	5 Uitvoeringsplan
Actie 197	Binnenkort wordt gestart met het schrijven van het uitvoeringsplan. Directievoerder en toezicht: 5.1.2.e neemt contact op met 5.1.2.e over diens beschikbaarheid als directievoerder voor k39. Toezichthouder: 5.1.2.e zit in de bouwkeet aan de Distelweg. 5.1.2.e heeft ervaring met bodemsanering en is de beoogde toezichthouder. PL 5.1.2.e zal uiteindelijk als PL het werk van 5.1.2.e overnemen.

Actie	Omschrijving
	6 Rondvraag
Actie 198	- 5.1.2.e Moet de raming bijgewerkt worden? Ja, na de laatste Nota van Inlichtingen moet de raming bijgewerkt worden, het heeft nu geen zin om kleine dingetjes bij te werken. Inhoudelijk moet nog een keer goed gekeken worden naar de raming die is afgegeven. Op dit moment zitten we binnen de bandbreedte die we met SSK hebben vastgesteld.
Actie 199	- 5.1.2.e De verzekering bij VGA moet nu aangevraagd worden. Bepaalde voorwaarden aan de verzekering moeten voor de Nota van Inlichtingen duidelijk zijn, daarna kunnen we geen voorwaarden van de verzekering meer toevoegen aan het bestek.
Actie 200	- 5.1.2.e Kan geen mail meer terugvinden waarin tekening inlaten dak Koopman staan. 5.1.2.e zoekt hem op. - 5.1.2.e Heeft de grond die opgeslagen wordt op het kavel effect op de af te voeren grond? Het gaat om VOCL-verontreiniging, het water zakt naar de onderkant, wat gebeurt er met de verontreiniging? 5.1.2.e We plaatsen deze grond op andere zwaar verontreinigde grond. De zware verontreiniging gaat in de beunbak, sommige grond mag teruggebracht worden op de verontreinigde grond zelf. Het is herschikbaar volgens de eisen van het saneringsplan.
Actie 201	- 5.1.2.e Toegang tot G-schijf Buiksloterham en inplannen bila met 5.1.2.e

Actiepunten-/besluitenlijst

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
106	28-01-2021	5.1.2.e 5.1.2.e	Drie bomen Distelweg Vallen deze bomen onder vergunning die er al is? Zitten er geen vleermuizen in? Bomen zijn niet verplantbaar, hiervoor moet een kapvergunning aangevraagd worden. 5.1.2.e overlegt met 5.1.2.e	Open
123	18-02-2021	5.1.2.e	Wijziging raamsaneringsplan Wijziging komen op raamsaneringsplan omdat grond in beunbakken dan niet in JvH kanaal neergelegd mag worden. Groenstrook toevoegen. Plek in haven zoeken voor beunbakken. In MKI opnemen wanneer huurkosten over gaan in transportkosten, dit ook bespreken met ABT	Open
125	18-02-2021	5.1.2.e	Budget Tauw voor opdracht De uren voor de inzet van 5.1.2.e voor het afronden van de Inkoopstrategie gaan van het urenbudget af. 5.1.2.e controleert dit. In de gaten houden hoe dit blijft gaan na de vakantie, laatste stukje met 5.1.2.e blijven doen is handig omdat 5.1.2.e de materie kent.	Open

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
			Goed in de gaten houden dat we niet over het budget gaan.	
132	11-03-2021	5.1.2.e 5.1.2.e	Informeren Koopman en omgeving over uitstoot vluchtige stoffen / toxiteit - 5.1.2.e / 5.1.2.e Nodigt 5.1.2.e uit voor gesprek met Koopman en bespreekt met 5.1.2.e de insteek van dit gesprek. - 5.1.2.e / 5.1.2.e 5.1.2.e bespreekt met 5.1.2.e wie er bij gesprek Koopman aanwezig moet zijn vanuit Koopman en gemeente. - 5.1.2.e Samen met 5.1.2.e / 5.1.2.e bepalen hoe Koopman en omgeving geïnformeerd zullen worden. - 5.1.2.e Informeren en aanhaken 5.1.2.e over communicatiestrategie toxiteitsverhaal.	Eventueel verwijderen
	01-04-2021		- 5.1.2.e Informeren bij Koopman zelf hoe het zit met de luchtinlaten - 5.1.2.e Na afronding bestek en duidelijkheid over uitdamping in overleg met 5.1.2.e en enkele anderen de communicatieaanpak naar de sanering toe bepalen	
	24-06-2021		- Op 9/7 overleg met Koopman (5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e). Informatie inwinnen over in- en uitlaten op dak, spanningsloos zetten hekwerk, monitoringsmaatregel duidelijk krijgen via 5.1.2.e vooropname pand Koopman	
	26-08-2021		5.1.2.e neemt contact op met technische man Koopman om te bekijken of er een actief koolstoffilter geplaatst kan worden. Koopman zou hierover nog informatie verstrekken. In december bijpraten met Koopman als goede buur	
	16-09-2021			
	29-10-2021	5.1.2.e	**SUPERPRIORITEIT** Begin december weer kort overleg met Koopman houden. Kijken hoe we actief koolfilter kunnen koppelen aan hun luchtinlaten. We hebben informatie ontvangen van Koopman, 5.1.2.e belt hen met de vraag welke oplossingen ze hebben. Dan concreet maken hoe we hier invulling aan gaan geven.	
147	01-04-2021	5.1.2.e	BLBI opnemen in planning 5.1.2.e gaat achter vergunning Rijkswaterstaat aan, opnemen in planning als vergunning aangevraagd is. 5.1.2.e levert informatie aan voor vooroverleg. Als dit in planning opgenomen is, dan kan actiepunt afgehandeld worden.	Open
154	22-04-2021	5.1.2.e	Inplannen voortgangsoverleg kostenoverzicht en -raming	Open

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
			- Inplannen overleg 5.1.2,e 5.1.2,e 5.1.2,e 5.1.2,e - Ook directieraming bespreken - 5.1.2,e meenemen in kostenrapportages en VGRs. 5.1.2,e uitnodigen voor overleg Q3	
172	24-06-2021	5.1.2,e	Vergunningen / milieutoetsen Vragen aan OD voor welke zaken een vergunning / milieutoets nodig is. Moet er nu Wet Milieubeheervergunning aangevraagd worden? Toelichting aan 5.1.2,e vragen.	Open
	16-09-2021	5.1.2,e	5.1.2,e stuurt print screen lijstje aan 5.1.2,e van vergunningen die voor k39 zijn aangevraagd en verleend en die aannemer nog moet aanvragen.	Afgehandeld
186	26-08-2021	5.1.2,e	Communiceren met Schoon Schip Dit moet nog gebeuren	Open
196	29-10-2021	5.1.2,e	Planning - Checken sluitingsdatum aanbesteding: 2/12 12.00 of 14.00 uur - Ontvangen opdracht datum 1/2 moet gecheckt worden op haalbaarheid en misschien gewijzigd worden	Open
197	29-10-2021	5.1.2,e	Directievoerder 5.1.2,e neemt contact op met 5.1.2,e over diens beschikbaarheid als directievoerder voor k39	Open
198	29-10-2021	5.1.2,e	Bijwerken raming Na laatste Nota van Inlichtingen raming bijwerken	Open
199	29-10-2021	5.1.2,e	Aanvraag verzakering VGA Aanvraag verzekering bij VGA, bepaalde voorwaarden aan verzekering voor Nota van Inlichtingen duidelijk zijn, daarna kunnen geen voorwaarden meer toegevoegd worden aan bestek	Open
200	29-10-2021	5.1.2,e	Tekening inlaten dak Koopman Doorsturen aan 5.1.2,e	Open
201	29-10-2021	5.1.2,e	5.1.2,e - Toegang G-schijf - Inplannen Bila met 5.1.2,e	 Afgehandeld Open
101	07-01-2021	5.1.2,e	Opleveren V&G-plan en meetprotocol Eerste versies opleveren	Afgehandeld
103	07-01-2021	5.1.2,e 5.1.2,e	Inventariseren lege ruimtes depot Kavel 39 Definitieve inventarisatie heeft plaatsgevonden. Nu bekijken welke depots tot één depot neergelegd kunnen worden.	Afgehandeld
105	28-01-2021	5.1.2,e	Opleveren info door GGD 5.1.2,e informeert bij GGD wanneer info geleverd wordt over e-noses VOCL en stofspecifiek.	Afgehandeld

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
114	28-01-2021	5.1.2,e en 5.1.2,e	MKI-score Checken beoordeling aannemer qua getal	Afgehandeld
116	28-01-2021	5.1.2,e	Toetsen documenten Tenderboard door jurist 5.1.2,e houdt dit in de gaten en zet het breder uit	Afgehandeld
118	28-01-2021	5.1.2,e en 5.1.2,e	Certificeren en raamovereenkomst MKB Hierover overleggen	Afgehandeld
120	18-02-21	5.1.2,e en 5.1.2,e	E-noses - Met welke kosten hebben we te maken en is er sprake van aanbesteding. - In bestek opnemen welk type e-noses er nodig zijn en wat deze moeten kunnen. - Overleggen met 5.1.2,e wat diens beweegredenen zijn om e-noses niet in beste kopte nemen. - Aan GGD vragen of zij deze apparatuur niet willen aanschaffen zodat GGD deze opdracht kan uitvoeren. - 15/7 5.1.2,e geeft prijs e-noses.	Afgehandeld
121	18-02-2021	5.1.2,e	Overleg MKB Kavel 39 inplannen Is ingepland op wo 3/3 11.30 – 13.00	Afgehandeld
122	18-02-2021	5.1.2,e	Oppakken door kostendeskundige Na Tenderboard op 23/2 afronden selectieleidraad en aanmelding door ABT laten uitsturen op 8/3. 5.1.2,e gaat kostendeskundige vragen om dit op te pakken. Voorkeur gaat uit om zoveel mogelijk in één bestand te werken.	Afgehandeld
124	18-02-2021	5.1.2,e	Bestek 5.1.2,e kijkt nog een keer door de antwoorden van 5.1.2,e	Afgehandeld
126	11-03-2021		Actiepunt 126 samengevoegd met 132	
127	11-03-2021	5.1.2,e	Inplannen risicosessie Er wordt een risicosessie ingepland waarin men zich richt op de uitvoeringsfase, zijn er nu nog zaken die we in het bestek mee moeten nemen? 5.1.2,e regelt dit, PMB wordt meegenomen, 5.1.2,e 5.1.2,e MKB-er, 5.1.2,e OD en 5.1.2,e	Afgehandeld
128		5.1.2,e	Overzicht depots Kavel 39 Voor 5.1.2,e	Afgehandeld
129		5.1.2,e 5.1.2,e	Oplossing Depots Kavel 39 Oplossing bedenken en meenemen in risicosessie 5.1.2,e	Afgehandeld
130	11-03-2021	5.1.2,e	Tekeningen depots met nummer 5.1.2,e mailt de tekeningen van de depots met nummers aan 5.1.2,e	Afgehandeld
131	11-03-2021	5.1.2,e	Informeren 5.1.2,e Informeren 5.1.2,e over vragen Inkoop t.a.v. selectieleidraad en het niet kunnen publiceren hiervan	Afgehandeld
133	11-03-2021	5.1.2,e ?	Uitstoot vluchtige stoffen in omgeving Meenemen in risicolijst	Afgehandeld
134	11-03-2021	5.1.2,e 5.1.2,e	Fles wijn op 1/4 Krijgt 5.1.2,e op 1/4 een fles wijn van 5.1.2,e of	Afgehandeld

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
			niet?	
135	11-03-2021	5.1,2,e	Aanbesteding DAS Contact 5.1,2,e of 5.1,2,e thermisch reinigers kan benaderen of ze zeefkromme nodig hebben voor de prijsbepaling. Dit is nodig.	Afgehandeld
136	11-03-2021	5.1,2,e	V&G-plan asbest Bekijken van het V&G plan over wat hierover instaat over asbest	Afgehandeld
137	11-03-2021	5.1,2,e 5.1,2,e	Voorstel zuiveringsconfiguratie Antea 5.1,2,e ~~bekijken of 5.1,2,e opmerkingen heeft. Zo niet, dan als besteksposten opnemen in bestek (opvragen RSX door Antea)~~ - De zuiveringsconfiguratie van Antea is ontvangen en verwerkt in het bestek. Deze besteksposten nog goed checken	Afgehandeld
138	11-03-2021	5.1,2,e	Wijziging bestek: Bufferlocatie behouden als bufferlocatie Bufferlocatie uit werkterrein/werktekening halen en wijzigen in bestek	Afgehandeld
139	11-03-2021	5.1,2,e	Toevoegen aan bestek: Werken die samenlopen Uitvoering Kavel 39 gaat samen met verondieping JvH kanaal en heeft effect op ruimtebeslag.	Afgehandeld
140	11-03-2021	5.1,2,e	Monitoren samenloop werken - Uitvoering Kavel 39 gaat samen met verondieping JvH kanaal en heeft effect op ruimtebeslag. En eventueel andere samenlopende werken - 5.1,2,e zoekt mail Nautisch Beheer op over verondieping - Samenloop opnemen in bestek - Ontheffing aanvragen bij Nautisch Beheer?	Afgehandeld
141	11-03-2021	5.1,2,e Allen	Laatste versie bestek ~~Doorsturen aan iedereen, graag opmerkingen doorgeven~~. 5.1,2,e ontvangt ook graag de laatste versie van het bestek	Afgehandeld
142	11-03-2021	5.1,2,e	Directieraming - 5.1,2,e belt hierover met de kostendeskundige, koppelt terug en neemt 5.1,2,e hierin mee. - Bij eventueel gelijklopen directieraming en CO_2-berekening afstemmen dat dit niet langs elkaar heen gaat	Afgehandeld
143	01-04-2021	5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e	Overleg 13/4 Bespreken risicodossier en lijst opmerkingen Inkoop fysiek	Afgehandeld
144	01-04-2021	5.1,2,e 5.1,2,e	Uitwerken 3 inkoopscenario's vanuit de planning en bekijken knelpunten Uitwerken 3 inkoopscenario's vanuit de planning en bekijken knelpunten in relatie tot strategische	Afgehandeld

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
			fasering en andere zaken	
145	01-04-2021	5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e	Doorvoeren wijzigingen raamsaneringsplan 5.1,2,e neemt contact op met 5.1,2,e voor doorvoeren van wijzigingen in het raamsaneringsplan	Afgehandeld
146	01-04-2021	5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e	DAS-aanbesteding opnemen in planning Opnemen in planning als vergunning damwand aangevraagd is	Afgehandeld
148A	15-07-2021	5.1,2,e 5.1,2,e	Raamcontract analyses - Tussenstand kosten raamcontract kavel 18/19 (plafondgrens kavel 39 € 5.1,2,b) - Op welke manieren kunnen we deze analyses wegzetten, welke keuzes maken?	Afgehandeld
148	01-04-2021	5.1,2,e	Eventueel zelf inkoopplan MKB maken - Opnemen in planning, kan mee op Kavel 18/19, checken of er iets extra's voor analyses geregeld moet worden. In juni bekijken	Afgehandeld
149	22-04-2021	5.1,2,e 5.1,2,e	Opmerkingen ABT verwerken Verwerken opmerkingen ABT	Afgehandeld
150	22-04-2021	5.1,2,e 5.1,2,e	Plaatsen beunbakken in JvH-kanaal Overleggen met Nautisch Beheer: - Aantal beunbakken en legplaats (eventueel ook naast pont aan ponton of aan bok in het IJ) - Knelpunten verondieping JvH-kanaal, beunbakken en plaatsen damwand Kavel 18. ~~Inzichtelijk maken op tekeningen~~	Afgehandeld
151	22-04-2021	5.1,2,e	Inplannen overleg over ABT Inplannen overleg 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e en 5.1,2,e	Afgehandeld
152	22-04-2021	5.1,2,e	V&G-plan Aandachtspunt, staat nog open. 5.1,2,e belt hier achteraan	Afgehandeld
153	22-04-2021	5.1,2,e	Gebruik e-noses en gaschromatograaf Goed nadenken over het gebruik hiervan en meten emissies. Tekening maken waar apparaten staan en welk apparaat waar staan. Doorspreken met 5.1,2,e	Afgehandeld
155	17-05-2021	5.1,2,e 5.1,2,e	Notitie 5.1,2,e Terugleggen bij 5.1,2,e Tekst boetebeding en handhaafbaarheid van huidige EMVI-maatregelen in huidige opzet deel nul	Afgehandeld
156	17-05-2021	5.1,2,e 5.1,2,e	Notitie 5.1,2,e Beloftetabel gaat 5.1,2,e in afstemming met 5.1,2,e doen	Afgehandeld
157	17-05-2021	5.1,2,e	Notitie 5.1,2,e	Afgehandeld

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
		5.1,2,e	Criteriumbeschrijving risicodossier: Graag reactie 5.1,2,e en 5.1,2,e	
158	17-05-2021	5.1,2,e	Notitie 5.1,2,e In protocol "of gelijkwaardig" niet vermelden. Uitzoeken wat hier de regel voor is en of ABT akkoord is	Afgehandeld
159	17-05-2021	5.1,2,e	Notitie 5.1,2,e MKI-berekening inschrijvers beoordelen op betrouwbaarheid of niet?: Verder bespreken met 5.1,2,e	Afgehandeld
160	17-05-2021	5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e	Notitie 5.1,2,e Overlast/stof Kavel 39 - Welke maatregelen tegen overlast staan er in het bestek? - Vragen aan ABT of wij hier besteksposten voor op moeten stellen, of dat het regelgeving betreft dat de aannemer hiervoor verantwoordelijk is - 5.1,2,e en 5.1,2,e reageren op de 2 zinnen hierover in de tekst - Met 5.1,2,e bespreken hoe het met stof zit op kavel 39 Tekst wordt aangescherpt en gewijzigd in emissies van verontreinigde damp". Emissies vanaf de bron, transport en opslag tegengaan. De bron verplaatst zich	Afgehandeld
161	17-05-2021	Allen	Notitie 5.1,2,e Graag uiterlijk op woensdag 19/5 reageren op deze notitie	Afgehandeld
162	17-05-2021	5.1,2,e	Check levertijd damwanden Check bij een leverancier doen of we nu een standaard profiel hebben dat op voorraad ligt	Afgehandeld
163	17-05-2021	5.1,2,e	Vergunningen plaatsen damwand Deze moeten aangevraagd worden	Afgehandeld
164	17-05-2021	5.1,2,e	Planning bijwerken en rondsturen Planning bijwerken en rondsturen	Afgehandeld
165	03-06-2021	5.1,2,e	Inplannen overlegmoment ABT voor bouwvak Inplannen om te voorkomen dat we straks weer allerlei vragen krijgen	Afgehandeld
166	03-06-2021	5.1,2,e 5.1,2,e	Opstellen MKI-berekening in bouwvak Opstellen MKI-berekening in bouwvak	Afgehandeld
167	24-06-2021	Allen	Agendapunt 15/7 'Resultaten Selectie' Op 15/7 ruim de tijd reserveren om hierover te praten	Afgehandeld
168	24-06-2021	5.1,2,e	Innovatie paragraaf bestek - 5.1,2,e stuurt 5.1,2,e mail (cc 5.1,2,e) om te vragen hoe 5.1,2,e hier tegenaan kijkt - Verwerken in bestek	Afgehandeld
169	24-06-2021	5.1,2,e	Aandachtspunt Geluidshinder / trillingen Meenemen in bestek en presentatie voor	Afgehandeld

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
	16-09-2021		aannemers. Niet op de valreep regelen van vergunningen door aannemer, maar van tevoren geluidsproductie onderzoeken (hoeveel dagen zit je binnen de gelimiteerde aantal dagen, op grond daarvan vergunning aanvragen) Door 5.1.2.e overgedragen aan 5.1.2.e inzake bespreking met handhaving	
170	24-06-2021	5.1.2.e 5.1.2.e	Aandachtspunt Opleverniveau Plus 50: Er moet grond bij om op dit niveau uit te komen, in de gaten houden waar deze grond vandaan gehaald kan worden	Afgehandeld
171	24-06-2021	5.1.2.e 5.1.2.e	Dubbel agendapunt? Werkzaamheden omgeving tijdens sanering Met welke werkzaamheden in de omgeving moet tijdens de sanering rekening gehouden worden?	Afgehandeld
173	15-07-2021	5.1.2.e 5.1.2.e	Actie n.a.v. inschrijvingen kavel 39 - Uitzoeken onder welke naam 5.1.5 ingeschreven heeft en of dit klopt - Vraag meenemen voor ABT wat we doen met 5.1.5 Hoe gaan we hiermee om in de uniformiteit van communicatie. - In brieven aan inschrijvers laten weten dat beoordeling na het tenderreces komt	Afgehandeld
174	15-07-2021	5.1.2.e	Escalatie met ABT Via 5.1.2.e laten escaleren	Afgehandeld
175	15-07-2021 26-08-2021	5.1.2.e 5.1.2.e	Reactie op aanmeldingen - 5.1.2.e stuurt 5.1.2.e reactie op de aanmeldingen door aan 5.1.2.e - 5.1.5 moet aan kunnen tonen hoe zijn hun Chinese wall geregeld hebben t.a.v. de inschrijving. 5.1.2.e neemt dit mee naar ABT	Afgehandeld
176	15-07-2021	5.1.2.e	Starten grondwerk toevoegen aan bestek Toevoegen aan bestek dat grondwerk na de bouwvak 2022 kan starten ivm verwijderen depots	Afgehandeld
177	15-07-2021	5.1.2.e	Hoge staalprijs, rekening houden met directieraming In de directieraming moet rekening gehouden worden met de hoge staalprijs	Afgehandeld
178	15-07-2021	5.1.2.e	Periode heien en trillen damwand toevoegen aan bestek Toevoegen aan bestek	Afgehandeld
179	26-08-2021	5.1.2.e	Inkoopstrategie / link Sturen aan 5.1.2.e	Afgehandeld
180	26-08-2021	5.1.2.e	Consequenties personele wisselingen - Kavel 39 5.1.2.e brengt de consequenties van de personele wisselingen in kaart voor Kavel 39	Afgehandeld
181	26-08-2021	5.1.2.e	Parkeren Boskalis op Kavel 39 Boskalis parkeert op Kavel 39, dit is niet de bedoeling (vervuilde grond), 5.1.2.e neemt hierover contact op	Afgehandeld

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
182	26-08-2021	5.1,2,e	Opnemen in bestek Jan/feb/mrt kerstballen Koopman. In deze periode geen damwanden plaatsen vanwege trillingen	Afgehandeld
183	26-08-2021	5.1,2,e	Post noodstroomvoorziening Post opnemen noodaggregaat dat naadloos stroomvoorziening overneemt bij uitval. 5.1,2,e bekijkt op Tendernet hoe noodstroom beschreven wordt	Afgehandeld
184	26-08-2021	5.1,2,e	Posten keuren beunbakken Bij beunbakken die voldoen aan terugsaneerwaarde wordt de grond teruggebracht in de sanering. 5.1,2,e zoekt uit of hiervoor posten bestaan	Afgehandeld
185	26-08-2021	5.1,2,e	Planning aanpassen en verzenden De planning wordt aangepast en aan iedereen verzonden	Afgehandeld
187	26-08-2021	5.1,2,e	Overleg 5.1,2,e en 5.1,2,e 10/9 Uitnodigen 5.1,2,e	Afgehandeld
188	26-08-2021	5.1,2,e	Verwijzen in bestekspost naar waardes 5.1,2,e 5.1,2,e Hiernaar kijken	Afgehandeld
189	16-09-2021	5.1,2,e	Model Antea 5.1,2,e informeert 5.1,2,e als 5.1,2,e het model van Antea ontvangen heeft.	Afgehandeld
190	16-09-2021	5.1,2,e 5.1,2,e	Informatiebijeenkomst 11/10 - 5.1,2,e reserveert Informatieruimte van 10.00 – 14.00 uur 5.1,2,e nodigt 5.1,2,e uit	Afgehandeld
191	16-09-2021	5.1,2,e 5.1,2,e	Damwandplanning - 5.1,2,e brengt planning in PDP onder aandacht PMB. 5.1,2,e werkt 2 opties uit: bestellen damwand via directieleverancier of via aannemer, kijken waar we op uitkomen qua datum leverantie en kosten	Afgehandeld
192	07-07-2021	5.1,2,e	Contact opnemen met 5.1,2,e van Tauw Over vragen die tijdens presentatie gesteld worden door aannemers zijn geen toevoeging aan contract, gaat via Nota van Inlichtingen	Afgehandeld
193	07-07-2021	5.1,2,e	Presentatie voor Aanwijs Als deze gereed is doorsturen aan 5.1,2,e en 5.1,2,e	Afgehandeld
194	07-07-2021	5.1,2,e 5.1,2,e	BLVC-kader 5.1,2,e past BLVC-kader project aan en 5.1,2,e bekijkt het ten aanzien van verplichte rijroutes BSH	Afgehandeld
195	07-07-2021	5.1,2,e	Bestek 5.1,2,e stuurt link G-schijf van bestek door aan 5.1,2,e	Afgehandeld