Noorderkwartier : planning werkzaamheden aanleg Kabels & Leidingen en maaiveld nrichting

jaar kalender: 2019

maand: jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec

weeknr: 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2 25 26 27 28 29 30 31 32 33 3 35 36 37 38 39 0 1 2 3 5 6 7 8 9 50 51 52

	lengte tracé	duur wk	BV	opmerking
DEELGEBIED NOORD woningen				
Bouwer BAM	**21 won**			
bouw tot steigervrij / op evening b ok 1abc	21 won		B1 B1 PM Kon niet eerder ivm groot deel voedingen vanuit zuiden	**WA ERWON NGEN**
ve w jdieren zand wate part j en afvoeren (tijdelijk loc Zuidpun)		3	zand verwijd als de verlengde Van Heekweg is afges oten	
ontruimen gedeelte bouwterrein en zand op hoog e brengen		pm	B1	
Waternet afvalwater				
aanleg rio en VW en RW	nvt	gereed		
NUON Warmte				
aanleg warmteleiding incl huisaansluitingen	160 m	6	B1 > > > > > > << **leiding in bedri f wanneer ? 1e op evering woningen week 26 as !!!**	weekprod 70 m warmtele dingen
Waternet drinkwater			Van den Heuvel eerder warmte aanleg ivm capaci eit _e maken verbindingen zinkers (z) noord zuid : na ste gervrij blok B1 kopgevel en B4ab	
aanleg water eiding incl huisaanslu tingen	160 m	2	B1 << incl aansl zinker / le ding in bedrijf	weekprod 80 m water eiding
L ander elektra			v v	
aanleg kabels incl huisaansluitingen	160 m	2	B1 v v	weekprod 80 m kabel Elektra
aanleg kabels excl hu saanslui ingen of tbv openbare verl	350 m	1	v ps v v	weekprod 500 m kabel Elektra
Z ggo en Reggefiber			v v	
aanleg kabels Ziggo en Regge iber incl huisaansluitingen	160 m	2	v B1 v v	weekprod 100 m kabel Telecom
Waternet afvalwater			v v	
aanleg hu saansluitingen	21 woningen	2	v B1 v v	weekprod 10 aansl riolen
Aannemer gemeente aanleg maaiveld			v v	
aanleg maaiveld fase 1 = parkstrook		14	proefsleuven graven K&L week 13 1 parkstrook incl muur jes en tribune	
aanleg maaiveld fase 1 = b ok 1		6	v B1 v v	
planten bomen en heesters		2	v v	
Aannemer gemeente aanbrengen openbare verlichting		pm	v v	
Aannemer gemeente aanbrengen bakken afvalcontainers		pm		i.o.m. aannnemer maaiveld en direct e
Aannemer gemeente aanbrengen parkeerautomaat, watertappunt		pm	v v	
Waternet afvalwater O h aansl. kolken en opm. pu ten		pm	v v	
			v	
USSEN DEELGEBIED NOORD EN ZUID			Gezamenl .k u tvoeren zinkers of boringen incl opbreken deel Van Heekweg waar nodig (na steigervrij blok B1a)	
Z NKERS NUON Warmte / Waternet drinkw / Liander E			v v	
maken zinkers ten noorden Van Heekweg tbv dg Noord	50	5	ZINKERS v v	BKL afst, NUON Warmte leading
Van den Heuvel			v v	
maken trench inzagen asfalt rijweg en fietspad en opbreken		pm	maken trench H v v	
MAKEN OVERS EKEN VAN HEEKWEG EN VOE F E SPAD			v v	
Waternet afvalwater	20	1	OVERSTEKEN ts blokken en zinkers O v v	
Waternet drinkwater	20	1	O << << v nog koppeling zinker met leiding	
NUON Warmte	20	1	O v v	
L ander elektra	20	1	man elbuizen / later kabe s ? O << << v nog koppeling zinker met kabe s	
Gemeente aannemer Reimert			v v	
dichtmaken trench met stenen /rijweg en fietspad egels voetp		pm	herstel trench v **eind week 15 weer Van Heekweg rijweg/fietspad/voetpad in verkeer !!**	
			v v	
DEELGEBIED ZUID won ngen			v v PM opleveringen u tgangspunt a s maaive d gereed is !!!	
Bouwer BAM	**73 won**		v v	
bouw tot steigervrij / op evening b ok 2ab = b ok 2 3 samen	12 won	pm	B2 v v B2 PM: BAM evert op week 35 ivm anders boeteregeling kopers	**HOFWONINGEN**
bouw tot steigervrij / op evening b ok 3ab = b ok 2 3 samen	10 won	pm	v B3 v v B3 PM: BAM evert op week 35 ivm anders boeteregeling kope s	**HOFWONINGEN**
bouw tot steigervrij / op evening b ok abc	18 won	pm	v v B B B ???	**S NGELWONINGEN**
bouw tot steigervrij / oplevering blok 5abc (ase 2)	23 won	pm	v v B5 ??? B5 ??? ???	**S NGELWONINGEN**
bouw tot steigervrij / op evening b ok 6ab (fase 2)	10 won	pm	v v B6 B6 ???	**S NGELWONINGEN**
ontruimen gedeelte bouwterrein en zand op hoog e brengen		pm	B2 B3 v B v B5 B6	ivm K&L angs tuinmuren
bouw tuinmuren zelfbouw		pm	v v	
Zelfbouwers			v v	
start zelfbouw (woegste start) = begin dec 2019 ?			v v	Zelfbouw vanaf eind 2019 ???
DE KEY			v v	
start bouw appartemen encomplex (woegst mogelijke start)			v v bouwpl aats inr AC bouwtijd ca 2 aar	1e opleve ing ca jun 2021 ?
Waternet afvalwater			v v	
maken gestuurde bor ng of zinker 1 x en aansl gemaal		4	Planning ??? ??? v a Opgave Waternet ??	**BLVC uitv p an Waternet**
bouw rioo gemaal en aanleg transportriool door EH s ngel		6	v Planning ??? v ??? Opgave Waternet ?? **SPOED : afvoer riool gereed voor oplev blokken B2/B3 vanaf week 35 !!**	**BLVC uitv p an Waternet**
aanleg rio en VW-RW excl huisaansl	900	11	deel blok B eerder gelegd ... str B B2 B3 B B PM : Waternet heeft B eerder aange egd B5 B5 B6	weekprod 90 m rio en
aanleg rio en RW enkel in achterpaden blokken , 5 en 6	600	5	v ap B na verwi d bouwweg BAM ap B5/6 na verwijd bouwweg BAM	weekprod 1 0 m riolen
NUON Warmte (vooraf leggen in kruipruimtes B , B5 en B6)			v v	
bouw WOS-ruimte / inrichten ruimte		1 3 ?	v **SPOED : inrichten WOS ruimte ! !**	
aanleg warmteleiding excl hu saanslui ingen	500	3	PM Waternet water legt na v str str ZB PM: NUON Warmte stelt 7 weken ipv 5 weken nod g te hebben	weekprod 30 m warmtele dingen
aanleg warmteleiding incl huisaansluitingen	150	5	NUON Warm e m ts deze voldoende diep v B2 B2 B2 B3 B3 22 huisaansl	weekprod 12 m warmtele dingen
Waternet drinkwater			Waar nodig verder afstemmen v	
aanleg water eiding incl huisaanslu tingen	500	7	v B2 B2 B3 B B B5 B5 B6	weekprod 80 m water eiding
aanleg water eiding excl huisaansluitingen	330	3	v str ZB > daarna tevens aansl keet BAM Wonen Zu dpunt	weekprod 110 m waterleiding
L ander elektra			v	
bouw Trafo-hu sje / inrichten ruimte		1 5 ?	v	
bouw compacttra o		1	heien compac trafo ts blok 3 en SM v SM = schakelmomenten LS en MS	ocatie woningen
aanleg 10KV kabels ts EH singel en TR Traforuimte incl boring	100?	3	v	
aanleg 10KV kabels ts TR Tra oruimte-CT compacttrafo en Ehs	200?	2	10KV TR CT v PM in wk 13/2019 Liander schake capac teit ingep and, is gelukt	
aanleg 00V kabels divers	00?	5	CT z << v dv str ps	
aanleg 00V kabels incl huisaansluitingen	600?	7	B2 B2 B3 B B B5 B5 B6	weekprod 80 m kabel Elektra
aanleg 00V kabels in achterpaden b okken , 5 en 6	00?	2	aansl traforuimte TR ap B ap B5/6	weekprod 500 m kabel Elektra
Z ggo en Reggefiber				
aanleg kabels Ziggo en Regge iber excl hu saansluitingen	500	2	str ZB	weekprod 300 m kabel Telecom
aanleg kabels Ziggo en Regge iber incl huisaansluitingen	500	7	B2 B2 B3 B B B5 B6	weekprod 100 m kabel Telecom
Waternet afvalwater				
aanleg hu saansluitingen (excl zelfbouw, ater ovv ze fb.)	73 woningen	7	B2 B3 B B B5 B5 B6	weekprod 10 aansl riolen
Aannemer gemeente aanleg maaiveld				
bouw muur je tussen WOS en Traforuimte		pm	muu rje tussen nutshu sjes en buitenafwerking nutshuisjes	
aanleg maaiveld achterpaden B , B5 en B6		7	na bouw muren > ap van B ap van B5 B6	
aanleg maaiveld fase 2 = AC en ZB		15	AC bouweg route zu d pa kstrook incl muur jes/trappen ZB **eerst bewoners B2 en B3 via route zuid pas later via route noord !!!**	incl parkstrook / AC in betonplaten
aanleg maaiveld fase 3A = b okken 2 3 incl bouw muren en t appen		12	route noord B2 / B3 incl muurt es en trappen tussen en ten noorden blokken	incl achte paden blokken B3
aanleg maaiveld fase 3B = straat tussen Van Heekweg en blokken 2 3		3	route noord str > route noord bruikbaar	inrit Van Heekweg
aanleg maaiveld fase = b okken		5	B	
bouw muren en trappen tussen b okken en 5		8	muren en trappen tussen B en B5	
aanleg maaiveld fase 5 = b okken 5 6		6	B5 B6	barriers verwijderen door MB
planten bomen en heesters > najaar 2019		3		
verbreden middenberm Elzenhagensingel > pas dec 2019 ???		3	PM Na verhuizingen singelwoningen, tijdel jk afslui en oos elijke rijbaan ? Apart BLVC uitvoeringsplan nodig !	
Aannemer gemeente aanbrengen openbare verlichting		pm		nader inplannen !!!
Aannemer gemeente aanbrengen bakken afvalcontainers		pm		i.o.m. aannnemer maaiveld en direct e
Aannemer gemeente aanbrengen parkeerautomaat, watertappunt		pm	v v	
Waternet afvalwater O h aansl. kolken en opm. pu ten		pm		

Stadsdeel Amsterdam-Noord

[redacted] / Ingenieursbureau Amste dam

Versie 20 dd 6 mei 2019

Mutaties p anning deze versie :

Steigervr j bouwblokken ach eren, la ere start K&L en oplevering woningen

Opgave Waternet voor zomer 2019 bouw r oolgemaal etc, actue e p anningsinfo ontbreekt

Aanleg maaiveld meer t jd nod g volgens opgave Reimert, vraagt nader overleg

Verk aring afkor ingen :

V = vakantie / bouwvak
O = onwerkbaar weer
C = vertraging i.v.m. calami eit

Bouwvakantie 2019 : week 31 tm 33

Diverse afko tingen overig :

ap = ach erpad
str = straat ts blokken 2/3en
zp = zijpad
ps = parkstrook
dv = diverse ocaties
ES = as alt en middenheuvel Elzenhagensingel
Ehs = E zenhagensingel

Bouwb okken :

BAM 1 tm 6 (B1 tm B6)
Ze fbouw (ZB) - toekoms ige bouw
Appartementencomp ex (AC) De Key toek. bouw
Zu dpunt

Opmerkingen en u tgangspun en :

Let op, excl. vert aging tgv. onwerkbaar weer, calam te ten etc.
Zie ook bij age tekening we kvolgorde en tekeningen DTA
Bouwplanning BAM Wonen wijz N dd 3 sep 2018 = ve vallen, verdere info via mail
Hu saanslui ingen excl zelfbouw en appa tementencomp ex, pas later (waarschijnlijk 2021)
NUON warmte vooraf le dingen kruipruimtes onder blokken tm 6 (gereed)
PM n et ingepland bouw van :
2 woningen zuidelijk deelgeb ed / start bouw onbekend
Zuidpunt appartementencomplex / start bouw juli 2019 en bouwt jd ca 2 jaar
zelfbouw / start bouw onbekend