6.5 Conditionering

Onder elk kopje wordt de huidige stand van zaken en een vooruitblik besproken.

6.5.1 Vergunningen

Wij hebben voor de tijdelijke steigers per locatie een gecombineerde omgevings- en watervergunning aangevraagd. Gekozen is dit per steiger aan te vragen om zo minder risico te lopen in het proces. De afstemming van het ontwerp met Supervisoren en ODNZKG vraagt meer tijd. Om meer tijd te geven hebben wij verzocht om een verlenging van de termijn voor het aanleveren van aanvullende stukken tot 01-03-2018 voor onderstaande omgevingsaanvragen tijdelijke steigers:

1. 6703593 - Oosterdokskade, locatie A (F 7945) te Amsterdam
2. 6713023 - Oosterdokskade, locatie B (G 7450) te Amsterdam
3. 6714984 - Oosterdokskade, locatie C (G 7450) te Amsterdam
4. 6689263 - Oosterdokskade, locatie F (F 7945) te Amsterdam
5. 6749443 - Oosterdokskade, locatie G (F 7945) te Amsterdam
6. 6688604 - Oosterdokskade, locatie J (F 7945) te Amsterdam

Zie voor het complete vergunningenoverzicht bijlage 9.6.

6.5.2 Monitoring en schadeherstel

Monitoring in het deelgebied Westertoegang verloopt volgens het monitoringsplan. Deformatiemetingen Westertoegang zijn periodiek uitgevoerd. Hierin zijn geen bijzonderheden geconstateerd. Peilbuizen worden gemonitoord en laten ook geen afwijkende waarden zien. Een nulmeting van het geluidniveau heeft plaatsgevonden.

In de komende weken gaan we een doorkijk maken voor de werkzaamheden in de volgende fasen en hiervoor per onderdeel een monitoringsplan opstellen.

6.5.3 Archeologie

Wij hebben een plan van aanpak archeologie opgesteld. Dit plan van aanpak wordt besproken met MenA om voor de looptijd van het project vast te stellen welke activiteiten uitgevoerd moeten worden.

6.5.4 Ecologie

- Er heeft kort na start uitvoering WT een toolboxmeeting plaatsgevonden met alle uitvoerders. De ecoloog heeft aangegeven waar potentiele broedplaatsen zijn. De broedplaatsen zijn afgesloten met netten of betimmering (zie de netten bij brug 326 en brug 285). Conform de inhoud van het ecologisch werkprotocol wordt er maandelijks gekeken of de afscherming nog accuraat is.
- Het ecologisch werkprotocol voor alle deelgebieden is in concept gereed en ligt intern ter review.

6.5.5 Bomen

Er heeft in week 4 van 2018 een gesprek met de gemeente plaatsgevonden om de nieuwe ophoog situatie ter plaatse van de monumentale iep te bespreken. Onze conceptvoorstellen dragen de goedkeuring en worden verder uitgewerkt. Verder is ook het plan van aanpak bomen versie B besproken. De opmerkingen van OG worden op dit moment verwerkt.

Vanaf week 6 van 2018 is een periodiek bomenoverleg met OG gestart om de werkzaamheden, bijzonderheden en wederzijdse verwachtingen te bespreken. Ook kunnen maatregelen verder met elkaar afgestemd worden. Daarbij is de ETT regelmatig op het werk om te begeleiden, met name omdat de situatie voor elke boom maatwerk is.

Wij hebben een offerte aangevraagd bij Terra Nostra voor een de grondradar in het overige projectgebied. Conform de wens van de bomenadviseurs van de gemeente kunnen wij de boomwortels verder inzichtelijk maken, onafhankelijk van de proefsleuven die wij graven. Het onderzoek met de grondradar kan eind maart 2018 uitgevoerd worden.