# Notulen

| | |
|---|---|
| Betreft: | Project Centrum Nieuw West |
| Datum: | 23 september 2021 |
| Aanwezig: | 5.1,2,e (HBB), 5.1,2,e (Heddes), 5.1,2,e (Gemeente), 5.1,2,e (gemeente) en 5.1,2,e (BK) |

## 1 Opening (vaststellen agenda en notulen) + mededelingen

- 5.1,2,e opent de vergadering. Notulen is akkoord.

## 2. Actielijst/ bouwplaats inrichting

- 5.1,2,e doet intern navraag of een V&G-plan voor de verkeersregelaars nodig is. **Actie** 5.1,2,e
- 5.1,2,e heeft contact opgenomen met 5.1,2,e omtrent het volume van de radio die door de nieuwe portier wordt gebruikt. 5.1,2,e geeft aan, dat er nieuwe mensen bij de sluis staan en vraagt zich af of er voldoende instructies aan de nieuwe mensen worden gegeven. Soms doen ze het hek aan 1 zijde open en het hek aan 1 zijde dicht, waardoor soms derden de bouwplaats oplopen. 5.1,2,e neemt contact op met 5.1,2,e **Actie** 5.1,2,e
- Er is iemand van Heddes tegen het hek van de sluis aangereden. Heddes heeft het hek gemaakt (tijdelijke oplossing). Heddes heeft Compeer gevraagd het hek goed te maken, maar dit zal nog even duren, aangezien Compeer druk is.
- Vloerplaten van Heddes worden weggehaald.
- Aanpassing hekken brandgang bij HBB is geregeld. Er ligt alleen een deksel van een put, hier moet even naar gekeken worden. Men kan hierover struikelen. **Actie** 5.1,2,e
- Het bouwhek tussen HBB en Don Bosco werd gebruikt door de grondwerkers die bezig waren met de stadsverwarming. Ze parkeerde de graafmachine op de asfalt weg en gingen door het hek weer naar buiten, maar ze lieten het hek soms open staan. De werkzaamheden zijn inmiddels afgerond, dus de situatie is niet meer aan de orde.
- Medewerkers HBB maken soms gebruik van het bouwhek zijde Suchtelen van de haarestraat om naar de Jumbo te gaan. Ook dit hek wordt niet altijd gesloten. Graag hier aandacht voor.
- Eind november start voorbereidingen brug t.h.v. Hoekenes. Er komt dan een andere calamiteitenuitrit.
- 1 december wordt er gestart met de aanleg van de nieuwe bouwweg. Q1 2022 zal de bouwweg t.h.v. MRP niet meer bereikbaar zijn. Door wijziging van bouwweg, zal de portier bij de hoofdingang ook moeten verplaatsen. E.e.a. afhankelijk van planning van o.a. MRP. Momenteel wordt de bouwfilm hierop aangepast.
- 5.1,2,e zal op een later moment in overleg gaan met 5.1,2,e i.v.m. de bouwkadermuren i.r.t. bouw HBB.

## 3. Ontvangen meldingen/ communicatie met de omgeving

- -

## 4. Planning

- SuHall:
  - Ruwbouw blok A en B.
- De Os:
  - Betonstort bouwdeel 5, 6 en 7.
  - Afbouw SDK (staat alleen tijdelijk on hold i.v.m. wensen vanuit gemeente).
  - Steigers weg t.h.v. de winkelstraat.
  - Nuts start week 44.

## 5. Rondvraag

-

**Volgend overleg: donderdag 7 oktober 2021 10.00 uur via Microsoft Teams.**