**Van:** [redacted]
**Verzonden:** donderdag 10 september 2020 14:29
**Aan:** [redacted]
**Onderwerp:** Update GBW

Goedemiddag,

Nu de monumentale lantaarns, graniet, balusters en leuningdelen van het beginstuk van kademuur 3 verwijderd zijn, is de muur enigszins aan het settelen.
De scheuren worden nog wel breeder en er komen er meer bij maar ik zie dit deel niet 1, 2,3 meer snel in het water liggen.
En voor dat dit gebeurt gaan we deze afknabbelen.
Strijdplan nu is de Glasvezel van UVA heel houden samen met de OVL kabel, zie foto: 3
De aannemer is voorts alles aan het afvoeren, zie bijgevoegde foto 1.

Ik heb aangegeven bij inspecteur bouwtoezicht [redacted], dat de route langs kademuur Deel 1, niet door nood- en hulpdiensten gebruikt kan worden maar via de laad- en los route van de UVA dient te gaan. Zie foto 2. Dus via het Binnengasthuisterrein.

Voor de goede orde;
Lengte van deel 2 (. Bezweken deel kademuur) is niet zoals op de eerste tekening van Baas -Cipro 9,9 m maar 19,9 meter !
Deze is inmiddels vanwege veiligheidsstelling iets groter geworden en bedraagt op dit moment ca.23 meter.
Het deel 3, ( af te knabbelen deel) is ca. 13 meter.

Mvrgr,
[redacted]


UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM




Amsterdam
NL