Gemeente Amsterdam

Rapport van Bevindingen

Datum constatering	:	30 oktober 2025
Tijdstip	:	14:57 uur
Inspecteur(s)		5.1, 2, e en 5.1, 2, e
Betrokken zaak	:	5.1, 2, e Dutch Dabbawala
Adres	:	Elandsgracht 140 H
Kvk-nummer	:	92594662
Gesproken met	:	5.1, 2, e
Geboortedatum	:	5.1, 2, e
Functie	:	Vennoot
Overtreding	:	Vervuilde afvoerkanalen van keukendampen

Constatering:
Ik, 5.1, 2, e toezichthouder, in dienst van de gemeente Amsterdam, aangewezen als toezichthouder volgens artikel 5:11 van de Algemene Wet Bestuursrecht, heb samen met collega, 5.1, 2, e toezichthouder, in dienst van de gemeente Amsterdam, aangewezen als toezichthouder volgens artikel 5:11 van de Algemene Wet Bestuursrecht, de volgende constatering gedaan:

Op 30 oktober 2025 omstreeks 14:57 uur bevonden wij ons aan de Elandsgracht, ter hoogte van perceel nummer 140 H, te Amsterdam, in de gemeente Amsterdam, alwaar bedrijf 5.1, 2, e gevestigd is. Wij kamen daar voor een klachtcontrole.

Tijdens de controle is geconstateerd is dat er sprake was van vervuilde afvoerkanalen. Op diverse plekken is de dikte van het vet gemeten en is van de betreffende locaties waar gemeten is een foto gemaakt.
Meetlocatie 1 betreft onder in het rechter afvoerkanaal, de gemeten dikte daar betreft 322 micrometer. Zie hieronder foto 1
Meetlocatie 2 betreft rechts in het rechter afvoerkanaal, de gemeten dikte daar betreft 248 micrometer. Zie hieronder foto 2
Meetlocatie 3 betreft links in het rechter afvoerkanaal, de gemeten dikte daar betreft 502 micrometer. Zie hieronder foto 3

Voor het beoordelen van de afvoerkanalen maken we gebruik van de Keurmerkregeling Reinheid Luchtbehandelings- en ventilatiesystemen (NVRL Keur). Onderstaand schema geeft aan wanneer sprake is van een situatie waarbij de afvoerkanalen direct schoongemaakt moeten worden en in welke gevallen schoonmaak binnen één week noodzakelijk is.

A	Dikte van het vet/vuil	0 -200 micrometer	0-0,2 mm	Schoon

B	Dikte van het vet/vuil	200-500 micrometer	0,2-0,5 mm	Vervuild (afvoerkanaal moet binnen 1 week gereinigd worden)
C	Dikte van het vet/vuil	> 500 micrometer	> 0,5 mm	Ernstig vervuild (afvoerkanaal moet direct gereinigd en mag niet meer gebruikt worden totdat die gereinigd is)

1 micrometer = 0,001 mm

Uit bovenstaande volgt dat op 1 of meer locaties de dikte tussen de 200 en 500 micrometer betreft. Er is daardoor kans op brandgevaar. Schoonmaak door een deskundig bedrijf dient binnen één week plaats te vinden. Dit volgt uit de Keurmerkregeling Reinheid Luchtbehandelings- en ventilatiesystemen (NVRL Keur).

Ondertekening:
Op ambtsbelofte opgemaakt te Amsterdam op: 4 november 2025

Naam 1e inspecteur: Handtekening:

5.1, 2, e

5.1, 2, e

Foto's:

Foto 1:



Foto 2:



Foto 3:



Overige foto's:



