Notulen

Betreft:	Project Centrum Nieuw West
Datum:	13 januari 2022
Aanwezig:	5.1,2,e (Heddes), 5.1,2,e (Gemeente), 5.1,2,e (Gemeente) en 5.1,2,e 5.1,2,e (BK)

1 Opening (vaststellen agenda en notulen) + mededelingen

- 5.1,2,e opent de vergadering. Notulen is akkoord.

2. Actielijst/ bouwplaats inrichting

- 5.1,2,e vraagt hoe het zit met het V&G-plan voor de portiers van de Jumbo sluis. De werkzaamheden van de portiers vallen onder het V&G-plan van het algemene deel van de bouwplaats. Echter is er geen V&G-plan voor het algemene deel van de bouwplaats. 5.1,2,e en 5.1,2,e pakken dit verder op (ook i.v.m. de toekomstige werkzaamheden op het bouwterrein) **Actie** 5.1,2,e **en** 5.1,2,e
- Het is de eerste week na kerstreces. Er hebben geen bijzonderheden plaatsgevonden op de bouwplaatsen tijdens de vakantieperiode.
- Momenteel wordt de bouwfilm weer aangepast. Nieuwe versie zal worden gedeeld, zodra dit kan.
- Week 7-8 wordt t.h.v. de steeg MRP/Lebo/ bouwdeel 6 K&L gerealiseerd. Dit deel dient steigervrij te zijn. Voor het uitvoeren van deze werkzaamheden, zal het het bouwhek v/d verkeerssluis (hoofdingang bouwterrein) worden verplaatst. De schuifpoort bij de hoofdingang en de camera op de hoek zal moeten worden verplaatst. **Actie** 5.1,2,e **schuifhek en camera laten verplaatsen voor week 7.**
- Schuifhek kan tijdelijk op de parkeerplaats worden opgeslagen.
- 5.1,2,e zal de portier op de hoogte brengen van de geplande werkzaamheden. **Actie** 5.1,2,e
- 5.1,2,e geeft bij 5.1,2,e aan, dat zodra het duidelijk is wanneer de portiersloge verplaatst moet worden, dit tijdig moet worden aangegeven, aangezien er rekening moet worden gehouden met de doorlooptijd van 5.1,2,e

3. Ontvangen meldingen/ communicatie met de omgeving

- Tijdens de feestdagen zijn er meerdere meldingen binnengekomen m.b.t. overlast van de verlichting van het bouwterrein van HBB. 5.1,2,e heeft dit opgepakt.
- Bij Heddes zijn er geen meldingen binnengekomen. Heddes heeft bewoners voor de feestdagen een presentje gegeven. Dit werd erg gewaardeerd.

4. Planning

- SuHall:
  - Vandaag op hoogte met blok A.
  - Blok B met wanden verder omhoog.
  - Ruwbouw blok A en B.
  - Blok A: Start afbouw.
- De Os:
  - Bouwdeel 5 gereed (alles op hoogte), verder met afbouw
  - Bouwdeel 3 en 4 overgedragen aan afdeling klein bouw.
  - Bouwdeel 6 de lucht in.
  - Bouwdeel 7 bezig met eerste verdieping
  - Bouwdeel 1 overgedragen aan afdeling klein bouw.

5. Rondvraag

-

Volgend overleg: donderdag 27 januari 2022 10.00 uur via Microsoft Teams.