Noorderkwartier : planning werkzaamheden aanleg Kabels & Leidingen en maaiveldinrichting

jaar kalender: 2019

maand				jan				feb				mrt				apr				mei				jun				jul				aug				sep				okt				nov				dec				
weeknr				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	opmerking
		lengte tracé	*duur wk*	BV																														BV	BV	BV																		
DEELGEBIED NOORD - woningen																																																					
Bouwer BAM		**21 won**																																																			
bouw tot steigervrij / oplevering blok 1abc		21 won						B1																				B1	Kan niet eerder ivm groot deel voedingen vanuit zuiden																													**WATERWONINGEN**
verwijderen zand waterpartij en afvoeren (tijdelijk loc Zuidpunt)			*3*											zand verwijd									als de verlengde Van Heekweg is afgesloten																																	
ontruimen gedeelte bouwterrein en zand op hoogte brengen			*pm*									B1																																										
Waternet afvalwater																																																						
aanleg riolen VW en RW		nvt	*gereed*																																																			
NUON Warmte																																																					
aanleg warmteleiding incl huisaansluitingen		160 m	*6*							B1						>	>	>	>	>	>	>	<<	leiding in bedrijf																														weekprod 70 m warmteleidingen
Waternet drinkwater							Van den Heuvel eerder warmte aanleg ivm capaciteit																**Te maken verbindingen zinkers (z) noord-zuid : na steigervrij blok B1 kopgevel en B4ab**																																					
aanleg waterleiding incl huisaansluitingen		160 m	*2*													B1				<<	incl aansl zinker / leiding in bedrijf																																				weekprod 80 m waterleiding
Liander elektra																				v			v																															
aanleg kabels incl huisaansluitingen		160 m	*2*															B1					v																														weekprod 80 m kabel Elektra
aanleg kabels excl huisaansluitingen of tbv openbare verl		350 m	*1*																	v		ps	v																														weekprod 500 m kabel Elektra
Ziggo en Reggefiber																				v			v																															
aanleg kabels Ziggo en Reggefiber incl huisaansluitingen		160 m	*2*																	v	B1		v																														weekprod 100 m kabel Telecom
Waternet afvalwater																				v			v																															
aanleg huisaansluitingen		21 woningen	*2*																	v		B1	v																														weekprod 10 aansl riolen
Aannemer gemeente aanleg maaiveld																				v			v																															
aanleg maaiveld fase 1 = parkstrook			*14*							proefsleuven graven K&L week 13/14									parkstrook incl muurtjes en tribune																																					
aanleg maaiveld fase 1 = blok 1			*6*																	v			B1																															
planten bomen en heesters			*2*																	v			v																															
Aannemer gemeente aanbrengen openbare verlichting			*pm*																	v			v																															
Waternet afvalwater O.h. aansl. kolken en opm. putten			*pm*																	v			v																															
																				v			v																															
TUSSEN DEELGEBIED NOORD EN ZUID								Gezamenlijk uitvoeren zinkers of boringen, incl opbreken deel Van Heekweg waar nodig (na steigervrij blok B1a)																																																		
ZINKERS - NUON Warmte / Waternet drinkw / Liander E																				v			v																															
maken zinkers ten noorden Van Heekweg tbv dg Noord		50	*5*					ZINKERS															v																															BKL afst, NUON Warmte leading
Van den Heuvel																				v			v																															
maken trench inzagen asfalt rijweg en fietspad en opbreken			*pm*							maken trench				H						v			v																															
MAKEN OVERSTEKEN VAN HEEKWEG EN VOET-FIETSPAD																				v			v																															
Waternet afvalwater		20	*1*							OVERSTEKEN ts blokken 4 en zinkers					O					v			v																																	
Waternet drinkwater		20	*1*													O	<<	<<					v																															
NUON Warmte		20	*1*													O							v																															
Liander elektra		20	*1*							mantelbuizen / later kabels ?						O	<<	<<					v																																	
Gemeente aannemer / via MOOR mogelijk																v							v																															
dichtmaken trench met stenen /r jweg en fietspad tegels voetp			*pm*										herstel trench			v			**eind week 15 weer Van Heekweg rijweg/fietspad/voetpad in verkeer !!!**																																														
																v							v																															
DEELGEBIED ZUID - woningen																v							v						PM opleveringen uitgangspunt als maaiveld gereed is !!!																																									
Bouwer BAM		**73 won**														v							v																															
bouw tot steigervrij / oplevering blok 2ab = blok 2 + 3 samen		12 won	*pm*												B2	v							v																		B2														**HOFWONINGEN**
bouw tot steigervrij / oplevering blok 3ab = blok 2 + 3 samen		10 won	*pm*													v	B3						v																	B3														**HOFWONINGEN**
bouw tot steigervrij / oplevering blok 4abc		18 won	*pm*													v							v	B4	???																												**SINGELWONINGEN**
bouw tot steigervr j / oplevering blok 5abc (fase 2)		23 won	*pm*													v							v								B5	???																				**SINGELWONINGEN**
bouw tot steigervrij / oplevering blok 6ab (fase 2)		10 won	*pm*													v							v														B6																**SINGELWONINGEN**
ontruimen gedeelte bouwterrein en zand op hoogte brengen			*pm*											B2	B3	v						B4	v					B5																										ivm K&L langs tuinmuren
bouw tuinmuren zelfbouw			*pm*													v							v																															
Zelfbouwers																v							v																															
start zelfbouw (vroegste start) = begin dec 2019 ?																v							v																														Zelfbouw vanaf eind 2019 ???
DE KEY																v							v																															
start bouw appartementencomplex (vroegst mogelijke start)																v							v						bouwpl aats inr			AC									bouwtijd ca 2 jaar																1e oplevering ca jan 2021 ?
Waternet afvalwater																v							v																															
maken gestuurde boring of zinker 1 x en aansl gemaal			*4*													v	**Planning ???**				???			v		a			**Opgave Waternet ???**																										**BLVC uitv plan Waternet**
bouw rioolgemaal en aanleg transportriool door EH singel			*6*													v	**Planning ???**							v																															**BLVC uitv plan Waternet**
aanleg riolen VW-RW excl huisaansl		900	*11*							deel blok B4 eerder gelegd ...					str	B4	B2	B3					v			B4	B4																															weekprod 90 m riolen
aanleg riolen RW enkel in achterpaden blokken 4, 5 en 6		600	*4*													v							v						ap	ap	na verwijd bouwweg BAM																		