Gemeente Amsterdam

Bezoekadres
Weesperstraat 430
1018 DN Amsterdam

Postbus 12693
1100 AR Amsterdam
Telefoon 14 020
amsterdam.nl/ingenieursbureau

Notulen

Van	5.1.2,e Projectleider IB, 5.1.2,e @amsterdam.nl
Datum	14 september 2022
Ons kenmerk	
Vergadering	Via MS Teams
Aanwezig	5.1.2,e 5.1.2,e 5.1.2,e 5.1.2,e 5.1.2,e 5.1.2,e 5.1.2,e 5.1.2,e 5.1.2,e 5.1.2,e (notulen)
Afwezig	5.1.2,e 5.1.2,e
Kopie aan	
Onderwerp	IB Projectteam Overleg Uitvoering Sanering kavel 39

Actie	Omschrijving
	1 Opening/mededelingen
	5.1.2,e
	2 Vaststellen agenda, verslag en actielijst
	172 Open De BLBI-vergunning staat open, evenals het werkplan damwand waarin een aanpassing op de dwarsverbindingen moet komen, die Markus niet wil plaatsen. De lengte van de damwand zonder dwarsverbindingen betekent extra risico's. 217 Afgehandeld De e-noses hangen en zijn of worden aangesloten op de stroomvoorziening. Als er geen stroomvoorziening beschikbaar is, dan werken ze op een accupakket. 225 Open 5.1.2,e moet de gesprekken inplannen, 5.1.2,e stuurt 5.1.2,e een reminder. Markus heeft een eigen risico overzicht, dit sturen ze toe. Risico's zijn een structureel agendapunt voor het Bouwoverleg. 227 Open De opdracht is verleend aan Monchou, zij zullen trillingsmeters en een hoogtemeter plaatsen bij Koopman. 5.1.2,e en 5.1.2,e hebben binnenkort overleg met Koopman. 5.1.2,e vraagt of er een geurplaatje gemaakt kan worden, zodat je weet hoe VOCL ruikt. De bewonersbrief over het trillen van de damwanden zit in de beoordeling en wordt deze week verzonden. De tweede bewonersbrief zal over de sanering gaan, hierin wordt ingegaan op de kans op emissie en de voorzieningen ter voorkomen van mogelijke overlast. 234 Open Er is gedeeld met Markus wat ze mogen plaatsen, Markus geeft aan dat er niets

Actie	Omschrijving
	geplaatst hoeft te worden. 242 Open De tekst voor op het bouwbord kan elk moment aangeleverd worden door 5.1.2,e 246 Open Dit zal in april 2023 plaats gaan vinden. 247 Afgehandeld 5.1.2,e heeft een safetyronde gelopen, gecommuniceerd is dat een en ander beter ingericht moet worden conform plan, dit wordt opgepakt. 248 Open Er is overleg geweest met Inkoop, de uitvraag wordt opgesteld en nagekeken en zal hopelijk volgende week gepubliceerd worden. De uitvraag gaat over alle grond. 249 Open Met Markus is afgesproken hoe de te keuren grond apart gezet wordt in de container. Markus werkt met leeflucht en niet met perslucht, hiervoor is type B-keuring vereist. Er moet nog overleg plaatsvinden met 5.1.2.e over capaciteit in de uitvoering. 250 Afgehandeld Realisering werkplekken in de bouwkeet: MKB zal beneden in de kleine ruimte gaan zitten en op de 1e etage wordt het kleine kamertje geclaimd.
	3 Activiteiten uitvoeringsfase - Wijziging opstelling zuivering De zuiveringsinstallatie is opgezet, als deze werkt dan kan de plas leeggepompt worden. In de plas staat regenwater, het grondwater blijft dieper. De depots komen in het gat, dus het leegpompen mag geen vertraging opleveren. - E-noses - Dit is zojuist besproken bij actiepunt 217. 5.1.2,e vraagt waar de apparatuur komt om de e-noses uit te lezen. 5.1.2,e zegt dat deze in de keet komen en een aantal personen geautoriseerd zal worden om de waarden uit te lezen. 5.1.2,e kent de ins en outs van dit systeem, 5.1.2.e weet wie er een melding krijgt als de waarden overschreden worden. - Update depots: handhaven locatie Omdat de planning van kavel 19 tav de depots gewijzigd is, is met Markus afgesproken dat alle depots op kavel 39 op deze locatie blijven. De grond is aan het eind van de saneringswerkzaamheden weer nodig. - Safety ronde Heeft plaatsgevonden door 5.1.2,e die goede/duidelijke opmerkingen had.
	4 Financieel - Nog te ontvangen voorstel brandstof verbruik Markus Er is nog steeds geen voorstel ontvangen van Markus. - DAS uitvraag, update De uitvraag zal spoedig verzonden worden, wij zijn benieuwd naar de uitkomst.

5 Planning

- Start damwanden 26-09-2022
  Hopelijk zijn we vóór 26/9 uit de discussies tav het uitvoeringsplan. De damwanden zijn voor de bouwvak besteld en worden op tijd geleverd. Reminder voor Markus: Voor het transport van de damwanden moet een voorverkenning gedaan worden en er moeten afspraken gemaakt worden over het transport.

6 Communicatie

- Koopman
  5.1,2,e en 5.1,2,e hebben een overleg ingepland met Koopman, waarin zaken afgestemd worden en Koopman geïnformeerd zal worden.
- Bouwbord status
  De tekst voor het bouwbord zal zsm aangeleverd worden door 5.1,2,e
- Bewonersbrief
- De eerste bewonersbrief ligt ter beoordeling bij 5.1,2,e daarna via 5.1,2,e en zal deze week verzonden worden.

7 Rondvraag

5.1,2,e
Worden de damwanden getrild of gedrukt, ze worden getrild. Qua plaatsing van damwanden vindt er een overlap van 3 weken plaats voor kavel 18/19 en kavel 39.
5.1,2,e
Denkt dat het goed is om rekening te houden met overlast van de sanering. 5.1,2,e checkt of de kerstplanning van Koopman meegenomen is in de planning en het bestek.
5.1,2,e stuurt hierover een bericht in de chat:
'Kerstshow Koopman International
o1Tijdens de maanden januari, februari en maart, binnen een straal van 6om vanaf hoek gebouw Koopman en te vervangen damwand aan het Johan van Hasseltkanaal, geen of trillingsarme werkzaamheden uitvoeren.
o2 Aanvullend op lid o1 mogen in de aangegeven periode en binnen de aangegeven straal enkel trillingsarme technieken toegepast worden'.
Er is dus in de planning reeds met deze periode rekening gehouden.

Actiepunten-/besluitenlijst

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
			OPENSTAANDE ACTIEPUNTEN	
172	24-02-2022	5.1,2,e	Vergunningen - Aanvragen BLBI-vergunning RWS voor	Open

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
		5.1,2,e	damwand. 5.1,2,e neemt dit op met 5.1,2,e Kan pas gedaan worden als Markus een werkplan heeft. - 22/6 Concept-werkplan Markus ter beoordeling ontvangen.	
	24-02-2022	5.1,2,e	- Vergunning overslag, tijdelijke laad- en losvoorziening, vullen beunbakken voor Markus. Actie voor Markus. Staat post voor in bestek, 26 weken voor het verwijderen van de spot	
	16-09-2021	5.1,2,e	De Wet Milieubeheer is vervangen door een andere wet, is hiervoor een vergunning voor tijdelijke zuivering nodig? en 2. Hebben we een omgevingsvergunning nodig voor de tijdelijke overslaglocatie korter dan een jaar? 5.1,2,e stuurt print screen lijstje aan 5.1,2,e van vergunningen die voor k39 zijn aangevraagd en verleend en die aannemer nog moet aanvragen.	Afgehandeld
	24-08-2022	5.1,2,e	Addendum toevoegen aan Omgevingsplan, waarin de betekenis van de waardes toegelicht worden	
	24-08-2022	5.1,2,e	Overleg inplannen met OD, waarbij GGD aanwezig is en waaraan 5.1,2,e ook deelneemt.	
225	03-02-2022	5.1,2,e	<u>Bekijken risicodossier en inplannen risicosessies</u> Update risico sessie ingepland 29-04-2022 11/5 5.1,2,e stemt nieuwe overlegdatum met 5.1,2,e af. 22/6 Eerste risicosessie heeft plaatsgevonden , scoren risico's gepland op 12/7. 43/8 5.1,2,e deelt risico overzicht met personen die risico's beheren en met deze personen worden challenge gesprekken geïnitieerd en gevoerd door de risicomanager/adviseur 5.1,2,e 14/9 5.1,2,e stuurt 5.1,2,e een reminder hierover Navragen bij Markus in bouwoverleg of zij in het bezit zijn van een eigen risico overzicht Standaard agendapunt bouwvergadering is onderwerp risico's	Afgehandeld Open Afgehandeld Afgehandeld
227	03-02-2022	5.1,2,e	<u>Bouwkundige opname kavel 46</u> 5.1,2,e vraagt aan 5.1,2,e / 5.1,2,e of zij bouwkundige opname hebben gemaakt van kavel 46 Dit moet nog bekeken worden en plaatsvinden voordat we in uitvoering gaan. 11/5 Nog geen reactie op status kavel 46 22/6 Vooropname ontvangen van kavel 46, vooropname doen om zaken vast te leggen. 24/8 5.1,2,e heeft hierover een mailtje gestuurd en bespreekt met 5.1,2,e 5.1,2,e en 5.1,2,e wat wij gaan meten tijdens de uitvoering en wat Markus gaat	.Open

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
			meten.	
234	03-02-2022	5.1,2,e	Verwijderen stadsnomade en bootje - Bebordingsplan is opgesteld door nautisch beheer. Uitvoering afstemmen wie gaat plaatsen. - Vergunning aanvragen door Markus voor beunbakken langer dan 6om. 5.1,2,e zet dit in mail en deelt dit. - 22/6 5.1,2,e overlegt met 5.1,2,e of Markus bebordingsplan kan uitvoeren. - 24/8 5.1,2,e vraagt aan 5.1,2,e of bebordingsplan Nautisch Beheer al bij Markus neergelegd is. Offerte ligt er al.	Open Afgehandeld
242	30-03-2022 24-08-2022	5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e	Factor C-document 5.1,2,e informeert bij 5.1,2,e of 5126 tijd heeft voor het Factor C-document. In de gaten houden dat 5.1,2,e dit te zijner tijd oppakt. 12/7 Overleg met 5.1,2,e i.v.m. Factor C en OM, hier zijn een aantal acties uitgekomen voor 5.1,2,e 24/8 5.1,2,e vraagt wederom reminder over stavaza van tekst die op bouwbord geplaatst moet worden. Er zijn al afspraken gemaakt over communicatie naar omgeving. 14/9 Tekst bouwbord kan elk moment aangeleverd worden	Open
246	11-05-2022	5.1,2,e	Verwijderen k&l binnen en buiten hekken K&L buiten hekken worden verwijderd door Liander, hiervoor op tijd meldingen doen en MKB regelen. Is deze grond vervuild en kan dit zomaar verwijderd worden. K&L binnen hekken verwijderd door Markus, tekeningen in bestek. 5.1,2,e stelt mailtje op richting Markus met cc aan 5.1,2,e 22/6 Buiten scope wordt separaat behandeld door Markus en mag geen invloed hebben op project. Verwijderen k&l in weg vindt na sanering plaats en heeft geen prio. 13/7 Dit zal plaats vinden in april/mei 2023	Open
248	24-08-2022	5.1,2,e	Prioriteit DAS uitvraag Uitvraag moet binnen 2 weken verzonden worden. Hiervoor moet een gesprek met Inkoop ingepland worden, waarvoor 5.1,2,e ook uitgenodigd zal worden 14/9 Er is overleg geweest met Inkoop, uitvraag wordt opgesteld en nagekeken en hopelijk volgende week gepubliceerd worden	Open
249	24-08-2022	5.1,2,e	Mpnsterneming en C-keuring - Overleggen met Markus hoe we de monsterneming van de loopband gaan uitvoeren - Overleggen met HVK-er wanneer iemand type C-keuring nodig heeft - Overleg inplannen met 5.1,2,e over extra assistentie in vorm monsternemer en spreekt kritieke momenten van dit	Afgehandeld Afgehandeld Open

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
			project door. 5.1,2,e ook aanwezig bij dit overleg	
			AANDACHTSPUNTEN	
			Vergunningen Vergunningen op orde hebben	
			BLBI BLBI checken, zijn de stukken akkoord?	
			Nutspartijen - Planningen afstemmen met nutspartijen - Wij verwijderen kabels en factureren Liander hiervoor (5.1,2,e) - 5.1,2,e stuurt mail Liander hierover door aan 5.1,2,e	
			In bepaalde periode geen trillingen voor kerstuitstalling Koopman Hier rekening mee houden	
			AFGEHANDELDE ACTIEPUNTEN Voor voorbereidingsfase zie notulen d.d. 30-03-2022	
			AFGEHANDELDE ACTIEPUNTEN Voor uitvoeringsfase	
210	09-12-2021	5.1,2,e	Maatregelen bouwkeet Distelweg Iom 5.1,2,e / 5.1,2,e / 5.1,2,e bestellen 22/6 Na zomervakantie wordt dit bekeken.	Afgehandeld
	24-08-2022		Afgesproken is dat er geen voorzieningen voor de bouwkeet getroffen worden omdat er gebruik gemaakt wordt van een tent	
216	19-01-2022	5.1,2,e	Overleg Inkoop en DAS gepland dd 02-05-2022 DAS en thermisch reinigbare grond	Afgehandeld
	30-03-2022		Overleg RWS Bodem+ heeft plaats gevonden d.d. 07-04-2022.	Afgehandeld
	20-04-2022		Uitkomst: opstellen pva uitvoering voor akkoord afspraken met Bodem+	Afgehandeld
217	19-01-2022 30-03-2022	5.1,2,e	Aanschaf e-noses in werking zetten 5.1,2,e en bedrijf stellen aanbeveling op voor aanschaf extra e-noses. 22/6 5.1,2,e neemt contact op met 5.1,2,e voor contactgegevens. 11/5 HVK-overleg ingepland op 30/5, hierin concrete afspraken maken over hoe nu verder.	Afgehandeld
	24-08-2022	5.1,2,e	Bespreken stroomvoorziening e-noses met Markus Bespreken 14/9 E-noses zijn aangesloten op stroomvoorziening, als deze niet beschikbaar is dan werken ze op accupakket.	Afgehandeld
219	19-01-2022	5.1,2,e 5.1,2,e	Gronddepots Keuren depots(indicatief ihkv hergebruik BSLH) in uitvoering. De eerste resultaten zijn reeds binnen.	Afgehandeld

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
			11/5 5.1.2,e wil met OD afspraken dat huidige keuringen op kavel 39 voldoende zijn voor het toepassen in kavel 18/19 en daar niet meer gekeurd hoeft te worden. 22/6 5.1.2,e bespreekt zo spoedig mogelijk maaien kavel 39 met 5.1.2,e	
224	03-02-2022	5.1.2,e	Vrijgave budget uitvoeringsfase Vrijgaveformulier is ingediend. In afwachting van akkoord.	Afgehandeld
230	03-02-2022	5.1.2,e	Flora en fauna scan en contact GGD - Nesten worden beschermd en gemonitord. Aandachtspunt blijft depots en oeverzwaluw	Afgehandeld
239	24-02-2022 30-03-2022	5.1.2,e Allen	Document EMVI-boeteclausules Overeenkomen met Markus vóór de start van de uitvoering Anders in klein comité gezamenlijk vaststellen en later bespreken met Markus. 5.1.2,e plant hiervoor iets in, om ze vast te stellen 11/5 5.1.2,e wil dit op 30/5 met Markus bespreken 22/6 5.1.2,e heeft dit vorige week afgemaakt met 5.1.2,e delen in visi.	Afgehandeld
240	30-03-2022	5.1.2,e	Aanpassen Raamsaneringsplan Dit moet meegenomen worden in de planning en gemeld worden aan het OD. Dit moet tijdig gedaan worden en geen conflict worden.	Afgehandeld
~~241~~	~~30-03-2022~~	5.1.2,e	~~Vergunning kadastraal stukje JvH kanaal~~ ~~Vergunning aanvragen voor kadastraal stukje JvH kanaal~~	~~Open~~
243	30-03-2022	5.1.2,e	Hekken kavel 39 N.a.v. openbreken hekken: vastlassen of anti-dievenbeugels: 5.1.2,e overlegt met Markus of zij dit op kunnen pakken en komt hierop terug bij 5.1.2,e	Afgehandeld
244	11-05-2022	5.1.2,e	Beschikbaar komen damwanden Overhoeks (oktober) 5.1.2,e neemt hierover contact op met 5.1.2,e 13/7 Niet relevant meer omdat damwanden niet voldoen aan de benodigde eisen.	Afgehandeld
245	11-05-2022	5.1.2,e 5.1.2,e	Exacte positie damwand voor bepalen hoeveelheid vrijkomend slib Hierover overleggen. 22/6 Betreft 20 kuub slib, afgevoerd per vrachtwagen en niet per beunbak.	Afgehandeld
247	24-08-2022	5.1.2,e	Kick-off 29/8 Er moet een goedgekeurd V&G-plan liggen, 5.1.2,e overlegt dit met 5.1.2,e 14/9 5.1.2,e heeft safetyronde gelopen, goede opmerkingen die opgepakt worden	Afgehandeld
250	24-08-2022	5.1.2,e	Reserveren werkplekken voor kavel 39	Afgehandeld

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
			Er moeten werkplekken beschikbaar zijn voor directievoerder, PL, toezichthouder, koelkast en boormateriaal voor MKB-er. 5.1,2,e maakt een rondje en stuurt hierover een mail aan 5.1,2,e 14/9 MKB beneden in kleine ruimte en op 1e etage wordt kleine kamertje geclaimd	