Van: [redacted]
Aan: [redacted]

Onderwerp: Noorderkwartier aanleg maaiveldinrichting > foto's uitvoering week 29 en s.v.z. divers
Datum: woensdag 17 juli 2019 10:31:02
Bijlagen: IMG_20190716_141934495.jpg
IMG_20190716_142239535.jpg
IMG_20190716_143152097.jpg
IMG_20190716_143518880.jpg
IMG_20190716_143530431.jpg
IMG_20190716_144504558.jpg
IMG_20190716_145055476_HDR.JPG
IMG_20190716_141749568.jpg
IMG_20190711_081314682.jpg
IMG_20190711_081330278.jpg

Beste allemaal,
Hierbij weer wat foto's van de uitvoering Noorderkwartier aanleg maaiveldinrichting.
Noordelijk woongebied :
Alle waterwoningen zijn als goed is door BAM Wonen aan kopers inmiddels opgeleverd. De OV masten zijn geplaatst en aannemer Reimert is doende met bestrating na opmetselen putten rijweg, helaas de rijweg ed. nog niet voor verkeer open gesteld maar als goed is eind deze week wel. De nieuwe ondergrondse afvalcontainers zijn geplaatst nabij en doende bestrating, dan kunnen de tijdelijke bovengrondse afvalcontainer weer weg. Zoals eerder gezegd plaatst aannemer Reimert langs gedeelte Stolleplantsoen speelplek/groenstrook een bouwhek, gaat pas weg al e.e.a. daar gereed is. Reimert werkt overigens door in de bouwvakantie. Betreft de tribune zitelementen hebben we besloten de voegen dicht te kitten, hiervoor is vast een offerte opgevraagd bij een kitbedrijf maar we vragen Reimert ook nog een offerte. BAM Wonen is gereed met de kademuur tussen de waterwoningen echter bij de andere kademuur moeten 2 natuurstenen hoekblokken worden vervangen door andere, dat is nodig omdat het lange deel van de kademuur niet op juiste hoogte was gemaakt (is nu niet meer te veranderen maar wel aansluiting aan begin en eind met natuurstenen blokken, dat was nu niet goed). In eerdere mail ook over gehad en is niet anders.
Zuidelijk woongebied :
Reimert is doende met de lage muurtjes hofwoningen, muren in de parkstrook en gaat binnenkort verder met andere muren. Alle K&L zijn hier dus gelegd en binnenkort verdere aanleg K&L langs de singelwoningen voorkant. In week 36 (en niet week 30 zoals in mijn eerder mail) worden de eerste hofwoningen opgeleverd en deel maaiveld is dan nog niet gereed zoals bekend. Bij de parkstrook zijn wel al de eerste ondergrondse containers geplaatst. Waternet is (eindelijk) gereed met bouw gemaal en leggen leidingen langs de Elzenhagensingel westkant, de riolering is aangesloten en kan dus gaan werken. In week 40 worden als goed is de eerste singelwoningen opgeleverd, we kijken of we bestrating op tijd gereed kunnen hebben. BAM Wonen is nog doende met muurtje achter zuidelijke blok hofwoningen, hekwerk is geplaatst maar nog verder afwerken.
Zuidpunt :
Gisteren een vooropname gedaan met mensen van BAM Wonen i.v.m. latere overdracht terrein. Ze hebben nl. nog steeds geen opdracht ontvangen voor de bouw maar verwacht wel binnenkort. De start bouw is nu ergens eind sep. a.s. is inschatting. De aanwezige bouwhekken ter plekke zijn van ons maar BAM Wonen wil deze wel gebruiken en dat kan. Het terrein zullen wij nog wat vlakken, ligt nog niet helemaal op afgesproken peil (van bouwrijp 2,80 m – NAP).
PM.
Ik ben de komende 4 weken vrij, mocht e.e.a. dan vragen geven dan kan je contact opnemen met [redacted] of [redacted].
Tot zover weer.
Met vriendelijke groet,

[redacted]
Afdeling Technisch Management en Advies
Ingenieursbureau

gemeente Amsterdam
T [redacted]
[redacted]@amsterdam.nl
werkdagen: ma, di, do en vr
Bezoekadres Noord : Buikslotermeerplein 2000 1025 XL Amsterdam
Postadres Noord : Postbus 37608 1030 BB Amsterdam
noord.amsterdam.nl
PM : per 1 jan. 2015 is het vm. ingenieursbureau Noord opgegaan in het nieuwe ingenieursbureau Amsterdam