datum	actie	doucment	wie	WAAR	opmerkingen				
							HI= 5.1,2,e en 5.1,2,e		
6 jul. 2018	nieuwe onderlegger naar 5.1,2,e	wbg file ontwerp	5.1,2,e				L= 5.1,2,e		
	overleg riolering	keukentekening	5.1,2,e	15:30 den helder			5.1,2,e=willem		
9 jul. 2018	orderbevestiging naar 5.1,2,e		5.1,2,e				R= 5.1,2,e		
10 jul. 2018	tekening sturen naar 5.1,2,e en 5.1,2,e	rioleringstekening	5.1,2,e				D= 5.1,2,e		
							J= 5.1,2,e		
							V= 5.1,2,e		
12 jul. 2018	def. constr. tek. af	definiteve constructie tekening	5.1,2,e		inclusief ankertekening en uitsparingen voor riool, wapening				
	overleg constructie tekening		5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e?	13:30 Gemert					
13 jul. 2018	ankers bestellen		?		wanneer zijn die klaar?				
18 jul. 2018	ruwbouwtekening af	definitieve ruwbouwtekening	5.1,2,e		alle kozijnmaten en wandmaten gedefinieerd, aangeven hoe grote wanden opgedeeld moeten worden				
	overleg ruwbouwtekening		5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e?	13:30 Gemert					
	kozijnen bestellen		5.1,2,e 5.1,2,e						
24 jul. 2018	eerste versie wanduitslagen af		5.1,2,e						
26 jul. 2018	controle opmerkingen doorgeven		5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e	13:30 Gemert					
28 jul. 2018	start bouwvak Gemert								
2 aug. 2018	tweede (definitieve?) versie wanduitslagen		5.1,2,e						
6 aug. 2018	start bouwvak amsterdam (gedeeltelijk)								
20 aug. 2018	einde bouwvak gemert								
22 aug. 2018	aanpassingen wanduitslagen en verbindingsmiddelen doorgeven		5.1,2,e L						
28 aug. 2018		definitieve wanduitslagen	5.1,2,e						
5 sept	levering stalen delen		5.1,2,e						
10 sept	aanvang montage LSF			helmond					