Gemeente Amsterdam

Notulen
Beheertoetsoverleg
Zuidoost, Driemond, Weesp

Datum: 27/02/2025

Afdeling	Naam	E-mail	Aanw.	Afw.	Verv.
SW – Gebied & Gebruik	Rawie, Boris	b.rawie@amsterdam.nl	x		
SW – Gebied & Gebruik	Jansen, Martijn	j.f.m.jansen@amsterdam.nl	x		
SW – Gebied & Gebruik	Kalken, Ruud van	r.van.kalken@amsterdam.nl	x		
SW – Gebied & Gebruik	Dorff, Natascha	n.dorff@amsterdam.nl	x		
SW – Civiele Constructies	Weijermars, Rick	r.weijermars@amsterdam.nl			
SW – Groen, Flora, Fauna	Vendrik, Jurn	j.vendrik@amsterdam.nl	x		
SW – Infra & Service	Henderiks, Gerrie	g.henderiks@amsterdam.nl	x		
SW – Straatmeubilair & Spelen	Wiebes, Wim	w.wiebes@amsterdam.nl	x		
SW – Straatmeubilair & Spelen	Worm, Koos	k.worm@amsterdam.nl	x		
SW – Schoon	Heiden, Matthijs van der	m.van.der.heiden@amsterdam.nl		x	
SW – Schoon	Martis, Estrella	e.martis@amsterdam.nl	x		
V&OR Civiele Constructies	Steele, Davilar	d.steele@amsterdam.nl			
V&OR – Groen	Wurff, Andre van der	a.wurff@amsterdam.nl	x		
V&OR - Verhardingen, Straatmeubilair en Spelen	Hallem, Marcel van	m.van.hallem@amsterdam.nl	x		
V&OR – Water	Tom Voorhamm	t.voorhamm@amsterdam.nl	x		
V&OR – Verlichting	Hooijer, Bas	b.hooijer@amsterdam.nl		x	
V&OR – Verkeerstactiek	Gemert, Jan van	j.van.gemert@amsterdam.nl		x	
V&OR – Verkeerstactiek	Beek, Rob van	r.van.beek@amsterdam.nl		x	
V&OR - VIS	Viersma, Theo	t.viersma@amsterdam.nl		x	
V&OR – VRI	Wit, Stefan de	s.de.wit@amsterdam.nl		x	
Afval & Grondstoffen	Paal, Janesta	j.paal@amsterdam.nl		x	
Afval & Grondstoffen	Heijnis, Daan	d.heijnis@amsterdam.nl		x	
Secretaris ORM toetsteam	Kooistra, Klaas	k.kooistra@amsterdam.nl		x	

Algemene mededelingen

1. Arthur van Pampus is nu werkzaam bij Sport en Bos. Tom Voorhamm vervangt hem vanuit asset Water.
2. Med
3. Med
4. Med

Gemeente Amsterdam

Notulen
Beheertoetsoverleg
Zuidoost, Driemond, Weesp

Datum: 27/02/2025

Project	Nelson Mandelabuurt
BAP nummer	335²
Coördinator SW	Martijn Jansen
Coördinator SB	Marcel van Hallem
Projectleider / Contactpersoon	Frans Boots, Sofia Robbe Bender, Janine van Arnhem, Mohammed Jalloh
Ambtelijk opdrachtgever	Ellen Nieuweboer
Ontwerptype (SO/VO/DO)	VO
Toelichting door project	

Let op: Nadat er een akkoord is verkregen op het DO dient u zich aan te melden bij het Toetsteam

Afdeling	**Review vraag / advies**	**(re)actie project**
SW – Gebied & Gebruik	1. Pagina 56 staan standaard afvalbakken van 100 liter. Dit moeten 200 liter bakken zijn met magneet en veer zonder asbak. 2. Zijn de afvallocaties bereikbaar voor mindervaliden? 3. Waterdoorgang moet met asset Water besproken worden (Tom Voorhamm). 4. In het vervolg bebordingsplan aanleveren. 5. Toetsteam ORM moet de mobiliteit van brommers beoordelen. Er zijn nu parkeerplekken voor brommers, maar op het fietspad mogen ze niet om die plekken te bereiken. Kraaiennestpad en Bullewijkpad moeten hierop aansluiten, zodat brommers niet door het park gaan. 6.Is er een opstelstrook voor de vrachtwagen van SW om containers legen? 7. Schoolzone inrichting moet via Govert de Wit. 8. Is er ruimte voor gehandicapten parkeerplekken voor bewoners. (Binnen 100 meter van de ingang).	2.

	9. Regentuinen niet gunstig door ratten. Bespreek dit met de GGD.	
SW – Civiele Constructies	1. Nummer 6 moet een dikke tegel zijn. 2. GPP plaatsen/laad en losvakken aangelegd moeten worden volgens de richtlijnen van het CROW. 3. Bij keitjes langs asfalt moet goede opsluiting komen. 4. Er is geen blokmarkering bij de kruising van bullewijkpad.	2.
SW – Groen, Flora & Fauna	3.	2.
SW – Infra & Service	1. Er moet gekeken worden naar kiss and ride, want juridisch is het niet gegrond en kan niet op gehandhaafd worden. Dit kan opgelost worden door laden/los plek. 2. Venstertijd toevoegen aan de laden/lossen.	2.
SW - Schoon	2.	2.

Afdeling	**Review vraag / advies**	**(re)actie project**
V&OR – Civiele Constructies	1. Slokop kan een oplossing zijn voor het te hoge waterstanden op de greppels. 2. Bij onderkant talud moet water opgevangen worden. 3. Verharding moet conform Puccini (maar dat is al zo). 4. 13x15 band voor omleiding om de container om het waterpas te krijgen. 5. Wegprofiel wordt apart beoordeeld met Marcel, Rick en Martijn.	2.
V&OR – Groen	1. Wie gaat de wadi's beheren? 2. Waterberekening nodig om te bepalen of beplanting geschikt is.	2.

V&OR – Verhardingen, Straatmeubilair & Spelen	1.	2.
V&OR – Water	1. Drainages van de regentuinen dienen afgestemd te worden met Waternet. Die gaan ze beheren. 2. Er word gesproken over duikers onder bruggetjes bij de woningen. Check onze PvE voor duikers, tenzij het gefundeerde duikers zijn, dan vallen ze onder de eisen van civiel. 3. Alles afkoppelen op een wadi is niet heel handig.	2.
V&OR – Verlichting	2.	2.
V&OR – VRI	2.	2.
V&OR – VIS	2.	2.

Conclusie

Jurn, Andre en Frans gaan nog een apart overleg inplannen over groenplannen.