Omgevingsdienst noordzeekanaalgebied

Toetsrapportage constructieve beoordeling

Algemene gegevens

Projectlocatie	:	**Sarphatipark 187-H , Amsterdam**
Projectomschrijving	:	**vervangen van de bestaande kelder, maken aanbouw aan de achterzijde , maken muurdoorbraken**
OLO nummer	:	**OLO-4825141**
Opdrachtgever	:	Gemeente Amsterdam - Stadsdeel Zuid
Bouwwerktype	:	4. Gestapelde woningen
Bomcategorie	:	BV1
Type toets	:	Inhoudelijke toets (dgk)
Toetsnummer	:	1
Datum	:	8-6-2021

Risicoprofiel

Standaard risicoprofiel is toegepast.

Conclusie

Het is voldoende aannemelijk gemaakt dat aan de eisen van het Bouwbesluit is voldaan onder voorwaarde.

Disclaimer

Dit document betreft de onderbouwing van het gekozen toetsniveau conform het vastgestelde beleid.
Dit document is opgesteld ten behoeve van informatieverstrekking aan het bevoegd gezag en niet bedoeld voor derdenverstrekking.

Ongevingsdienst
noordzeekanaalgebied

Toetsrapport

Inhoudelijke toets (dgk)

Toetsnummer - 1

8-6-2021

Nr.	Aspect	Standaard-toetsniveau	Gekozen toetsniveau	Bevinding/opmerking	Conclusie	Voorwaarde(n)
1.	**Algemeen 1: Hoofdopzet**					
1.1	Gevolgklasse en ontwerplevensduur			Conform NEN-EN 1990.	Voldoet	
1.2	Gewichts- en stabiliteitsberekeningen.	3	3	Conform NEN-EN 1991.	Voldoet	
1.3	Belastingen, belastingcombinaties, schematisatie	3	3	Conform NEN-EN 1990 en NEN-EN 1991.	Voldoet	
2.	**Algemeen 2: Geotechniek**					
2.1	Grondmechanisch advies.	3	3	Conform NEN-EN 1997.	Voldoet	
2.2	Paalberekening en tekening palenplan.	3	3	Conform NEN-EN 1997. Palenplan is in overeenstemming met gewichtsberekening en funderingsadvies.	Voldoet	
2.4	Damwanden	3	3	Berekening en schets komen niet overeen; de berekening gaat uit van een dubbel stempelraam en een stalen damwand. Zie ook de mail van 27 mei.	Voldoet niet	Tekening damwand + stempelraam conform berekening van Hektec indienen
	Conclusie :	Het is voldoende aannemelijk gemaakt dat aan de eisen van het Bouwbesluit is voldaan onder voorwaarde.				

Toelichting toetsniveau's:
1. Uitgangspuntentoets (Bevatten de stukken voldoende informatie over de uitgangspunten?)
2. Visueel toetsen (Kloppen de uitgangspunten en lijken de uitkomsten aannemelijk?)
3. Representatief toetsen (Controle van de belangrijkste onderdelen)
4. Integraal toetsen (Alles controleren)