Van:
Verzonden: dinsdag 10 maart 2020 14:38
Aan:
Onderwerp: FW: Dankbaarheidsmonument

Categorieën: 0-opgeslagen

Van:
Verzonden: donderdag 5 maart 2020 17:51
Aan:
Onderwerp: Dankbaarheidsmonument

Verleden week zijn de bordesstenen zo voorzichtig als mogelijk losgemaakt van de betonnen ondergrond.
Vele stenen zijn goed en geheel losgekomen. Een aantal zijn gebroken. Eén is totaal niet losgekomen en ligt nog in gruizelementen vast op het beton.
Binnenkort weer overleg met de heren in aanwezigheid van M&A om te zien hoe we de platen weer gaan opbouwen

Volgende week ontvang ik van Fugro de fundatieberekening &-tekening, incl. paaldikte e.d.
Dit vormt de basis voor de offerte van aannemer Braams voor de totale verplaatsing.

Vooroverleg WWU is verleden week geweest.
Er moeten nog aanvullende zaken in het BLVC-plan opgenomen worden.
Planning Vooroverleg is week van ma 23mrt

Onderdeel van de WIOR wordt ook hier de WLS-vergunning.
Ook dit staat voor 6 weken.
Dankbaarheidsmonument komt niet op de metrobuis, maar wel in hun invloedsgebied.
Er wordt daarom met schroefpalen gewerkt

Donderdag 5 maart publicatie Omgevingsvergunning, 6 weken Bezwaarperiode (tot en met vrijdag 17 april)

Voor nu:

- Werken aan (aangepast) BLVC-plan (definitief akkoord donderdag 26mrt)
- Met adviseur en collega Archeologie bespreken hoe bordes goed komt (week van 16 mrt)
- Met Metro & Tram overleg over de WLS-vergunning (aanvraag 30mrt – verlening 4 mei)
- Met Braams offerte bespreken en starten met het inpakken (6 weken - GSU week 30mrt - 17 mei gereed ?
- Met Braams bespreken hoeveel weken werk voor heipalen en fundatie (3 weken ?-GSU week 27 apr ?? – 18 mei gereed ?)
- Met de 2 uitbaters bespreken hoe we kunnen omgaan met hun terrassen cq bezoekers tijdens inhijsen op zondag 24 mei 2020
- Daarna betonnen bordes maken en afwerken met natuurstenen platen (oud en nieuw)

NB: Probleem:
WLS-vergunning op 4 mei – start heien/fundatie bij Canterell op 27 april !!
Kan de M&T-vergunning ook in 5 weken verleend worden ?