From [redacted]@countcooper.nl>
Subject **Re: Risicosessie uitvoeringsperiode HEG2**
To [redacted]@beensgroep.nl>, [redacted]@beensgroep.nl>, [redacted]@beensgroep.nl>, [redacted]@beensgroep.nl>, th [redacted]@kokvandenheuvel.nl>, [redacted]@countcooper.nl>
Cc [redacted]@beensgroep.nl>, [redacted]@beensgroep.nl>, [redacted]@amsterdam.nl>
Date July 2, 2026, 12:46:45 PM CEST

Dag iedereen,

Ter terugkoppeling van de risicosessie over de uitvoering van net, alvast even een klein overzicht over de genoemde risico's:

- Hieronder een top 10 van de meest voorkomende thema's en de genoemde kansen.
- Daarnaast een stukje planning wat betreft het risicodossier voor de uitvoering.
- Excel in de bijlage met het naslagwerk van de risico's.

Top 10 risicothema's

1. **Materieel, werkterrein & bouwlogistiek** – 6 risico's (77, 96, 102, 103, 106, 117): beschikbaarheid en clashes van materieel met andere projecten, werken op een postzegel, opslag op de rijbaan NHD, te kleine bouwterreinafzetting en aan-/afvoer over water tijdens rioolwerk.
2. **Omgevingshinder & bewoners** – 5 risico's (78, 82, 83, 91, 108): geluidshinder bemaling, stremmingen door verhuizingen van derden, ontevredenheid over bereikbaarheid belendingen, sloop Peperbus door ontevreden bewoners, bereikbaarheid sauna voor leegzuigen riool.
3. **Noodconstructie** – 4 risico's (81, 92, 93, 94): scheurvorming en trillingshinder bij het trekken, pontonclash bij aanbrengen, en het risico dat de constructie niet verwijderd of niet met 800 kN getrokken kan worden.
4. **Prefab & funderingswerk** – 4 risico's (71, 73, 84, 109): maattoleranties prefab, te ondiep ontgraven voor droogbakken, palen buiten tolerantie geplaatst, prefab past niet op bestaande kade.
5. **Schade & bestaande constructies** – 4 risico's (86, 95, 99, 114): puinfundatie en kademuurresten, bezwijkende brugvleugel Leliegracht, scheurvorming in nabije panden, graafschade.
6. **Verkeer, voetgangers & fietsers** – 4 risico's (100, 101, 107, 110): doorgaand voetgangersverkeer zonder VKR, wildgeparkeerde fietsen, parkeerbeleid onderaannemers, onveilige openbare ruimte tijdens bouwrijp maken.
7. **Bouwstroom & energievoorziening** – 3 risico's (79, 116, 118): bouwstroom niet tijdig of onvoldoende, te weinig laadcapaciteit elektrisch materieel.
8. **Oude trafo** – 3 risico's (88, 98, 104): werkzaamheden onvoldoende uitgediept, wachtend prefab ponton, kabels leggen bij vorst in december.
9. **Vergunningen & bezwaren** – 3 risico's (89, 113, 115): bezwaar omgevingsvergunning, vergunningen aan derden via Stadsloket, bezwaar op interne verharding.
10. **Vaarweg & water** – 3 risico's (80, 97, 105): recreatievaart, wateroverlast door doorvoeren, gelijktijdige stremmingen Leidsegracht/Herengracht.

Kansen – 5 stuks: UO-oplossing oude trafo (75), noodconstructie uit kritieke pad (85), Blauwburgwal combineren met maaiveldinrichting (90), GEU-presentatie eind mei 2028 (111), tevreden omgeving (119).

Planning:

1. Ik ga 1-op-1 gesprekken met jullie inplannen om risico's aan te vullen of meer SMART te maken.
2. Vervolgens volgt de terugkoppeling in de vorm van mail/ sessie en actiepunten rond of in de bouwvak.
3. Na de bouwvak volgt een risicodossier.

Ik kom bij jullie in de lucht voor de 1-op-1 gesprekken!

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Beens Groep Count & Cooper

(: [redacted]
*: [redacted]@countcooper.nl
": www.countcooper.nl

Beens Groep en Count & Cooper voeren samen de SOK Kademakers uit
Bezoekadres: Coenhavenweg 12, Amsterdam
Postadres: Beens Groep, Postbus 6, 8280 AA Genemuiden

Van: [redacted]
Verzonden: woensdag 18 maart 2026 10:56
Aan: [redacted]@countcooper.nl>; [redacted]@beensgroep.nl>; [redacted]@kokvandenheuvel.nl>; [redacted]@beensgroep.nl>; [redacted]@beensgroep.nl>; [redacted]@beensgroep.nl>; [redacted]@beensgroep.nl>; [redacted]@beensdredging.nl>
CC: [redacted]@amsterdam.nl>; [redacted]@beensgroep.nl>; [redacted]@beensgroep.nl>
Onderwerp: Risicosessie uitvoeringsperiode HEG2
Wanneer: donderdag 2 juli 2026 08:30-10:00.
Waar: Amsterdam Coenhavenweg; texe

10-6-26: deze wordt verplaatst ivm te weinig beschikbaarheid + te weinig uitwerktijd na de sessie van deze week.

23-4-26: update, deze wordt verplaatst naar 18 juni ivm sessie met GA om eerste afstemming te doen uitvoeringsplanning.

Deze risicosessie is om nieuwe risico's op te halen/scoren voor de uitvoeringsperiode van de HEG02. Deze zal plaatsvinden op de CHW.