Met vriendelijke groet,

[redacted]
Senior handhaver Bouw en Gebruik

27-09-2016 [redacted]
Controle ter plaatse met [redacted] ([redacted]@gmail.com), alle mogelijke woningen doorgelopen en indeling gecheckt nav verleende tekeningen.
Indeling klopt.
920-1 was bewoner die eerst niet wilde meewerken, hier worden nog de kozijnen in de achtergevel geplaatst.
Rest punten:

- Opdikking aanslagen WTD's
- Hekwerk 120 cm dakterrassen
- Privacyschermen balkons
- Doorvalbeveiliging voor glazen panelen daktoegangen naar trap
- Franse balkonhekjes BG, wijziging plaatsing tuintrap
- Indeling intern, keukenplaatsing gewijzigd
- Laatste constructietekening nakijken of anders opvragen.

29-08-2016 [redacted]
Controle van buitenaf en gesproken met [redacted]
Gemeld dat beglazingsbok van dak af moet.
En afspraak voor controle na mijn vakantie, 27 september alle woningen, balkons enz. met [redacted]

19-07-2016 [redacted]
Controle ter plaatse:
Balkons in aanbouw, dakhuisjes en hekwerken te controleren.
Afwijking tuintrappen, niet bij grote kozijnen, maar bij openslaande deuren.
Te controleren, constructie balkonconstructie, opvang kolommen balkonconstructie op kzs-wanden.

Het betreft de vergunning tot vergrootte dakterrassen en dakhuisjes en wijziging kozijnen in de voorgevel.

18-07-2016 [redacted]
Gebeld met [redacted], hij is nu al op vakantie, rest ook, alleen schilders op het werk aanwezig; na 25 augustus belt hij met mij om afspraak te maken.

25-04-2016 [redacted]
Controle en overleg ter plaatse: uitvoering achtergevel opbouw is gewijzigd van kalzandsteen en houtskeletbouw naar alleen houtskeletbouw. Via luidspeaker contact met constructeur, berekening houtskeletbouw gewenst en dan ook vooral berekening hout boven gevelopeningen. De multiplex 18 mm. Die ertegen aan komt dient om de 15 cm. Geschroefd te worden.
Verder vraag gesteld over dubbele HEA kolom op scheiding, dit had te maken met toegevoegd pand, dus voor constructie niet nodig.
En vraag gesteld over het opnemen van de windbelasting, ook hier kijkt hij nog naar.

