Gemeente Amsterdam

Bezoekadres
Weesperstraat 430
1018 DN Amsterdam

Postbus 12693
1100 AR Amsterdam
Telefoon 14 020
amsterdam.nl/ingenieursbureau

Notulen

Van	5.1,2,e Ingenieursbureau, 5.1,2,e @amsterdam.nl, 5.1,2,e
Datum	24 juni 2021
Ons kenmerk	
Vergadering	24 juni 2021 Via MS Teams
Aanwezig	5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e (notulen)
Afwezig	5.1,2,e
Kopie aan	
Onderwerp	Projectteam IB BSH

Actie	Omschrijving
	1 Opening/mededelingen
	5.1,2,e opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
	2 Notulen en actiepuntenlijst
	<u>Notulen 3/6</u> Foutbron verwijderen.
	<u>Actiepunten</u> 101: Open. V&G-plan is geleverd. 5.1,2,e contact gehad met 5.1,2,e over meetprotocol, wordt dit weekend opgeleverd. Afgesproken dat 5.1,2,e aangehaakt blijft. 103: Open. Vandaag lopen 5.1,2,e en 5.1,2,e een rondje over het terrein en inventariseren. 105: Afgehandeld. 106: Open, nog niets mee gedaan. 120: Open. Dit is ook nog een vraag aan 5.1,2,e 122: Open. 5.1,2,e kan de kostendeskundige niet bereiken, weet niet wat de stavaza is. 123: Open. Dit actiepunt is van 5.1,2,e Groenstrook moet toegevoegd worden. 124: Afgehandeld. 5.1,2,e heeft afgelopen dinsdag met 5.1,2,e en 5.1,2,e over de openstaande punten gesproken. 125: Open: In de gaten houden hoe dit blijft lopen na de vakantie. Inzichtelijk maken wat de nieuwe contractmanager gaat oppakken. Het lijkt de anderen handig om het laatste stukje met 5.1,2,e te blijven doen, die kent het contract en de materie. 129: Afgehandeld: Laatste stavaza opnemen in bestek dat depots afvoeren uiterlijk

Het Ingenieursbureau is bereikbaar met metro 51, 53 en 54 of met tramlijn 1, 7 en 19, halte Weesperplein.
Een routebeschrijving vindt u op www.amsterdam.nl/ingenieursbureau

Actie	Omschrijving
	voor bouwvak 2022 plaatsvindt en die in de verondieping storten. Wordt door de aannemer gedaan, stort- en brenglocatie kan gewijzigd worden. 5.1,2,e Als het niet in de verondieping kwijt kan, dan naar andere locatie. 5.1,2,e Plannen om op 18a sportpark aan te leggen. Aannemer laat daar diepe krater achter. 5.1,2,e Niet locatie maar afstand in bestek zetten, ook scheiden puin en scheiden depots opnemen in bestek. 132: Open: Straks bespreken. 135: Open. 5.1,2,e is hier nog niet uit. 140: Open: In november start men met de damwand. Grond depots verwerken in de verondieping. Echte grondwerk begint pas na bouwvak 2022. 5.1,2,e Bekijken of dit allemaal goed samenloopt. 5.1,2,e Eerst 1e compartiment verondieping, niet duidelijk wanneer er gestart wordt met 2e compartiment. Damwand Heijmans staat in het water als wij er beunbakken willen leggen. 5.1,2,e Boskalis heeft ponton met kraan en aan weerszijden beunbakken. Past niet als damwand al is aangebracht. 5.1,2,e We moeten met Nautisch Beheer om tafel om te praten over het borgen van de minimum doorvaart. 5.1,2,e Dit is 30m. Als je uitgaat van compartiment 3, dan heb je het over 25m. 5.1,2,e Heijmans is eind 2022 klaar, compartiment 2 is dan ook al aangebracht. 5.1,2,e laat kaart zien. 5.1,2,e Mail van Nautisch Beheer opzoeken. 5.1,2,e Toekomstige damwandlocatie van de verondieping op de kaart zetten. Nog niet helder of beunbakken met ponton buiten saneringslocatie gelegd kan worden. 5.1,2,e Er is een samenloop, dit moet in bestek opgenomen worden. Hoe geven we dit inzicht? Dit kunnen we doen bij de Nota van Inlichtingen. We moeten een presentatie geven en dit hierin vermelden. Damwandlijn op bestekstekening zetten en kader voor plaatsen beunbakken. Ontheffing aanvragen bij Nautisch Beheer zodat je niet gebonden bent aan 30m? 142 Open. 147: Open. Moet nog uitgevoerd worden. 148: Open. 5.1,2,e Deze week audit voor BRL gehad. Voor geslaagd. In Q2 2022 hebben we raamcontract MKB. Daarmee hoeven we zelf geen inkoopplan te maken. Daarvoor een startmelding doen onder de vlag van de Gemeente. 5.1,2,e Is Q2 2022 haalbaar voor raamcontract? 5.1,2,e De hoop was raamcontract eind dit jaar, maar dit is niet haalbaar. Nu vertraging in Inkoopstrategie. Eerst certificering afronden, dan verder met inkoop. Q2 moet haalbaar kunnen zijn. 5.1,2,e Zit erg dicht op elkaar, we moeten plan B achter de hand hebben of een MKB-er inhuren voor een jaar. Inzet MKB fluctueert. 5.1,2,e Dit punt op actielijst laten staan en blijven monitoren tot we meer zicht hebben op de eindstreep. Na zomer gaat 5.1,2,e kijken naar vast dienstverband MKB-er binnen de Gemeente, die ook inzetbaar is op Kavel 39. 6 FTE aan MKB-ers in stad nodig hebben. Gaan deze ook op grote werken zitten? In Q3/Q4 2021 beslissing over nemen. 5.1,2,e neemt dit actiepunt over. **Actiepunten 5.1,2,e andere namen geven!!** 149: **Open: Opmerkingen ABT verwerken moet het actiepunt worden. Rest verwijderen.** 150: Open. Net besproken hoe we het inzichtelijk maken op tekeningen.

Actie	Omschrijving
	151: Afgehandeld. 152: Afgehandeld. 153: Open. 154: Open. VGR is wel opgesteld, nog geen overleg geweest. 156: Open: Met 5.1.2.e en 5.1.2.e besproken. Beloftetabel gaat 5.1.2.e in afstemming met 5.1.2.e doen. 160: Afgehandeld. 162: Afgehandeld. 5.1.2.e Later starten met echte grondwerk. 163: Open: Pakt 5.1.2.e nu op. 165: Afgehandeld 5.1.2.e lijkt op de meeste zaken wel goed te gaan. 5.1.2.e Denk je dat een overleg nodig is? 5.1.2.e verwacht minder vragen / opmerkingen terug. Geen overleg inplannen. 166: afgehandeld.
	3 Contractmanagement (5.1.2.e) <u>Voortgang publicatie</u> 5.1.2.e Selectieleidraad een dag eerder gepubliceerd dan beloofd. Aan de hand hiervan hebben we drie vragen ontvangen. Vraag 3 van 5.1.5 : dit betreft geen verzwaring maar voorkomen dat er iemand inschrijft met een ervaring die niet past.
Actie 167	5.1.2.e Goed om de resultaten van de selectie met elkaar te bespreken. Dan de vakantieperiode in. Acties over de vakantie heen rollen of toch mensen in de vakantie hiermee aan de slag. In overleg 15/7 ruim tijd voor reserveren. <u>Innovatie paragraaf bestek</u> Innovatie 10% beter scoren op MKI. 5.1.2.e Je moet als opdrachtgever een beeld hebben op welke besteksposten dit zou kunnen. 5.1.2.e Is blij dat het niet vóór inschrijving is. Er is wel winst op de damwand te behalen. 5.1.2.e Type damwand kan bijdragen aan lagere MKI, is dit dan een innovatie? Racale innovatie (nieuw) en incrementele innovatie (verbetering wat er al is). 5.1.2.e Waterzuivering kan invloed hebben op MKI. We moeten uitzoeken of het zuiveringsrendement gehaald wordt. 5.1.2.e Wringt aan heel veel kanten, alles wat we nu noemen valt meer onder optimalisatie dan innovatie. 5.1.2.e Grootste besparing kan behaald worden op wijze waarop sanering uitgevoerd wordt. Dat willen we niet, we willen traditioneel ontgraven. 5.1.2.e Tenzij we nu denken dat wordt een innovatiepost, terug naar ABT om te bespreken of dit handig is om op te nemen. Aannemer kan zeggen dat 5.1.2.e gaat experimenteren met brandstoffen, minder Co2 uitstoot en lagere MKI. Dit zit dan in bestekspost vervoer of ontgraven. 5.1.2.e Dit wel meenemen in bestek? 5.1.2.e Er wordt beschreven wat onder innovatie en optimalisatie wordt verstaan. Het moet geen proeftuin worden. 5.1.2.e Laten we dit vooralsnog even links liggen, wil dit wel doorsturen aan 5.1.2.e met c.c. aan 5.1.2.e om te bekijken hoe 5.1.2.e hier tegenaan kijkt. Voornemens om dit onderdeel niet op te nemen. 5.1.2.e Moet je ook TRL-niveau (technical readiness level) aangeven? 5.1.2.e TRL 6. 5.1.2.e Een prototype werkt onder relevante omstandigheden. 5.1.2.e Dan moet je in de voorbereidingstijd gaan proefdraaien. 5.1.2.e Innovatie kan ook op meerdere vlakken

Actie	Omschrijving
Actie 168	zitten, hoeft niet fysiek te zijn maar ook in producten (theoretisch). Er kan ook de mening van ABT gevraagd worden wat zij zouden doen. 5.1,2,e Stuurt 5.1,2,e mail en vraagt of 5.1,2,e hier iets in ziet. 5.1,2,e Neemt dit van 5.1,2,e over.
	4 Planning (5.1,2,e)
Actie 169	5.1,2,e Bouwvak in planning gezet en grondwerkzaamheden daarna. Hoe doen we het met de levertijd van de damwanden? 5.1,2,e Dit wordt sowieso na de bouwvak, 3 á 4 maanden levertijd. 5.1,2,e zoekt mailtjes van de leverancier op. Verder loopt het redelijk op schema. 5.1,2,e Vraag aan 5.1,2,e wanneer stromen DAS gereed zijn? Xxxxxxxxxxxx 5.1,2,e Vergunning damwand 5/7 indienen en op 19/11 onherroepelijk gegund. Dit is inclusief bezwaarperiode. Voor tijdelijke damwand geen vergunning vereist. 5.1,2,e Geluidsproductie moet onderzocht worden, hoeveel dagen zit je binnen de gelimiteerde aantal dagen. Op grond daarvan vergunning aanvragen. 5.1,2,e Je kan hier nu nog niets over zeggen. 5.1,2,e De vraag is of je het nu al gaat laten bepalen door deskundig bedrijf en nu al ontheffing aanvragen bij OD of laat je dat de aannemer doen? Hebben we nu al zicht op de geluidsproductie? 5.1,2,e Na gunning voldoende tijd om de aannemer dit te laten regelen. Dan moet het wel in bestek staan dat aannemer dit moet regelen en aantoonbaar moet maken door inzet van een deskundig bureau. 5.1,2,e Staat nu in bestek dat er voldaan moet worden aan de wetten en regels ten aanzien van geluid en trillingen. 5.1,2,e We zijn nu bezig bij kavel 18/19 met het op de valreep regelen van vergunningen door de aannemer. Voor kavel 39 zou dit eerder geregeld moeten worden. Meenemen in bestek en presentatie voor aannemers.
	5 Voortgang techniek (5.1,2,e)
	5.1,2,e Stukje BLVC uitschrijven over hekwerken. Stukje grondwerk opnemen van depots. Bijna alle posten inzichtelijk. 5.1,2,e past alles aan en stuurt het aan iedereen door. Di 29/6 verzenden en vergunning oppakken. Tekeningen aanpassen. In V&G plan ook gebied buiten saneringsgebied aangeven. Staat niet echt genoemd. Duidelijk aangeven op tekening wat hieronder valt. 5.1,2,e We kunnen geen uitspraak doen over daadwerkelijk gehalte van een gedeelte van kavel 39 omdat we niet weten wat het gehalte aan asbest is. Dit is ook een aanvulling. 5.1,2,e Wat is het oplevernniveau, waar komen we op uit? 5.1,2,e Plus 50, er moet nog grond bij om daarop uit te komen. 5.1,2,e Eerst als depotruimte gebruiken, dan leeflaag aanbrengen. 5.1,2,e Werkt het kavel af op plus 50 behalve het randje. Staat in grondbalans, er kan nog een aantal duizend kuub bij. 5.1,2,e Ervoor zorgen dat we geen grote vijver creëren waaruit de kern is gehaald. Je hebt te weinig grond om alles uit te werken om het af te werken op plus 50. Hiervoor hebben we anderhalf jaar de

Actie	Omschrijving
	tijd. 5.1,2,e We kunnen ook grond van andere projecten innemen. 5.1,2,e ziet concurrentie (sportpark kavel 18a, verondieping, kavel 39). 5.1,2,e Misschien als we niet voldoende sterk verontreinigde grond voorhanden hebben kijken wat kavel 18/19 voor ons kan hebben. 5.1,2,e Lukt niet qua tijd. 5.1,2,e Heeft geen kant en klare
Actie 170	oplossing, aandachtspunt. 5.1,2,e Staat nu gehele kavel in bestek op plus 50. 5.1,2,e VGA verzekeringen naar 5.1,2,e opsturen.
Actie 171	5.1,2,e Waarmee moet nog rekening gehouden worden tijdens sanering qua werkzaamheden omgeving. 5.1,2,e bespreekt dit samen met 5.1,2,e
	6 Voortgang directieraming (5.1,2,e) Kostendeskundige gesproken die geeft aan voor maandag 12 juli de directieraming aan te leveren.
	7 Milieu (5.1,2,e) Over milieu is al genoeg gesproken.
Actie 172	Voortgang BLBI-melding. 5.1,2,e Is omgevingsvergunning nodig voor zuivering? 5.1,2,e Heeft deze vraag uitgezet, er is geen watervergunning meer nodig, voor sommige zaken is wel een milieutoets nodig. 5.1,2,e legt dit verder neer bij de OD. Als vergunning noodzakelijk blijkt te zijn, dan wel vermelden in bestek.
	8 Koopman
Actie 132 (vervolg)	5.1,2,e Op 9/7 samen met 5.1,2,e 5.1,2,e en 5.1,2,e gesprek bij Koopman. Luchtinlaten bespreken en bouwlogistiek. Twee uit- en inlaten op dak voor luchtbehandeling. Er gaan vrij grote volumes in en uit. Kan 5.1,2,e erover nadenken wat voor consequenties dit voor ons zou kunnen hebben qua emissies. 5.1,2,e We weten niet of er hoge emissies zullen ontstaan, maar als dit gebeurt, dan is er een probleem. 5.1,2,e Wanneer weten we het dan wel? 5.1,2,e E-noses geplaatst in de 4 windrichtingen en e-noses geplaatst om drempelwaarden te meten. Als deze overschreden worden, dan maatregelen nemen. Je bent ook afhankelijk van het weer (windrichting). 5.1,2,e Ervoor zorgdragen dat er geen schadelijke stoffen de inlaat inkomen. 5.1,2,e Misschien een klepje aanbrengen in apparaat dat dichtgezet wordt. 5.1,2,e Monitoringsmaatregel duidelijk hebben. 5.1,2,e E-nose ook aanbrengen in put, als daar een wolk uitkomt dan meteen maatregelen treffen. 5.1,2,e gaat hierover in gesprek met 5.1,2,e Heeft niet meteen pasklare oplossing. Niet buren bang maken, maar risico op beheersbare manier meenemen. 5.1,2,e Al eerder met 5.1,2,e besproken en 5.1,2,e mag erover nadenken hoe dit beheerst kan worden. 5.1,2,e Spanningsloos zetten van hun hekwerk tijdens de werkzaamheden en damwand meenemen. Er zal een vooropname gedaan worden van het pand. Er worden binnen foto's genomen, misschien geheime zaken waarvan geen foto's gemaakt mogen worden. 5.1,2,e had hiervoor nog een paar posten. 5.1,2,e Wanneer laat 5.1,2,e vooropnames doen? 5.1,2,e Volgend jaar pas.
	9 Rondvraag

Actie	Omschrijving
	Er zijn geen punten voor de rondvraag.

Actiepunten-/besluitenlijst

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
101	07-01-2021	5.1,2,e	Opleveren V&G-plan en meetprotocol Eerste versies opleveren	Open
103	07-01-2021	5.1,2,e 5.1,2,e	Inventariseren lege ruimtes depot Kavel 39 5.1,2,e vraagt milieukundige Kavel 18/19 voor maken inventarisatie depots wat er nog aankomt. 5.1,2,e vraagt 5.1,2,e om depots wat er nog aankomt vanuit Asterweg te inventariseren	Open
105	28-01-2021	5.1,2,e	Opleveren info door GGD 5.1,2,e informeert bij GGD wanneer info geleverd wordt over e-noses VOCL en stofspecifiek.	Afgehandeld
106	28-01-2021	5.1,2,e 5.1,2,e	Drie bomen Distelweg Vallen deze bomen onder vergunning die er al is? Zitten er geen vleermuizen in?	Open
114	28-01-2021	5.1,2,e en 5.1,2,e	MKI-score Checken beoordeling aannemer qua getal	Afgehandeld
116	28-01-2021	5.1,2,e	Toetsen documenten Tenderboard door jurist 5.1,2,e houdt dit in de gaten en zet het breder uit	Afgehandeld
118	28-01-2021	5.1,2,e en 5.1,2,e	Certificeren en raamovereenkomst MKB Hierover overleggen	Afgehandeld
120	18-02-21	5.1,2,e en 5.1,2,e	E-noses - Met welke kosten hebben we te maken en is er sprake van aanbesteding. - In bestek opnemen welk type e-noses er nodig zijn en wat deze moeten kunnen. - Overleggen met 5.1,2,e wat diens beweegredenen zijn om e-noses niet in beste kopte nemen. - Aan GGD vragen of zij deze apparatuur niet willen aanschaffen zodat GGD deze opdracht kan uitvoeren.	Open
121	18-02-2021	5.1,2,e	Overleg MKB Kavel 39 inplannen Is ingepland op wo 3/3 11.30 – 13.00	Afgehandeld
122	18-02-2021	5.1,2,e	Oppakken door kostendeskundige Na Tenderboard op 23/2 afronden selectieleidraad en aanmelding door ABT laten uitsturen op 8/3. 5.1,2,e gaat kostendeskundige vragen om dit op te pakken. Voorkeur gaat uit om zoveel mogelijk in één bestand te werken.	Open
123	18-02-2021	5.1,2,e	Wijziging raamsaneringsplan Wijziging komen op raamsaneringsplan omdat grond in beunbakken dan niet in JvH kanaal	Open

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
			neergelegd mag worden. Groenstrook toevoegen.	
124	18-02-2021	5.1.2.e	Bestek 5.1.2.e kijkt nog een keer door de antwoorden van 5.1.2.e	Afgehandeld
125	18-02-2021	5.1.2.e	Budget Tauw voor opdracht De uren voor de inzet van 5.1.2.e voor het afronden van de Inkoopstrategie gaan van het urenbudget af. 5.1.2.e controleert dit. In de gaten houden hoe dit blijft gaan na de vakantie, laatste stukje met 5.1.2.e blijven doen is handig omdat 5.1.2.e de materie kent	Open
126	11-03-2021		Actiepunt 126 samengevoegd met 132	
127	11-03-2021	5.1.2.e	Inplannen risicosessie Er wordt een risicosessie ingepland waarin men zich richt op de uitvoeringsfase, zijn er nu nog zaken die we in het bestek mee moeten nemen? 5.1.2.e regelt dit, PMB wordt meegenomen, 5.1.2.e 5.1.2.e MKB-er, 5.1.2.e OD en 5.1.2.e	Afgehandeld
128		5.1.2.e	Overzicht depots Kavel 39 Voor 5.1.2.e	Afgehandeld
129		5.1.2.e 5.1.2.e	Oplossing Depots Kavel 39 Oplossing bedenken en meenemen in risicosessie 5.1.2.e	Afgehandeld
130	11-03-2021	5.1.2.e	Tekeningen depots met nummer 5.1.2.e mailt de tekeningen van de depots met nummers aan 5.1.2.e	Afgehandeld
131	11-03-2021	5.1.2.e	Informeren 5.1.2.e Informeren 5.1.2.e over vragen Inkoop t.a.v. selectieleidraad en het niet kunnen publiceren hiervan	Afgehandeld
132	11-03-2021 01-04-2021	5.1.2.e 5.1.2.e	Informeren Koopman en omgeving over uitstoot vluchtige stoffen / toxiteit - 5.1.2.e / 5.1.2.e Nodigt 5.1.2.e uit voor gesprek met Koopman en bespreekt met 5.1.2.e de insteek van dit gesprek. - 5.1.2.e / 5.1.2.e 5.1.2.e bespreekt met 5.1.2.e wie er bij gesprek Koopman aanwezig moet zijn vanuit Koopman en gemeente. - 5.1.2.e Samen met 5.1.2.e / 5.1.2.e bepalen hoe Koopman en omgeving geïnformeerd zullen worden. - 5.1.2.e Informeren en aanhaken 5.1.2.e over communicatiestrategie toxiteitsverhaal. - 5.1.2.e Informeren bij Koopman zelf hoe het zit met de luchtinlaten - 5.1.2.e Na afronding bestek en duidelijkheid over uitdamping in overleg met 5.1.2.e en enkele anderen de	Open

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
	24-06-2021		communicatieaanpak naar de sanering toe bepalen - Op 9/7 overleg met Koopman (5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e). Informatie inwinnen over in- en uitlaten op dak, spanningsloos zetten hekwerk, monitoringsmaatregel duidelijk krijgen via 5.1,2,e vooropname pand Koopman	
133	11-03-2021	5.1,2,e ?	Uitstoot vluchtige stoffen in omgeving Meenemen in risicolijst	Afgehandeld
134	11-03-2021	5.1,2,e 5.1,2,e	Fles wijn op 1/4 Krijgt 5.1,2,e op 1/4 een fles wijn van 5.1,2,e of niet?	Afgehandeld
135	11-03-2021	5.1,2,e	Aanbesteding DAS Contact 5.1,2,e of 5.1,2,e thermisch reinigers kan benaderen of ze zeefkromme nodig hebben voor de prijsbepaling	Open
136	11-03-2021	5.1,2,e	V&G plan asbest Bekijken van het V&G plan over wat hierover instaat over asbest	Afgehandeld
137	11-03-2021	5.1,2,e 5.1,2,e	Voorstel zuiveringsconfiguratie Antea 5.1,2,e ~~bekijken of 5.1,2,e opmerkingen heeft. Zo niet, dan als besteksposten opnemen in bestek (opvragen RSX door Antea)~~ - De zuiveringsconfiguratie van Antea is ontvangen en verwerkt in het bestek. Deze besteksposten nog goed checken	Afgehandeld
138	11-03-2021	5.1,2,e	Wijziging bestek: Bufferlocatie behouden als bufferlocatie Bufferlocatie uit werkterrein/werktekening halen en wijzigen in bestek	Afgehandeld
139	11-03-2021	5.1,2,e	Toevoegen aan bestek: Werken die samenlopen Uitvoering Kavel 39 gaat samen met verondieping JvH kanaal en heeft effect op ruimtebeslag.	Afgehandeld
140	11-03-2021	5.1,2,e	Monitoren samenloop werken - Uitvoering Kavel 39 gaat samen met verondieping JvH kanaal en heeft effect op ruimtebeslag. En eventueel andere samenlopende werken - 5.1,2,e zoekt mail Nautisch Beheer op over verondieping - Samenloop opnemen in bestek - Ontheffing aanvragen bij Nautisch Beheer?	Open
141	11-03-2021	5.1,2,e Allen	Laatste versie bestek ~~Doorsturen aan iedereen, graag opmerkingen doorgeven~~. 5.1,2,e ontvangt ook graag de laatste versie van het bestek	Afgehandeld
142	11-03-2021	5.1,2,e	Directieraming - 5.1,2,e belt hierover met de kostendeskundige, koppelt terug en	Open

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
			neemt 5.1,2,e hierin mee. - Bij eventueel gelijklopen directieraming en CO2-berekening afstemmen dat dit niet langs elkaar heen gaat	
143	01-04-2021	5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e	Overleg 13/4 Bespreken risicodossier en lijst opmerkingen Inkoop fysiek	Afgehandeld
144	01-04-2021	5.1,2,e 5.1,2,e	Uitwerken 3 inkoopscenario's vanuit de planning en bekijken knelpunten Uitwerken 3 inkoopscenario's vanuit de planning en bekijken knelpunten in relatie tot strategische fasering en andere zaken	Afgehandeld
145	01-04-2021	5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e	Doorvoeren wijzigingen raamsaneringsplan 5.1,2,e neemt contact op met 5.1,2,e voor doorvoeren van wijzigingen in het raamsaneringsplan	Afgehandeld
146	01-04-2021	5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e	DAS-aanbesteding opnemen in planning Opnemen in planning als vergunning damwand aangevraagd is	Afgehandeld
147	01-04-2021	5.1,2,e	BLBI opnemen in planning 5.1,2,e gaat achter vergunning Rijkswaterstaat aan, opnemen in planning als vergunning aangevraagd is	Open
148	01-04-2021	5.1,2,e	Eventueel zelf inkoopplan MKB maken - Opnemen in planning, kan mee op Kavel 18/19, checken of er iets extra's voor analyses geregeld moet worden. In juni bekijken	Open
149	22-04-2021	5.1,2,e 5.1,2,e	Opmerkingen ABT verwerken Verwerken opmerkingen ABT	Open
150	22-04-2021	5.1,2,e 5.1,2,e	Plaatsen beunbakken in JvH-kanaal Overleggen met Nautisch Beheer: - Aantal beunbakken en legplaats (eventueel ook naast pont aan ponton of aan bok in het IJ) Knelpunten verondieping JvH-kanaal, beunbakken en plaatsen damwand Kavel 18. Inzichtelijk maken op tekeningen	Open
151	22-04-2021	5.1,2,e	Inplannen overleg over ABT Inplannen overleg 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e en 5.1,2,e	Afgehandeld
152	22-04-2021	5.1,2,e	V&G-plan Aandachtspunt, staat nog open. 5.1,2,e belt hier achteraan	Afgehandeld
153	22-04-2021	5.1,2,e	Gebruik e-noses en gaschromatograaf Goed nadenken over het gebruik hiervan en meten emissies. Tekening maken waar apparaten staan en welk apparaat waar staan. Doorspreken met 5.1,2,e	Open
154	22-04-2021	5.1,2,e	Inplannen voortgangsoverleg kostenoverzicht en -raming	Open

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
			Inplannen overleg 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e meenemen in kostenrapportages en VGRs	
155	17-05-2021	5.1.2.e 5.1.2.e	Notitie 5.1.2.e Terugleggen bij 5.1.2.e Tekst boetebeding en handhaafbaarheid van huidige EMVI-maatregelen in huidige opzet deel nul	Afgehandeld
156	17-05-2021	5.1.2.e 5.1.2.e	Notitie 5.1.2.e Beloftetabel gaat 5.1.2.e in afstemming met 5.1.2.e doen	Open
157	17-05-2021	5.1.2.e 5.1.2.e	Notitie 5.1.2.e Criteriumbeschrijving risicodossier: Graag reactie 5.1.2.e en 5.1.2.e	Afgehandeld
158	17-05-2021	5.1.2.e	Notitie 5.1.2.e In protocol "of geliljkwaardig" niet vermelden. Uitzoeken wat hier de regel voor is en of ABT akkoord is	Afgehandeld
159	17-05-2021	5.1.2.e	Notitie 5.1.2.e MKI-berekening inschrijvers beoordelen op betrouwbaarheid of niet?: Verder bespreken met 5.1.2.e	Afgehandeld
160	17-05-2021	5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e	Notitie 5.1.2.e Overlast/stof Kavel 39 - Welke maatregelen tegen overlast staan er in het bestek? - Vragen aan ABT of wij hier besteksposten voor op moeten stellen, of dat het regelgeving betreft dat de aannemer hiervoor verantwoordelijk is - 5.1.2.e en 5.1.2.e reageren op de 2 zinnen hierover in de tekst - Met 5.1.2.e bespreken hoe het met stof zit op kavel 39 Tekst wordt aangescherpt en gewijzigd in emissies van verontreinigde damp". Emissies vanaf de bron, transport en opslag tegengaan. De bron verplaatst zich	Afgehandeld
161	17-05-2021	Allen	Notitie 5.1.2.e Graag uiterlijk op woensdag 19/5 reageren op deze notitie	Afgehandeld
162	17-05-2021	5.1.2.e	Check levertijd damwanden Check bij een leverancier doen of we nu een standaard profiel hebben dat op voorraad ligt	Afgehandeld
163	17-05-2021	5.1.2.e	Vergunningen plaatsen damwand Deze moeten aangevraagd worden	Open
164	17-05-2021	5.1.2.e	Planning bijwerken en rondsturen Planning bijwerken en rondsturen	Afgehandeld
165	03-06-2021	5.1.2.e	Inplannen overlegmoment ABT voor bouwvak Inplannen om te voorkomen dat we straks weer allerlei vragen krijgen	Afgehandeld
166	03-06-2021	5.1.2.e 5.1.2.e	Opstellen MKI-berekening in bouwvak Opstellen MKI-berekening in bouwvak	Afgehandeld
167	24-06-2021	Allen	Agendapunt 15/7 'Resultaten Selectie'	

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
			Op 15/7 ruim de tijd reserveren om hierover te praten	
168	24-06-2021	5.1,2,e	Innovatie paragraaf bestek 5.1,2,e stuurt 5.1,2,e mail (cc 5.1,2,e) om te vragen hoe 5.1,2,e hier tegenaan kijkt	
169	24-06-2021	5.1,2,e	**Aandachtspunt** Geluidshinder / trillingen Meenemen in bestek en presentatie voor aannemers. Niet op de valreep regelen van vergunningen door aannemer, maar van te voren geluidsproductie onderzoeken (hoeveel dagen zit je binnen de gelimiteerde aantal dagen, op grond daarvan vergunning aanvragen)	
170	24-06-2021	5.1,2,e 5.1,2,e	**Aandachtspunt** Opleverniveau Plus 50: Er moet grond bij om op dit niveau uit te komen, in de gaten houden waar deze grond vandaan gehaald kan worden	
171	24-06-2021	5.1,2,e 5.1,2,e	Werkzaamheden omgeving tijdens sanering Met welke werkzaamheden in de omgeving moet tijdens de sanering rekening gehouden worden?	
172	24-06-2021	5.1,2,e	Vergunningen / milieutoetsen Vragen aan OD voor welke zaken een vergunning / milieutoets nodig is	