Actielijst

Aan	Projectteam Plantagebuurt, Projectteam overleg
Van	[redacted]
Datum	19-08-2021
Aanwezig	[redacted]
Afwezig	[redacted]
Onderwerp	Projectteamoverleg 11e overleg

1. Actielijst

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op/ deadlines	Actie gereed ja/nee
1	07-01	[redacted]	Milieu en Asfalt onderzoek wordt uitgezet voor sub project Plantage Parklaan [redacted] levert oppervlaktes/hoeveelheden		
2	07-01	[redacted]	Onderzoekt of Heijmans tramrails gemachtigd is verwijderen tramrails		
3	07-01	[redacted]	CORA of VICTOR afstemmen met stadsdeelregisseur hoe we dit soepel kunnen laten verlopen		
4	07-01	[redacted]	Plant schouw in		
5	07-01	[redacted]	Verwerken reacties melding Coördinatenstelsel		
6	21-01	[redacted]	Financiële plaatje voor project -onderverdeling maken door [redacted]		
7	21-01	Team	Revisies van beantwoording naar [redacted] sturen		
8	21-01	[redacted]	Na de schouw komt er een uitvoeringsplanning opzet		
9	04-02	[redacted]	Dikte van de dwarsliggers tramspoor leveren + globale kostenraming voor verwijderen.		
10	04-02	[redacted]	Stuurt "nieuwste" tekeningen in de week van 08-02 naar het team. - Deels gereleveerd 18-02, overige tekeningen komen nog.		
11	18-02	[redacted]	Uitzoeken welke drempels we gaan aanleggen. Prefab beton of instraten.		
12	04-03	[redacted]	Verzorgt nieuwe dwarsdoorsnee tekening voor Pl. Parklaan. Voor onderzoek overlagen tramrails met asfalt.		
13	18-03	[redacted]	Zoekt naar leverancier voor onze drempel. Gelieve met streetprint en 8 - 12 hoog 2,4 lang.		
14	01-04	[redacted]	Navragen of de drempels in Puccini passen.		
15	01-04	[redacted]	Globale kostenraming voor fase 1 project.		
16	15-04	[redacted]	Plantage Parklaan Dwarsdoorsnee		

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op/ deadlines	Actie gereed ja/nee
			- Inmeting is nodig, wordt uitgezet.		
17	27-05	[redacted]	Zorgt voor globale SSK raming project		

2. Gemaakte afspraken

19-08-2021

- Liander Gas heeft waarschijnlijk 6 weken nodig. Dit brengt onze start datum in geding aangezien wij dan pas in november kunnen starten.

- Politiek besluit over het deelproject Plantage Parklaan is naar alle waarschijnlijkheid nodig. Alleen drempels vs. Uitbreiding park en opschuiven rijweg. Eerst wordt er besproken met opdrachtgever.

27-05-2021

- Fase 1 wordt q3, Liander heeft gietijzeren leidingen gepland voor augustus 2021.

28-04-2021

- Bewoners hebben een alternatief ontwerp aangeleverd. Dit ontwerp gaat ook aan de CVC worden voorgelegd. Bij goedkeuring neemt DB beslissing welk ontwerp wordt uitgevoerd.

- SSK raming voor fase 3 Plantage Parklaan wordt gesplitst in deel voor de Latjesbrug en na de Latjesbrug.

- Globale kostenraming fase 1 komt komende week.

15-04-2021

- Vanmiddag is er overleg met de buurt voor het ontwerp Plantageparklaan. Dit zal zorgen voor uitstel van het project tot na zomervakantie. LED Roetersstraat komt pas nar de zomer.

- Vraag drempels Puccini staat uit.

- Heijmans Infra mandenteren in VICTOR.

- Half / eind juni starten met fase 1

- Offerte voor fase 1 van Heijmans komt eraan.

01-04-2021

- Voorwaarde voor het verwijderen van de rails is het elektrificeren van de wissel. Opdrachtgever is niet eens met de kosten van het elektrificeren van de wissel [redacted] van de tramrails op de Plantage Parklaan op ons te nemen als project.

- Liander Gas ligt nog in de weg in verband met gietijzeren leidingen in het projectgebied.

- Gemeente Amsterdam zorgt zelf voor de drempels. Worden dus niet in de raming meegenomen.

- Plantage Parklaan zal naar achter worden geschoven in de tijd aangezien de negatieve reacties in de buurt.

18-03-2021

- GVB wilt wissel elektrificeren, afspraak staat op 30 maart hoe en wat?

- Presentatie aan de buurt (PWO) gegeven door [redacted] Buurt is niet geheel eens met de oplossing op de Plantage Parklaan. Ontwerp gaat worden herzien met de buurt.

- De Plantage Kerklaan ontwerp is wel goedgekeurd met de buurt, start uitvoering mikken op voor zomer.

04-03-2021

- PWO overleg is 08-03-2021, [redacted] sluit hier aan.

- We gaan terug naar 3 fasen,

    - Fietspaden met de drempel
    - Oversteek boekmanschool
    - Anne Frank + Pl. Parklaan

- Drempels worden Prefab beton.

18-02-2021

- Offerte van Heijmans ontvangen voor de onderzoeken. [redacted] gaat in gesprek met Heijmans.

- Tekening is aanpast met betrekking tot de tramrails. Behoud van 1 en verwijderen van 1 tramrails van het spoor gelegen aan de huizenzijde.

- Waternet heeft ook hun milieuonderzoek gedeeld die zij voor hun werkzaamheden nodig hebben gehad. Deze blijken niet afdoende te zijn voor onze werkzaamheden.

- Knip is verkort naar 5 weken, nog geen nieuwe datum.

- PWO gaat Nota van Beantwoording bespreken.

04-02-2021

Svz omtrent terugbrengen asfalt na werkzaamheden waternet. [redacted] gaat hier nog achteraan aangezien nu terugbrengen asfalt en over een jaar weer weghalen binnen de buurt niet goed zal vallen.

Update voor de knip Weesperstraat – zal verschoven worden naar mei en wellicht nog later.

21-01-2021

- Gietijzeren leiding onder plantage parklaan, wordt afgestemd hoe hier mee om te gaan.

- Er is behoefte aan een planning, Plantage Parklaan is lastiger. Wordt later toegevoegd.

- We delen het project op in 6 (deel)projecten: na de schouw wordt hier de beslissing in genomen. Voor de kleinere projecten faciliteert Heijmans d.m.v. hoeveelhedenstaat. Grotere projecten verzorgt Gemeente Amsterdam bestek.

-

07-01-2021

- Voor werkzaamheden op de Plantage Middenlaan moet rekening gehouden worden met de VRI's. Heijmans is niet gemachtigd om de lussen hiervan te verplaatsen. Dus tijdig aanvraag doen aan de gemachtigde partij.

- Verlichting, VRI en GVB inlichten van werkzaamheden.