Klijn, Linda

Van: [redacted]
Verzonden: vrijdag 11 oktober 2019 16:37
Aan: [redacted]
CC:
Onderwerp: Noorderkwartier aanleg maaiveldinrichting > foto's uitvoering week 41 en s.v.z. divers
Bijlagen: 20191010_124302.jpg; 20191010_124526.jpg; 20191010_121459.jpg; 20191010_121646.jpg; 20191010_122000.jpg; 20191010_122049.jpg; 20191010_122816.jpg; 20191010_123119.jpg; 20191010_123210.jpg; 20191010_123324.jpg; 20191010_123502.jpg

Beste allemaal,

Hierbij weer wat foto's van de uitvoering Noorderkwartier aanleg maaiveldinrichting.

Noordelijk woongebied :
Reimert heeft grondwerk Stolleplantsoen speelplek/groenstrook gereed en gazons ed zijn ingezaaid. De bouwhekken zijn zo blijkt nu reeds geheel verwijderd, met de aannemer is dit terreindeel ook opgenomen i.k.v. de deeloplevering. Wat we constateren is wel dat er een soort "wadi" is ontstaan, in het middenterrein is een laag punt waar veel water blijft staan bij regen. Hier is (toevallig) het afsluiterveld van de doorgaande gasleidingen Liander, zie de gele buishekken. Vraag is of dit zo kan blijven en ook wat Liander daar van zou vinden. Opties zijn het afsluiterveld te verhogen (en dan terrein daar wat aan te vullen) als dat überhaupt al kan en verder om het water hier zo veel als mogelijk weg te krijgen middels bv. drainage, grindkist of kolken. Samen met de aannemer gaan we dit verder bekijken. De asfalt parkpaden krijgen z.s.m. nog een oppervlaktebehandeling. De 2 keermuren langs het water, door bouwer BAM gemaakt, waren gereed en aan de westkant is grond aangevuld. Dit woongebied is grotendeels nu dus gereed.
Zuidelijk woongebied :
De extra tussenweg, nodig i.v.m. BLVCplan BAM Zuidpunt bij afsluiten betonplatenbaan, is inmiddels aangebracht. De containers OIS t.o. de vm. zelfbouw zijn aangestraat zodat bewoners afval kunnen ingooien (de vuilnisauto's kunnen dan keren op de extra tussenweg). Deze week zijn de parkpaden voorzien van de onderlaag asfalt. De bouw van de diverse keermuren gaat verder en met de keermuren aan kant Elzenhagensingel is gestart. Volgende week al worden de eerste singelwoningen opgeleverd, we moeten echter met het straatwerk nog starten en planning is volgende week als kan het eerste gedeelte achterpad gereed te hebben zodat de bewoners van die kant bij hun woning kunnen. Het weer speelt de aannemer momenteel wel wat parten, er is veel regen gevallen. De OV masten rond de hofwoningen staan er wel maar doen het helaas nog niet, er is begreep ik ergens een klink in de kabel en wordt z.s.m. opgelost. De firma Spijkerman moet nog steeds de buitenkant van de 2 nutshuisje afwerken, nogmaals gemaild hierover.
Zuidpunt :
De start bouw is mij niet bekend, hoor weinig van de BAM. E.e.a. lijkt klaar te zijn om te gaan bouwen.

PM.
Ik ben verder doende met de inkoop van de speel/sportvoorzieningen en volgende week een overleg over de beplantingen. Zou mooi zijn als dit jaar nog de speel/sportvoorzieningen kunnen worden aangebracht en begin volgend jaar de beplantingen.
[redacted] is al een tijdje ziek en mogelijk duurt dat nog wat langer. [redacted] neemt haar voor nu even waar en binnenkort waarschijnlijk [redacted] (komt overleg over binnenkort om wat zaken door te spreken).

Tot zover weer.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

[redacted]
Afdeling Technisch Management en Advies
Ingenieursbureau
gemeente Amsterdam

T [redacted]
[redacted]@amsterdam.nl
werkdagen: ma, di, do en vr

Bezoekadres Noord : Buikslotermeerplein 2000 1025 XL Amsterdam
Postadres Noord : Postbus 37608 1030 BB Amsterdam
noord.amsterdam.nl

PM : per 1 jan. 2015 is het vm. ingenieursbureau Noord opgegaan in het nieuwe ingenieursbureau Amsterdam