Van: [redacted]
Aan: [redacted]k@reimert-almere.nl"
Cc: [redacted]
Onderwerp: FW: Via e-mail verzenden: 25-135-02 Nieuwe situatie wijz A Blad 2 04-06
Datum: dinsdag 27 augustus 2019 7:14:11
Bijlagen: 25-135-02 Nieuwe situatie wijz A Blad 2 04-06.pdf

Goedemorgen [redacted]

Zoals afgesproken in de bijlage waar we halfsteens en keper gaan aanbrengen.
Zoals je ziet worden alle voetpaden halfsteens incl. het overrijdbare gedeelte tussen de drempels in de Jouke Zietsmastraat.
Verder merkte ik gisteren nog op tijdens een ronde op het werk dat er geen overkluizing is gemaakt ter hoogte van het riool .
M.a.w. de afstand tussen bovenkant riool en onderkant werkvloer is nu slechts 0.05 m terwijl dat zeker 0.15 m moet zijn.
Dit wordt niet geaccepteerd door waternet en zal dus veranderd moeten worden dus hier ook graag een overkluizing aanbrengen.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Ingenieursbureau Amsterdam
[redacted]

Gemeente Amsterdam
[redacted]@amsterdam nl

Buikslotermeerplein 2000
Amsterdam Noord

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: [redacted]
Verzonden: maandag 26 augustus 2019 20:13
Aan: [redacted]
Onderwerp: Via e-mail verzenden: 25-135-02 Nieuwe situatie wijz A Blad 2 04-06

Uw bericht kan nu met de volgende bijlagen of koppelingen worden verzonden:

25-135-02 Nieuwe situatie wijz A Blad 2 04-06