Invitation / Agenda

Name of meeting	**2018-09-18 bouwvergadering herstart funder.**			Invitation from	5.1,2,e	Facilitator	5.1,2,e
Reason for meeting	Overdracht naar nieuwe fase			Date of invitation		Minutes	5.1,2,e
Date of meeting	18-9-2018	**Venue**	Steigereiland	**Start**	10.00 hour	Time keeper	5.1,2,e
				End	hour		
Participants	5.1,2,e / 5.1,2,e / 5.1,2,e / 5.1,2,e copie aan 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e						

1	**PLANNING FUNDERING:** Dinsdag 18-9: 5.1,2,e maakt melding bij gemeente storten fundering Dinsdag 18-9: 5.1,2,e zorgt ervoor dat na de stort van de balk er een sleuf gegraven gaat worden voor de stadsverwarming en het drinkwater. Dinsdag 18-9: 5.1,2,e zoekt uit en geeft aan 5.1,2,e door hoe de stortnaad kavel 5.1,2,e / 5.1,2,e gedaan moet worden. Maandag 24 september 5.1,2,e zorgt voor voldoende wapening 5.1,2,e zorgt voor schoonmaak bekisting, zand verwijderen Dinsdag 25 september, 5.1,2,e gaat ankers stellen en controle door gemeente Woensdag 26 september, Storten beton fundering Vrijdag 28-9, aanleveren stalen HEA/HEA balken tbv BG vloer Maandag 1 oktober, 5.1,2,e zand aanvullen en verdichten Dinsdag 2 oktober, 5.1,2,e aanleg installatie in zandpakket. Dinsdag 2 oktober t/m vrijdag 5 oktober alles klaarmaken voor de stort van de vloer incl. plaatsen HEA en HEB balken. Maandag 8 oktober storten BG vloer.				
2	**Houten stelregels:** Deze worden door LSF geleverd en geplaatst.				
3	**Warm gewalst staal:** Dinsdag 18-9, 5.1,2,e stuurt orderbevestiging en levertijd bevestiging van de HEA en HEB liggers BG vloer aan 5.1,2,e en 5.1,2,e				

Invitation / Agenda

4	**Doorvoer tbv rioolwater put:** Er is en gele gasleiding doorvoer aangelegd. Deze kunnen we gebruiken voor de voeding en signaal kabels van de rioolwater put.				
5	**Rioolwater doorvoer kavel** 5.1,2,e De huidige doorvoer rond 125 op 150 cm rechts van stramien 1-D kan gebruikt worden voor het rioolwater. Actie 5.1,2,e aanpassen in tekening Actie 5.1,2,e goedkeuren positie.				
6	**Betaling** 5.1,2,e 5.1,2,e Er komen nog 3 termijnen van 5.1,2,e aan EPS. 5.1,2,e/ 5.1,2,e/ 5.1,2,e gaan deze termijnen rchtstreeks betalen aan 5.1,2,e en EPS brengt dit in mindering van de facturen aan 5.1,2,e/ 5.1,2,e en 5.1,2,e				
7	**Bouwplaats inrichting:** ACTIE 5.1,2,e 5.1,2,e Nogmaals achter bouwstroom gaan Actie 5.1,2,e 5.1,2,e Nogmaals achter bouwwater gaan. Actie 5.1,2,e dompelpomp met slang regelen				
8	**Werkbare dagen:** Tot op heden zijn er geen onwerkbare geweest.				
9	**Gevels en kozijnen: ACTIE PUNTEN** 5.1,2,e 5.1,2,e Uitzoeken of alle informatie aanwezig is betreffende de gevel opbouw, aansluitdetails, etc, etc, Uitzoeken levertijden gevelmaterialen en kozijnen Bestellen van de gevelmaterialen Uitzoeken Wie gaat de gevelmaterialen monteren Worden de kozijnen op het werk ingemeten ja/nee?				

Invitation / Agenda

10					
11					
12	**Rondvraag**				
13	**Lunch**				
14	**EINDE**				