Notulen woonbootverplaatsing Brouwersgracht 101-137

Datum: 02-09-22
Locatie: Teams
Deelnemers: 5.1.2,e
Afwezig: 5.1.2,e

Agenda

1. Organisatie/mededelingen
    a. 5.1.2,e is vrij vandaag;
    b. 5.1.2,e heeft andere functie binnen Gemeente Amsterdam en haakt niet meer aan.
2. Actielijst (allen)
3. Update voortgang VPO's, aanvragen omgevingsvergunningen en verzekeringen(5.1.2,e)
    a. Algemeen: VPO's die wederzijds getekend zijn, zijn ook door programmadirecteur getekend. Dit is niet van belang voor aanvragen omgevingsvergunningen
    b. 5.1.2,e & 5.1.2,e 5.1.2,e
        i. Machtiging omgevingsvergunning ontvangen
        ii. Omgevingsvergunning is verleend. Vervolgactie is om de VPO getekend te krijgen voor verplaatsing. Vanuit BAG wordt een adres aangemaakt. Is nog niet gedaan voor BGR 5.1.2,e vanwege capaciteit BAG. Ook van toepassing voor 5.1.2,e 5.1.2,e gaat dit intern na.
    c. 5.1.2,e 5.1.2,e
        i. Rekening houden met tijdelijke ligplaatsen tijdens vernieuwing kademuren, hier een overleg organiseren na de vakantie.
        ii. Afmeervoorzieningen zijn een aandachtpunt dat moet worden meegenomen in overleg met Koningsgracht
        iii. 5.1.2,e / 5.1.2,e neemt contact op met 5.1.2,e voor verdere afhandeling VPO. VPO ligt ter ondertekening bij 5.1.2,e
        iv. In verplaatsingsovereenkomst staat niet duidelijk wat de afspraken zijn m.b.t. opzeggen leverantiecontract en opzeggen aansluitingen. Eerstgenoemde is verantwoordelijkheid bewonder, tweede is onderdeel opdracht BGCC
        v. Dinsdagmiddag 16:00 uur overleg met IPK over moment verplaatsing binnen het rak en het eventueel behouden van een kast t.b.v. tijdelijke verplaatsing (besluitvorming benodigd voor week 40 i.v.m. opruimen walkasten).

    d. Omgevingsvergunningen (5.1.2,e):
        i. Omgevingsvergunning 5.1.2,e nog aan te vragen na overleg met IPK (8 + 6 weken)
        ii. Ligplaatsvergunningen worden vlak na verplaatsing aangevraagd door 5.1.2,e Dit kan na verplaatsing in gang worden gezet.
    e. Verzekeringen
        i. Stukken 5.1.2,e wordt 2-9-2022 verstrekt door Prevent Survey
        ii. Stukken 5.1.2,e nog te verstrekken na inspectie 6-9-2022
        iii. Certificaten te verstrekken op de dag van versleping

4. Inventarisatie walkasten (5.1.2,e)
    a. Inventarisatie en toegang walkasten;
        i. Nieuwe sloten in nazorgperiode aanbrengen met 3 sleutel. Kosten naar Programma Varen via PBK in AFW. Vraag staat uit bij Polvoort.
        ii. 5.1.2,e gaat status splitsen 5.1.2,e na bij Polvoort. Splitsing wordt vandaag of maandag uitgevoerd.
    b. Borden BGR 5.1.2,e zijn aangebracht en verstuurd naar 5.1.2,e 5.1.2,e checkt vandaag status boten Brouwersgracht, indien er nog boten liggen schakelt 5.1.2,e met Programma Varen. Eventueel op de dag zelf aanwezige boten verplaatsen richting 5.1.2,e
    c. Uitvoering verwijderen walkasten w36-40: Voorzieningen en vergunningen door nutsaannemers. Met Koningsgracht afstemmen over eventueel behouden walkast t.b.v. tijdelijke verplaatsing in overleg week 36.

5. Update voorbereidingen
    a. Nagaan verhuizing energiecontacten nagaan bij 5.1.2,e
    b. Ecologische schouw (5.1.2,e) is vier keer uitgevoerd en vrijgave voor verplaatsing. Geen begeleiding op de dag zelf benodigd.
    c. Parkeervergunningen voor Marinierskade moeten op de dag van verplaatsing nog worden omgezet. Bewoners moeten dit zelf doen op basis van webformulier. 5.1.2,e heeft dit voorbesproken voor spoedige afhandeling. 5.1.2,e heeft een dagkaart voor 5.1.2,e gekocht. Tot vergunning is omgezet kunnen ze dagkaarten declareren.
    d. Kosten nazorg bundelen in een opstelling:
        i. Verschuiven Zoutkeetsgracht
        ii. Brievenbussen
        iii. Sloten (apart) i.v.m. Programma Varen
        iv. Parkeerkosten voorgeschoten
    e. Maandag 5-9 vier meter verhuizen 5.1.2,e beschouwen met ploeg KLB, dinsdag 6-9 uitvoeren
        i. Aanmeervoorzieningen verplaatsen
        ii. Bordes verlengen
        iii. Aansluitingen voldoende ruimte om te verplaatsen
        iv. 5.1.2,e / 5.1.2,e nemen contact op met 5.1.2,e 5.1.2,e 5.1.2,e en Programma Varen.

6. Communicatie/afstemming bewoners
    a. Energiecontract overzetten nagaan (5.1.2,e)
    b. Verhuizing doorgeven aan Gemeente Amsterdam door 5.1.2,e gedaan
    c. Nagaan verloop datakabels i.v.m. struikelgevaar op verplaatste boot (5.1.2,e)

7. Afwijkingen / financiën (5.1.2,e / 5.1.2,e)
    a. AFW-0225 Inventariseren en organiseren aansluitingen ligplek 5.1.2,e wordt verstrekt door JGS incl. opname 5.1.2,e → afwijking is ondertekend
    b. AFW-0229 Intekenen tijdelijke ligplek 5.1.2,e ligt bij 5.1.2,e ter beoordeling → nog akkoord op afwijking en prestatieverklaring te ontvangen
    c. Tijdelijke verplaatsing(en) 5.1.2,e en eventuele terugplaatsing omgaan

8. Rondvraag (Allen)
    a. Geen

Actiepunten-/besluitenlijst

Beens Groep Count & Cooper / Gemeente Amsterdam

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Status actie
74-B/A	15-07	A+B	Borrel plannen na nazorgperiode	5.1,2,e
~~76/B/A~~	~~29-07~~	~~B/A~~	~~Overleg over scope tijdelijke verplaatsingen 133 en terugplaatsen met 5.1,2,e inplannen na vakantie~~	5.1,2,e / 5.1,2,e ~~1-9-2022 om 9:00~~
~~77/B/A~~	~~12-08~~		~~In overleg met 5.1,2,e ook workflow afhandelen afwijkingen bespreken~~	
~~77/B/A~~	~~12-08~~	~~A/B~~	~~Overleg inplannen met Koningsgracht over verplaatsing(en) van 5.1,2,e . 5.1,2,e i.r.t. planning Koningsgracht~~	~~Overleg met 5.1,2,e wordt ingepland door~~ 5.1,2,e ~~6-9-2022~~
78/B/A	25-08	B	Nagaan EAN-nummers nieuwe ligplaatsen op basis van meternummers	5.1,2,e na ronden Polvoort
78/B/A	25-08	B	Contact opnemen met 5.1,2,e over brief. Gesprek met 5.1,2,e was prettig. Onderbouwing werktijden was nog niet voldoende. Hij zou bezwaar moeten maken. Reactie pas verstrekken na VPO.	5.1,2,e ~~maandag 29-08~~
78/B/A	~~25-08~~	~~B~~	~~Contact opnemen met Van Steenwijk over werkschip op tijdelijke ligplaats~~	5.1,2,e
78/B/A	~~25-08~~	~~A~~	~~Najagen verzekering~~	5.1,2,e
78/B/A	~~25-08~~	~~A~~	~~Najagen omgevingsvergunning maandag voor 12:00 uur contact over verplaatsen al dan niet zonder omgevingsvergunning~~	5.1,2,e
79/B/A	02-09	A	Nagaan aanmaken huisnummers BGR 5.1,2,e en 5.1,2,e in BAG	5.1,2,e
79/B/A	02-09	B	Schouwen 4 meter verplaatsing Zoutkeetsgracht met ploeg, dag erna uitvoeren	5.1,2,e
79/B/A	02-09	A	5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e op de hoogte brengen van 4 meter verschuiven woonboot	5.1,2,e 5.1,2,e
79/B/A	02-09	B	Nalopen verloop datakabels verplaatste boten i.v.m. struikelgevaar	5.1,2,e