AFW-1352 - Natte infra; Kortere planken verlaagde kade

Algemeen	
Afwijkingscode	AFW-1352
Titel	Natte infra; Kortere planken verlaagde kade
Omschrijving	Voor de passage van de monumentale iep dienen er een aantal damwandplanken ingekort te worden van de verlaagd kade (hoge scherm)
Discipline	Natte Infra
GPS-coördinaten	
Categorie	Extern
Status	Voltooid
Opsteller	[redacted]
Opsteldatum	2020-01-28 08:38:21.210
Verantwoordelijke persoon	[redacted]

Wijkt af van Eis(en)	
Eistitel(s) en -code(s)	

Wijkt af van Document(en)		
Document(en) en -code(s)	UO Kade Stationsplein West - deel 3 - damwanden - overzicht en aanzichten	- DEA-003275

Heeft Oorzaak & Gevolg	
Categorie	Voortschrijdend inzicht
Beschrijving Oorzaak	Takken van de monumentale boom zit op dusdanige hoogte dat er geen volle lengte damwandprofiel aangebracht kan worden
Beschrijving Gevolg	Planken tpv de tak inkorten

Heeft Impact op		
Tijd	☐ Ja	☒ Nee
Financiën	☐ Ja	☒ Nee
Kwaliteit	☐ Ja	☒ Nee
Veiligheid	☐ Ja	☒ Nee
Omgeving	☐ Ja	☒ Nee

Opnemen in As Built dossier		
Opnemen in As Built dossier	☒ Ja	☐ Nee

Heeft koppeling met Object(en)		
Object(en) en -code(s)	Kade Stationsplein West	- OBJ-3741

Heeft koppeling met Werkpakket(ten)		
Werkpakket(ten) en code(s)	Realisatie Lage Kade SP-W - Ruwbouw Natte Infra	- 4.2.1.4.4.3

Herstelmaatregel

M-ID	Maatregel	Plandatum	Actiehouder	Status	Verificatie
MTR-4027	Planken inkorten iom ontwerp	2020-02-11	[redacted]	Afgerond	zie voorgestelde oplossingen

Voorgestelde Oplossing

M-ID	Maatregel	Plandatum	Actiehouder	Status	Verificatie
MTR-4032	damwandplanken inkorten en onderling koppelen	2020-02-11	[redacted]	Afgerond	zie bijlage
MTR-4030	damwandplanken inkorten en onderling koppelen	2020-02-11	[redacted]	Afgerond	zie bijlage
MTR-4029	damwandplanken inkorten wn onderling koppelen	2020-02-11	[redacted]	Afgerond	zie bijlage

Logboek

Wat is er afgestemd?	Wanneer en wie?	Bijlage
planken onderling lassen besproken met uitvoering buiten	Op 2020-01-28 door [redacted]	

2020-02-26 De Entree Pagina: 3/3