Gemeente Amsterdam

Bezoekadres
Weesperstraat 430
1018 DN Amsterdam

Postbus 12693
1100 AR Amsterdam
Telefoon 14 020
amsterdam.nl/ingenieursbureau

Notulen

Van	5.1,2,e Projectleider IB, 5.1,2,e @amsterdam.nl
Datum	19 januari 2023
Ons kenmerk	
Vergadering	Via MS Teams
Aanwezig	5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e (notulen)
Afwezig	
Kopie aan	
Onderwerp	IB Projectteam Overleg Uitvoering Sanering kavel 39

Actie	Omschrijving
	1 Opening en mededelingen
	5.1,2,e opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
	2 Vaststellen agenda, verslag en actielijst
	<u>Notulen</u> Worden ongewijzigd vastgesteld.
	<u>Actiepunt 225: Afgehandeld</u> Risicosessie is ingepland in maart.
	<u>Actiepunt 242: Open</u> - Uitvoerend omgevingsmanager 5.1,2,e gaat per 1 februari weg. Per 1/1 is 5.1,2,e voor 36 uur aangetrokken als vervanger van strategisch omgevingsmanager 5.1,2,e 5.1,2,e). Gaat 5.1,2,e zich ook bezighouden met uitvoeringszaken? - 5.1,2,e zal zelf het omgevingsmanagement inzake Firma Koopman op zich nemen. Volgende week is er een overleg met Firma Koopman over de afstemming van de aanpassing van het hek. Als 5.1,2,e beschikbaar is, dan mag 5.1,2,e aansluiten. Koopman heeft nog geen aanpassing van het ventilatiesysteem gedaan tav filters. In geval van calamiteit zou het handig zijn om toch de filters aan te brengen. - Er zijn geen bezoekers geweest voor de inloopbijeenkomst met vragen over de sanering van kavel 39. - Markus verwijdert de kabels volgens de tekening in het bestek, dit moet via het BOB. 5.1,2,e neemt hierover maandag contact op met 5.1,2,e - 5.1,2,e heeft een klacht ontvangen over een aggregaat dat de hele nacht aan stond. Gaat dit over kavel 39 of 18/19?
Actie 246 (vervolg)	

Actie	Omschrijving
	- Actiepunt bouwbord moet verwijderd worden van de lijst (staat in een ander overleg op de actielijst). Bouwbord is inmiddels besteld en zal op beton gezet worden zodat het verplaatst kan worden. Actiepunt 246 Open - Er is afstemming met alle betrokkenen gestart door 5.1,2,e BLVC wordt opgepakt in het BOB. Actiepunt 248 Afgehandeld - Tav de DAS-uitvragen hebben diverse gunningen plaatsgevonden, er staat nu geen uitvraag meer open in DAS. Afgehandeld. - Er zijn geen ligplekken elders. Afvalzorg moet het transport en overslag in orde maken, dan kan de grond afgevoerd worden.
	3 Planningsoverleg met Markus In het Planningsoverleg met Markus zijn er zaken besproken waardoor er onrust is ontstaan naar Markus toe. Het blijkt dat 5.1,2,e en 5.1,2,e te veel werk hebben om relevante informatie met elkaar en met de overige collega's te kunnen delen, waardoor de communicatie naar Markus toe niet eenduidig is en het lijkt alsof wij zaken intern niet op orde hebben. 5.1,2,e geeft aan dat de directie verantwoordelijk is voor de financiën en de communicatie naar de aannemer. Afgesproken wordt, dat er vóór het plaatsvinden van het Planningsoverleg met Markus met elkaar besproken wordt wat er in het Planningsoverleg gecommuniceerd zal worden.
Actie 254	**4 Activiteiten uitvoeringsfase** a. Status ontgraving in tent De tent zal volgende week do/vrij weggehaald worden. Men is nu bezig met het aanvullen van het gat, ma is duidelijk hoeveel grond er tekort is en hoeveel er aangevuld en ingekocht moet worden. Er kan een deel grond van kavel 18/19 gehaald worden en een deel zand toegevoegd worden. Qua maaiveldpeil gaan we grond te kort komen, 5.1,2,e kaart dit aan bij het IPM Team. 5.1,2,e geeft aan dat het bouwplan voor de kavel nog ontworpen moet worden, daardoor is nu nog niet bekend waar de leeflaag moet komen.
	5 Financieel a. 4e termijn gereed De 4e termijn is gereed, de 5e termijn komt eraan. MW in de 5e termijn zijn nog niet ingediend in VISI. b. DAS uitvragen, update We zijn helemaal bij, er hoeven geen nieuwe uitvragen meer gedaan worden. c. Meer-minderwerk Dit loopt. 5.1,2,e heeft een financiële vraag: als er 2 boten weg zijn, dan hebben we nog geen xxx ontvangen. Dit moet aan het overzicht van 2022 toegevoegd worden. 5.1,2,e weet wat er afgevoerd is, wat er afgevoerd moet worden en wat er nog komt.

Actie	Omschrijving
	6. Planning **ATS + 12-weken**
Actie 255	5.1,2,e We hebben nog steeds geen bijgewerkte ATS, we hebben al een half jaar geen planning ontvangen van Markus. 5.1,2,e heeft aangegeven dat we wel planningen van hen willen ontvangen. 5.1,2,e heeft tegen Markus gezegd dat de planning van de schepen en het ontgraven met de tent het moeilijk maken om zaken te plannen, en dat 5.1,2,e de planning wil zien. 5.1,2,e gaat achter de planning aan.
	7. Communicatie
Actie 246 (vervolg)	- 5.1,2,e gaat weg, bekijken of we nog wat aansluiting kunnen krijgen bij de nieuwe omgevingsmanager 5.1,2,e - K&L verwijderen in maart/april, 5.1,2,e past dit aan op de website. - De communicatie met Schoon Schip gaat hoog over, via 5.1,2,e wij blijven hierbuiten om ervoor te zorgen dat zij ons niet kunnen gaan verstoren. 5.1,2,e Er was een keer een verhoogde meting in het JvH kanaal, nav een gebeurtenis op kavel 18/19. Als er iets aan de hand is dan moet er niet direct geacteerd worden richting bewoners.
	8. Rondvraag
	Voor hoeveel beunbakken heeft Markus in totaal ingeschreven? In totaal 7 beunbakken: 3 in depot 1 lopende band 1 bijna vol 7e voor kerst afgeschaald 6e al schoongemaakt. 5.1,2,e 3 beunbakken zijn inkoop technisch nog niet akkoord gegeven. Als we hiervoor akkoord hebben, dan kunnen we voorlopig gunnen. We kunnen hierin niet om DAS heen werken. Als Afvalzorg alles geregeld heeft en er is nog geen reactie van de leadbuyer, dan zal 5.1,2,e telefonisch contact opnemen.

Actiepunten-/besluitenlijst

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
			OPENSTAANDE ACTIEPUNTEN	
242	30-03-2022	5.1,2,e 5.1,2,e	Factor C-document 5.1,2,e informeert bij 5.1,2,e of 5.12e tijd heeft voor het Factor C-document. In de gaten houden dat 5.1,2,e dit te zijner tijd oppakt.	Standaard Open

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
			12/7 Overleg met 5.1,2,e i.v.m. Factor C en OM, hier zijn een aantal acties uitgekomen voor 5.1,2,e	
	05-10-2022	5.1,2,e	5.1,2,e plant overleg in met GGD en 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e en 5.1,2,e Binnen anderhalve week is 5.1,2,e nog aanwezig, 5.1,2,e	Afgehandeld
246	11-05-2022	5.1,2,e	Verwijderen k&l binnen en buiten hekken Wordt uitgevoerd in april 2023 K&L buiten hekken worden verwijderd door Liander, hiervoor op tijd meldingen doen en MKB regelen. Is deze grond vervuild en kan dit zomaar verwijderd worden. K&L binnen hekken verwijderd door Markus, tekeningen in bestek. 5.1,2,e stelt mailtje op richting Markus met cc aan 5.1,2,e 22/6 Buiten scope wordt separaat behandeld door Markus en mag geen invloed hebben op project. Verwijderen k&l in weg vindt na sanering plaats en heeft geen prio. 13/7 Dit zal plaats vinden in april/mei 2023 19/1 5.1,2,e neemt contact op met 5.1,2,e, verwijderen kabels door Markus via BOB. 19/1 5.1,2,e past verwijderen K&L in maart/april aan op de website.	Open
254	19-01-2022	5.1,2,e	Ontstaan grondtekort 5.1,2,e kaart aan bij het IPM Team dat er qua maaiveldpeil een grondtekort zal ontstaan. Omdat het bouwplan voor de kavel nog ontworpen moet worden is nu nog niet bekend waar de leeflaag moet komen.	Open
255	19-01-2023	5.1,2,e	Planning Markus 5.1,2,e gaat achter de planning van Markus aan.	Open
			AANDACHTSPUNTEN	
			Vergunningen Vergunningen op orde hebben	
			BLBI BLBI checken, zijn de stukken akkoord?	
			Nutspartijen - Planningen afstemmen met nutspartijen - Wij verwijderen kabels en factureren Liander hiervoor (5.1,2,e) - 5.1,2,e stuurt mail Liander hierover door aan 5.1,2,e	
			In bepaalde periode geen trillingen voor kerstuitstalling Koopman Hier rekening mee houden	
			AFGEHANDELDE ACTIEPUNTEN Voor voorbereidingsfase zie notulen d.d. 30-03-2022	
			AFGEHANDELDE ACTIEPUNTEN Voor uitvoeringsfase	
172	24-02-2022		Vergunningen	

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
		5.1,2,e 5.1,2,e	- Aanvragen BLBI-vergunning RWS voor damwand. 5.1,2,e neemt dit op met 5.1,2,e Kan pas gedaan worden als Markus een werkplan heeft. 5/10 Al akkoord van RWS voor terugpompen water tussen tijdelijke damwand en kadeconstructie in kanaal. Nu loopt het via zuivering en dan lozen op kanaal.	Afgehandeld
	24-02-2022	5.1,2,e	- 22/6 Concept-werkplan Markus ter beoordeling ontvangen. - Vergunning overslag, tijdelijke laad- en losvoorziening, vullen beunbakken voor Markus. Actie voor Markus. Staat post voor in bestek, 26 weken voor het verwijderen van de spot	
			De Wet Milieubeheer is vervangen door een andere wet, is hiervoor een vergunning voor tijdelijke zuivering nodig? en 2. Hebben we een omgevingsvergunning nodig voor de tijdelijke overslaglocatie korter dan een jaar? Acceptanten via DAS die elders dienen te overslan zijn hier zelf verantwoordelijk voor.	Afgehandeld
	16-09-2021	5.1,2,e	5.1,2,e stuurt print screen lijstje aan 5.1,2,e van vergunningen die voor k39 zijn aangevraagd en verleend en die aannemer nog moet aanvragen.	Afgehandeld
	24-08-2022	5.1,2,e	Addendum toevoegen aan Omgevingsplan, waarin de betekenis van de waardes toegelicht worden	Afgehandeld
	24-08-2022	5.1,2,e	Overleg inplannen met OD, waarbij GGD aanwezig is en waaraan 5.1,2,e ook deelneemt.	Afgehandeld
210	09-12-2021	5.1,2,e	Maatregelen bouwkeet Distelweg Iom 5.1,2,e / 5.1,2,e / 5.1,2,e bestellen 22/6 Na zomervakantie wordt dit bekeken.	Afgehandeld
	24-08-2022		Afgesproken is dat er geen voorzieningen voor de bouwkeet getroffen worden omdat er gebruik gemaakt wordt van een tent	
216	19-01-2022	5.1,2,e	Overleg Inkoop en DAS gepland dd 02-05-2022 DAS en thermisch reinigbare grond	Afgehandeld
	30-03-2022		Overleg RWS Bodem+ heeft plaats gevonden d.d. 07-04-2022.	Afgehandeld
	20-04-2022		Uitkomst: opstellen pva uitvoering voor akkoord afspraken met Bodem+	Afgehandeld
217	19-01-2022 30-03-2022	5.1,2,e	Aanschaf e-noses in werking zetten 5.1,2,e en bedrijf stellen aanbeveling op voor aanschaf extra e-noses.	Afgehandeld

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
			22/6 5.1,2,e neemt contact op met 5.1,2,e voor contactgegevens. 11/5 HVK-overleg ingepland op 30/5, hierin concrete afspraken maken over hoe nu verder.	
	24-08-2022	5.1,2,e	Bespreken stroomvoorziening e-noses met Markus Bespreken 14/9 E-noses zijn aangesloten op stroomvoorziening, als deze niet beschikbaar is dan werken ze op accupakket.	Afgehandeld
219	19-01-2022	5.1,2,e 5.1,2,e	Gronddepots Keuren depots(indicatief ihkv hergebruik BSLH) in uitvoering. De eerste resultaten zijn reeds binnen. 11/5 5.1,2,e wil met OD afspraken dat huidige keuringen op kavel 39 voldoende zijn voor het toepassen in kavel 18/19 en daar niet meer gekeurd hoeft te worden.	Afgehandeld
		5.1,2,e	22/6 5.1,2,e bespreekt zo spoedig mogelijk maaien kavel 39 met 5.1,2,e	
224	03-02-2022	5.1,2,e	Vrijgave budget uitvoeringsfase Vrijgaveformulier is ingediend. In afwachting van akkoord.	Afgehandeld
225	03-02-2022	5.1,2,e	Bekijken risicodossier en inplannen risicosessies Update risico sessie ingepland 29-04-2022 11/5 5.1,2,e stemt nieuwe overlegdatum met 5.1,2,e af. 22/6 Eerste risicosessie heeft plaatsgevonden , scoren risico's gepland op 12/7. 43/8 5.1,2,e deelt risico overzicht met personen die risico's beheren en met deze personen worden challenge gesprekken geïnitieerd en gevoerd door de risicomanager/adviseur 5.1,2,e .14/9 5.1,2,e stuurt 5.1,2,e een reminder hierover. Navragen bij Markus in bouwoverleg of zij in het bezit zijn van een eigen risico overzicht. 5/10 Markus wil komende week risicosessie houden aan de hand van hun eigen risicodossier. 5.1,2,e stemt af met 5.1,2,e wie hieraan deel moeten nemen. 26/10 Risicosessie was geannuleerd i.v.m. de arbeidsinspectie, nieuwe sessie wordt ingepland. Standaard agendapunt bouwvergadering is onderwerp risico's 7/12 Agendapunt blijft open, alle risico's blijven nog steeds risico's	Afgehandeld Afgehandeld Afgehandeld Open Afgehandeld Afgehandeld
227	03-02-2022	5.1,2,e	Bouwkundige opname kavel 46 5.1,2,e vraagt aan 5.1,2,e / 5.1,2,e of zij bouwkundige opname hebben gemaakt van kavel 46 Dit moet nog bekeken worden en plaatsvinden voordat we in uitvoering gaan. 11/5 Nog geen reactie op status kavel 46	Afgehandeld

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
			22/6 Vooropname ontvangen van kavel 46, vooropname doen om zaken vast te leggen. 24/8 5.1,2,e heeft hierover een mailtje gestuurd en bespreekt met 5.1,2,e 5.1,2,e en 5.1,2,e wat wij gaan meten tijdens de uitvoering en wat Markus gaat meten. 5/10 Uitgevoerd, rapport is binnen. Trillingsmeters opgehangen bij Koopman en gezondheidscentrum. Damwand komt langzaam richting Koopman.	Afgehandeld
230	03-02-2022	5.1,2,e	Flora en fauna scan en contact GGD - Nesten worden beschermd en gemonitord. Aandachtspunt blijft depots en oeverzwaluw	Afgehandeld
234	03-02-2022	5.1,2,e	Verwijderen stadsnomade en bootje - Bebordingsplan is opgesteld door nautisch beheer. Uitvoering afstemmen wie gaat plaatsen. - Vergunning aanvragen door Markus voor beunbakken langer dan 60m. 5.1,2,e zet dit in mail en deelt dit. - 22/6 5.1,2,e overlegt met 5.1,2,e of Markus bebordingsplan kan uitvoeren. 24/8 5.1,2,e vraagt aan 5.1,2,e of bebordingsplan Nautisch Beheer al bij Markus neergelegd is. Offerte ligt er al.	Afgehandeld Afgehandeld
239	24-02-2022 30-03-2022	5.1,2,e Allen	Document EMVI-boeteclausules Overeenkomen met Markus vóór de start van de uitvoering Anders in klein comité gezamenlijk vaststellen en later bespreken met Markus. 5.1,2,e plant hiervoor iets in, om ze vast te stellen 11/5 5.1,2,e wil dit op 30/5 met Markus bespreken 22/6 5.1,2,e heeft dit vorige week afgemaakt met 5.1,2,e delen in visi.	Afgehandeld
240	30-03-2022	5.1,2,e	Aanpassen Raamsaneringsplan Dit moet meegenomen worden in de planning en gemeld worden aan het OD. Dit moet tijdig gedaan worden en geen conflict worden.	Afgehandeld
~~241~~	~~30-03-2022~~	~~5.1,2,e~~	~~Vergunning kadastraal stukje JvH kanaal~~ ~~Vergunning aanvragen voor kadastraal stukje JvH kanaal~~	~~Open~~
243	30-03-2022	5.1,2,e	Hekken kavel 39 N.a.v. openbreken hekken: vastlassen of anti-dievenbeugels: 5.1,2,e overlegt met Markus of zij dit op kunnen pakken en komt hierop terug bij 5.1,2,e	Afgehandeld
244	11-05-2022	5.1,2,e	Beschikbaar komen damwanden Overhoeks (oktober) 5.1,2,e neemt hierover contact op met 5.1,2,e 13/7 Niet relevant meer omdat damwanden niet	Afgehandeld

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
			voldoen aan de benodigde eisen.	
245	11-05-2022	5.1,2,e 5.1,2,e	Exacte positie damwand voor bepalen hoeveelheid vrijkomend slib Hierover overleggen. 22/6 Betreft 20 kuub slib, afgevoerd per vrachtwagen en niet per beunbak.	Afgehandeld
247	24-08-2022	5.1,2,e	Kick-off 29/8 Er moet een goedgekeurd V&G-plan liggen, 5.1,2,e overlegt dit met 5.1,2,e 14/9 5.1,2,e heeft safetyronde gelopen, goede opmerkingen die opgepakt worden	Afgehandeld
248	24-08-2022	5.1,2,e	Prioriteit DAS uitvraag Uitvraag moet binnen 2 weken verzonden worden. Hiervoor moet een gesprek met Inkoop ingepland worden, waarvoor 5.1,2,e ook uitgenodigd zal worden 14/9 Er is overleg geweest met Inkoop, uitvraag wordt opgesteld en nagekeken en hopelijk volgende week gepubliceerd worden 5/10 Eerste 3 partijen zijn maandag gepubliceerd, wachten op inschrijvingen DAS. 26/10 Eind van de week wordt de winnende partij bekend gemaakt. 7/12 5.1,2,e en 5.1,2,e nemen vandaag actie op het definitief maken van de voorlopige gunningen. 7/12 5.1,2,e houdt ons op de hoogte van het definitief maken van de gunningen en informatie vanuit de haven over de definitieve ligplekken.	Afgehandeld Afgehandeld Afgehandeld Afgehandeld
253	07-12-2022	5.1,2,e	Verzenden korte berichtjes stakeholders/omwonenden 5.1,2,e verstuurt een aantal korte berichtjes over de stavaza van het project.	Afgehandeld
249	24-08-2022	5.1,2,e	Monsterneming en C-keuring - Overleggen met Markus hoe we de monsterneming van de loopband gaan uitvoeren - Overleggen met HVK-er wanneer iemand type C-keuring nodig heeft - Overleg inplannen met 5.1,2,e over extra assistentie in vorm monsternemer en spreekt kritieke momenten van dit project door. 5.1,2,e ook aanwezig bij dit overleg	Afgehandeld Afgehandeld Afgehandeld
	05-10-2022	5.1,2,e	Opstellen concept rapportage RSK Opstellen rapportage. Het een en ander is onduidelijk, 5.1,2,e maakt de eerste stappen.	Afgehandeld
250	24-08-2022	5.1,2,e	Reserveren werkplekken voor kavel 39 Er moeten werkplekken beschikbaar zijn voor directievoerder, PL, toezichthouder, koelkast en boormateriaal voor MKB-er. 5.1,2,e maakt een rondje en stuurt hierover een mail aan 5.1,2,e 14/9 MKB beneden in kleine ruimte en op 1e etage wordt kleine kamertje geclaimd	Afgehandeld
251	05-10-2022	5.1,2,e	12 Wekenplanning en aangepaste ATS van Markus	Afgehandeld

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
			Dit moet nog ontvangen worden, 5.1,2,e gaat hier achteraan	
252	26-10-2022	5.1,2,e	Bewonersbrief 2 5.1,2,e maakt de eerste opzet voor een informatieve brief naar de bewoners.	Afgehandeld