Van: [redacted]
Aan: [redacted]
Cc: [redacted]
Onderwerp: Noorderkwartier aanleg maaiveldinrichting > foto's uitvoering week 8 en s.v.z. divers
Datum: vrijdag 21 februari 2020 10:07:38
Bijlagen: 20200221_075408.jpg
20200221_074632.jpg
20200221_074754.jpg
20200221_074824.jpg
20200221_074838.jpg
20200221_075026.jpg
20200221_075043.jpg
20200221_075338.jpg
20200128_123816.jpg
20200128_123605.jpg

Beste allemaal,
Hierbij weer wat foto's van de uitvoering Noorderkwartier aanleg maaiveldinrichting.
Noordelijk woongebied :
Is niet veel gedaan afgelopen weken immers maaiveld was nagenoeg gereed, Reimert nog asfaltpaden voorzien van afstrooilaag. Bij goed weer zal het speelveld met doelen worden aangebracht door firma Griekspor resp. IJslander en kunnen door Kompan de sporttoestellen in gazon worden geplaatst.
We hopen in maart de bomen te laten planten door Krinkels, deze moet binnenkort wel nog de opdracht ontvangen. Met Liander gas is contact i.v.m. zomogelijk ophogen terreingedeelte gasafsluiters, is nu een zonk in terrein waar veel water blijft staan.

Zuidelijk woongebied :
Reimert is doende met de achterpad singelwoningen blokken 5 en 6. Alle gemetselde muurtjes in de openbare ruimte zijn gereed. Wat we overigens zien is het deels kapotrijden van de gemetselde bloembakken binnen de voortuinen hofwoningen, kans dat bewoners deze gaan verwijderen acht ik wel aanwezig.
Alle nutsbedrijven zijn gereed met werkzaamheden K&L, Reimert kan na gereedkomen achterpad aan voorkant dan verder straten waarvoor de oostelijke rijstrook Elzenhagensingel dan weer moet worden afgesloten voor verkeer. De bouwkeet van BAM is door BAM verwijderd, hier kunnen we dan taluds aanbrengen en de tijdelijke betonblokken langs achterpad weghalen. De diverse terreindelen waar later gebouwd gaat worden, 2^{e} fase laagbouw (vanaf 2021), zullen we gaan egaliseren en voorzien van dunne afstrooilaag grond en inzaaien (voor bewoners wel zo prettig, ook minder kans zandverstuivingen).
Oostelijk gebied
Ten oosten van de Nieuwe Leeuwarderweg is door Gebr. Beentjes het voetgangersbruggetje gebouwd, ziet er aardig uit. Collega [redacted] heeft e.e.a. als [redacted] begeleidt, dit was een aparte opdracht buiten bestek maaiveldinrichting Noorderkwartier.
Zuidpunt hoogbouw appartementencomplex :
BAM is doende met fundatie en zal daarna de betonplatenbaan aanleggen rondom als bouwweg binnen het werkterrein.
PM.
Er moeten nog wat opdrachten verstrekt gaan worden aan aantal leveranciers speeltoestellen, het aangepaste DO Noorderkwartier incl. speelplekken is inmiddels vastgesteld.
Verder moeten we binnenkort nog een werkomschrijving maken voor aanplant heesters en vaste planten ed., planning dan in april a.s. plantwerk daarvan.
Tot slot :
Met Reimert is deze week een gesprek geweest i.v.m. hun claim meerkosten stagnatie en inefficiënt werken (zie eerdere mail s.v.z.), ze hebben aangegeven dit nu officieel bij de opdrachtgever in te willen dienen en we zien tegemoet (we hebben inmiddels een jurist stand-by). Vooralsnog gaat Reimert wel verder met de werkzaamheden, naar verwachting zou dit geheel in mei a.s. gereed kunnen zijn. Dan kan de nieuwe maaiveldinrichting ook worden overgedragen aan beheerders.

Tot zover weer.
Met vriendelijke groet,

[redacted]
[redacted]
[redacted]
Afdeling Technisch Management en Advies
Ingenieursbureau
gemeente Amsterdam
T[redacted]
[redacted]@amsterdam.nl
werkdagen: ma, di, do en vr
Bezoekadres Noord : Buikslotermeerplein 2000 1025 XL Amsterdam
Postadres Noord : Postbus 37608 1030 BB Amsterdam
noord.amsterdam.nl
PM : per 1 jan. 2015 is het vm. ingenieursbureau Noord opgegaan in het nieuwe ingenieursbureau Amsterdam