Gemeente Amsterdam

Toetsteam Openbare Ruimte & Mobiliteit

93e Vergadering Toetsteam – 4 juni	
Plein Middeliestraat, afwijking Puccini (Wijk en Dijk)	
Context	In het oosten van Amsterdam Noord ligt tussen het Purmerplein en de Nieuwendammerdijk een plein aan de Middeliestraat met een stukje asfalt en een speeltuintje. Bewoners van de Wijk (tussen Purmerplein en Nieuwendammerdijk) en Dijk (Nieuwendammerdijk) beheren zelf het achterpad, waar het plein onderdeel van is. De bewoners hebben samen met het stadsdeel, een ecoloog en een landschapsarchitect een ontwerp opgesteld dat is gericht op vergroenen, spelen en afwijkende verharding. Het project legt het concept definitief ontwerp voor aan het Toetsteam.
Oordeel Toetsteam	Het Toetsteam oordeelt positief over het DO. Het Toetsteam oordeelt negatief op het gebruik van gebakken straatstenen als verhardingsmateriaal voor het looppad aan de achterzijde van de huizen. Het Toetsteam adviseert om de standaard voor Zone C – Gordel '20-'40 aan te houden en het pad dus aan te leggen in 30x30 betontegels. Zie nadere overwegingen voor advies en aandachtspunten.
Nadere overwegingen bij het oordeel	In het concept DO wordt voorgesteld om het plein een buurtplein functie te geven en gebruik te maken van drie soorten verhardingsmateriaal. Het Toetsteam vindt drie bestratingsmaterialen in een klein gebied niet passen voor de locatie en adviseert de Vloerkaart van de Puccinimethode hier te volgen. Dit betekent de toepassing van 30x30 betontegels. Het Purmerplein heeft meer een functie als buurtplein. Met het oog op toegankelijkheid adviseert het Toetsteam om het pad in halfverharding een minimale breedte van 2 meter te geven en de verharding rond de picknickbank te laten aansluiten op andere verharding. Tot slot geeft het Toetsteam in overweging mee om het pad aan de achterzijde van de huizen smaller te maken dan 2,90 meter zodat, in lijn van de projectambities, meer ruimte kan worden gemaakt voor groen en waterinfiltratie. De minimale maat is 2,00 meter.