Gemeente Amsterdam

Bezoekadres
Weesperstraat 430
1018 DN Amsterdam

Postbus 12693
1100 AR Amsterdam
Telefoon 14 020
amsterdam.nl/ingenieursbureau

Notulen

Van 5.1,2,e Projectleider Ingenieursbureau, 5.1,2,e @amsterdam.nl
Datum 11 mei 2022
Ons kenmerk
Vergadering 11 mei 2022
Via MS Teams
Aanwezig 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e
5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e
(notulen)
Afwezig
Kopie aan

Onderwerp IB Projectteam Overleg Uitvoering Sanering Kavel 39

Met opmerkingen [I1]: Datum en onderwerp worden op de vervolgpagina's automatisch overgenomen. Dit zie je pas nadat je het afdrukvoorbeeld hebt bekeken.

Met opmerkingen [I2]: Alle opmerkingen in 1x verwijderen: Kies Controleren> alle opmerkingen in document verwijderen.

Actie	Omschrijving
	1 Opening en mededelingen
	5.1,2,e opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
	Voor vandaag is het overleg ingekort van 10.00 – 11.00 uur. 5.1,2,e laat 5.1,2,e weten of dit voor de komende overleggen ook geldt.
	Het overleg van 1/6 is geannuleerd omdat 5.1,2,e dan niet beschikbaar is.
	Op 30/5 vindt het eerste overleg met aannemer Markus plaats.
	2 Vaststellen agenda, verslag en actielijst
	172 Alleen de BLBI-vergunning moet nog aangevraagd worden. Markus moet een BLBI-vergunning aanvragen voor een laad- en losvoorziening. 5.1,2,e De waterzuivering duurt korter dan een half jaar, hier is geen vergunning voor nodig; 5.1,2,e heeft geen reactie ontvangen op de laad- en losvoorziening, hier gaat 5.1,2,e achteraan. 210 Open. Dit moet tijdig besteld worden. 216 Afgehandeld. Het overleg met DAS heeft plaatsgevonden. 5.1,2,e update: 5.1,2,e zal een aantal vragen stellen aan acceptanten. 5.1,2,e maakt een overzicht van alle deelpartijen die vrijkomen en de beoogde verwerking hiervan, als dit klaar is dan met de acceptanten en 5.1,2,e om tafel om te bekijken wat de mogelijkheden zijn. 217 Open. HVK overleg is ingepland op 30/5, hierin concrete afspraken maken over hoe nu verder. Ma 30/5 ingepland **toevoegen aan actiepunt** 219 Open. 5.1,2,e heeft een update gekregen van 5.1,2,e over welke depots wel of niet gekeurd zijn; 5.1,2,e zal hierop reageren naar 5.1,2,e en 5.1,2,e Update 5.1,2,e gekregen welke wel en niet gekeurd zijn. Alleen de depots aan de noordkant blijven

Actie	Omschrijving
	liggen, de rest moet weg. We hebben nog 10 weken tot de bouwvak, er moeten nog 19 depots gekeurd worden en kavel 18/19 moet nog bepalen wat daar allemaal heen kan. De grove delen puin groter dan 30 x 30 moeten er uitgehaald worden en er mag max 20% bodemvreemd inzitten. De wens van 5.1,2,e en 5.1,2,e is het uitzeven, 5.1,2,e gaat het hier met hen over hebben. 5.1,2,e wil met de OD afspreken dat de huidige keuringen op kavel 39 voldoende zijn voor het toepassen in kavel 18/19 en het daar niet meer gekeurd hoeft te worden. In depot mag het niet op elkaar gelegd worden, in voorbelasting mag dit wel. 224 Afgehandeld. Dit is vrijgegeven. 225 Open. Het overleg op 29/4 is niet doorgegaan, 5.1,2,e is aan het afstemmen met 5.1,2,e voor een nieuwe overlegdatum. 227 Open. Er is nog geen reactie op de status van kavel 46. 234 Open. Er moet door Markus een vergunning aangevraagd worden voor beunbakken langer dan 6om. 5.1,2,e **s zet dit in de mail en deelt dit.** 239 Open. 5.1,2,e en 5.1,2,e hebben dit besproken, 5.1,2,e wil dit op 30/5 met Markus bespreken. 240 Open. Dit moet tijdig gedaan worden en geen conflict worden. ~~241 Gaat over de BLBI vergunning, kan pas als aannemer werkplan heeft.~~ ~~**Dit actiepunt kan verwijderd worden en toevoegen aan eerder actiepunt.**~~ 242 In de gaten houden dat dit te zijner tijd door 5.1,2,e opgepakt wordt. 243 Afgehandeld.
	3 Activiteiten gunningsfase a. <u>Afgerond</u> De activiteiten van de gunningsfase zijn afgerond.
	4 Activiteiten uitvoeringsfase a. <u>Vaststellen uitvoeringsplan Kernteam</u> Enkele vragen vanuit het Kernteam zijn in behandeling bij 5.1,2,e en 5.1,2,e en dan is het plan vastgesteld. b. <u>Risicodossier updaten richting uitvoeringsfase</u> 5.1,2,e is bezig met het inplannen van een overleg voor het updaten van het risicodossier. c. <u>Opstarten voorbereiding Markus, focus damwand</u> Op 30/5 vindt het eerste overleg met Markus plaats.
	5 Financieel a. <u>Mogelijke impact staat van de wereld, 1e vooraankondiging Markus prijsstijgingen</u> Het is een voldongen feit dat de uitvoering van het project duurder zal worden, de markt is onzeker, het staal is al veel duurder geworden. Nadat de bouwplanning bekend is en de definitieve damwandberekening gereed is, zal

Actie	Omschrijving
	men hierover in gesprek gaan, zodat een en ander goed onderbouwd is en men ingedekt is.
	6 Planning Markus heeft beloofd dat ze met een planning komen, men hoopt dat ze deze op 30/5 zullen hebben. Als deze gereed is, dan wordt de damwandberekening gemaakt.
Actie 244	5.1,2,e geeft aan dat er 130 – 150m damwanden uit vrij zullen komen en gereserveerd zijn voor BSH. 5.1,2,e geeft aan dat deze niet lang genoeg zijn. 5.1,2,e geeft aan dat vanuit Overhoeks blok N in oktober ook damwanden vrij zullen komen. 5.1,2,e neemt dit met 5.1,2,e op.
	7 Communicatie Als de planning gereed is dan gaan we iets communiceren in de omgeving.
	8 Rondvraag 5.1,2,e Vraagt zich af waarom IB geen circulair platform start. Er is wel een materialenbank, maar dit gaat over kleinere objecten. 5.1,2,e geeft aan dat er wordt gewerkt aan een circulair platform binnen de Gemeente Amsterdam.
Actie 245	5.1,2,e Vraagt 5.1,2,e naar de exacte positie van de damwand omdat 5.1,2,e de hoeveelheden vrijgekomen slib wil bepalen en hier monsters van wil nemen. 5.1,2,e geeft aan dat de informatie hierover in de post waterbodem in het bestek staat. 5.1,2,e en 5.1,2,e gaan hier zo even over praten. 5.1,2,e Een punt van aandacht is dat er geen puin in het slib mag zitten, dit moet er uitgehaald worden door middel van het gebruik van een stortrooster.
Actie 246	5.1,2,e Vraagt of iedereen in Visi kan. 5.1,2,e heeft afgesproken met Markus dat belangrijke stukken in Visi gezet worden. Het verwijderen van k&l buiten de hekken worden in 5.1,2,e gezet. Liander wil graag de k&l verwijderen buiten de hekken, dit moeten we niet vergeten. Liander moet hiervoor de doorlooptijd van het werk aangeven wat ze van tevoren kunnen doen, dit is een plus voor Liander omdat ze dan weten dat alles 'dood' is. Markus verwijdert de k&l in het werkgebied, hiervoor zitten de tekeningen in het bestek. 5.1,2,e wil tijdig weten wanneer het verwijderen van de k&l plaatsvindt buiten de hekken omdat hiervoor op tijd meldingen gedaan moeten worden en MKB geregeld worden. Is de grond buiten de hekken vervuld en kunnen deze werkzaamheden zomaar uitgevoerd worden? 5.1,2,e wil van tevoren de gegevens krijgen en hier goed naar kijken. 5.1,2,e stelt een mailtje richting de aannemer op met een cc aan 5.1,2,e 5.1,2,e In het bestek is niets vermeld over het aanvullen van de watervakken op kavel 39. De kuilen zijn niet zo heel diep, Markus kan het water wegpompen.

Actie	Omschrijving

Actiepunten-/besluitenlijst

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
			OPENSTAANDE ACTIEPUNTEN	
172	24-02-2022	5.1,2,e 5.1,2,e	Vergunningen - Aanvragen BLBI-vergunning RWS voor damwand. 5.1,2,e neemt dit op met 5.1,2,e Kan pas gedaan worden als Markus een werkplan heeft. - Vergunning overslag, tijdelijke laad- en losvoorziening, vullen beunbakken voor Markus. Actie voor Markus. Staat post voor in bestek, 26 weken voor het verwijderen van de spot	Open
	24-02-2022	5.1,2,e		
	16-09-2021	5.1,2,e	De Wet Milieubeheer is vervangen door een andere wet, is hiervoor een vergunning voor tijdelijke zuivering nodig? en 2. Hebben we een omgevingsvergunning nodig voor de tijdelijke overslaglocatie korter dan een jaar? 5.1,2,e stuurt print screen lijstje aan 5.1,2,e van vergunningen die voor k39 zijn aangevraagd en verleend en die aannemer nog moet aanvragen.	Afgehandeld
210	09-12-2021	5.1,2,e	Maatregelen bouwkeet Distelweg Iom 5.1,2,e / 5.1,2,e / 5.1,2,e bestellen	Open
216	19-01-2022	5.1,2,e	Overleg Inkoop en DAS gepland dd 02-05-2022 DAS en thermisch reinigbare grond	Afgehandeld
	30-03-2022		Overleg RWS Bodem+ heeft plaats gevonden d.d. 07-04-2022.	Afgehandeld
	20-04-2022		Uitkomst: opstellen pva uitvoering voor akkoord afspraken met Bodem+	Afgehandeld
217	19-01-2022 30-03-2022	5.1,2,e	Aanschaf e-noses in werking zetten 5.1,2,e en bedrijf stellen aanbeveling op voor aanschaf extra e-noses 11/5 HVK-overleg ingepland op 30/5, hierin concrete afspraken maken over hoe nu verder.	Open
219	19-01-2022	5.1,2,e 5.1,2,e	Gronddepots Keuren depots(indicatief ihkv hergebruik BSLH) in uitvoering. De eerste resultaten zijn reeds binnen. 11/5 5.1,2,e wil met OD afspraken dat huidige keuringen op kavel 39 voldoende zijn voor het toepassen in kavel 18/19 en daar niet meer gekeurd hoeft te worden.	Open
224	03-02-2022	5.1,2,e	Vrijgave budget uitvoeringsfase Vrijgaveformulier is ingediend. In afwachting van akkoord.	Afgehandeld
225	03-02-2022	5.1,2,e	Bekijken risicodossier en inplannen risicosessies Update risico sessie ingepland 29-04-2022	Open

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
			11/5 5.1,2,e stemt nieuwe overlegdatum met 5.1,2,e af.	
227	03-02-2022	5.1,2,e	Bouwkundige opname kavel 46 5.1,2,e vraagt aan 5.1,2,e / 5.1,2,e of zij bouwkundige opname hebben gemaakt van kavel 46 Dit moet nog bekeken worden en plaatsvinden voordat we in uitvoering gaan. 11/5 Nog geen reactie op status kavel 46	Open
230	03-02-2022	5.1,2,e	Flora en fauna scan en contact GGD - Nesten worden beschermd en gemonitord. - Aandachtspunt blijft depots en oeverzwaluw	Afgehandeld
234	03-02-2022	5.1,2,e	Verwijderen stadsnomade en bootje - Bebordingsplan is opgesteld door nautisch beheer. Uitvoering afstemmen wie gaat plaatsen. - Vergunning aanvragen door Markus voor beunbakken langer dan 6om. 5.1,2,e zet dit in mail en deelt dit.	Open
239	24-02-2022 30-03-2022	5.1,2,e Allen	Document EMVI-boeteclausules Overeenkomen met Markus vóór de start van de uitvoering Anders in klein comité gezamenlijk vaststellen en later bespreken met Markus. 5.1,2,e plant hiervoor iets in, om ze vast te stellen 11/5 5.1,2,e wil dit op 30/5 met Markus bespreken	Open
240	30-03-2022	5.1,2,e	Aanpassen Raamsaneringsplan Dit moet meegenomen worden in de planning en gemeld worden aan het OD. Dit moet tijdig gedaan worden en geen conflict worden.	Open
~~241~~	~~30-03-2022~~	~~5.1,2,e~~	~~Vergunning kadastraal stukje JvH kanaal~~ ~~Vergunning aanvragen voor kadastraal stukje JvH kanaal~~	~~Open~~
242	30-03-2022	5.1,2,e 5.1,2,e	Factor C-document 5.1,2,e informeert bij 5.1,2,e of 5.1,2,e tijd heeft voor het Factor C-document. In de gaten houden dat 5.1,2,e dit te zijner tijd oppakt.	Open
243	30-03-2022	5.1,2,e	Hekken kavel 39 N.a.v. openbreken hekken: vastlassen of anti-dievenbeugels: 5.1,2,e overlegt met Markus of zij dit op kunnen pakken en komt hierop terug bij 5.1,2,e	Afgehandeld
244	11-05-2022	5.1,2,e	Beschikbaar komen danwanden Overhoeks (oktober) 5.1,2,e neemt hierover contact op met 5.1,2,e	Open
245	11-05-2022	5.1,2,e 5.1,2,e	Exacte positie damwand voor bepalen hoeveelheid vrijkomend slib Hierover overleggen.	Open
246	11-05-2022	5.1,2,e	Verwijderen k&l binnen en buiten hekken K&L buiten hekken worden verwijderd door	Open

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
			Liander, hiervoor op tijd meldingen doen en MKB regelen. Is deze grond vervuild en kan dit zomaar verwijderd worden. K&L binnen hekken verwijderd door Markus, tekeningen in bestek. 5.1.2,e stelt mailtje op richting Markus met cc aan 5.1.2,e	
			Aandachtspunten	
			Vergunningen Vergunningen op orde hebben	
			BLBI BLBI checken, zijn de stukken akkoord?	
			Nutspartijen - Planningen afstemmen met nutspartijen - Wij verwijderen kabels en factureren Liander hiervoor (5.1.2,e) - 5.1.2,e stuurt mail Liander hierover door aan 5.1.2,e	
			In bepaalde periode geen trillingen voor kerstuitstalling Koopman Hier rekening mee houden	
			AFGEHANDELDE ACTIEPUNTEN Voor voorbereidingsfase zie notulen d.d. 30-03-2022	