From [redacted]@countcooper.nl>
Subject **Re: Uitvoeringsplanning Herengracht 02 bespreken**
To [redacted]@beensgroep.nl>, [redacted]@beensgroep.nl>, [redacted]@amsterdam.nl>, [redacted]@countcooper.nl>, [redacted]@beensgroep.nl>, [redacted]@kokvandenheuvel.nl>
Cc [redacted]@beensgroep.nl>, [redacted]@beensgroep.nl>
Date May 8, 2026, 1:08:41 PM CEST

Dag iedereen,

Ter voorbereiding op de sessie van aankomende 4 juni hier alvast de nieuwe versie van de uitvoeringsplanning. De documenten die erbij horen zijn. Deze mail komt vroeg vanwege mijn vakantie. Ik ben dinsdag 26 juni weer aan het werk.

- De planning in primavera: HGR2-8.16.02-PLA-Uitvoeringsplanning 2.2.pdf
- De powerpoint met de planning summary: Planning Summary v2.2.pptx

Veranderingen:

- Noodconstructie is naar voren gehaald in tijd, en wordt gedaan door het grote ponton. Dit wordt gedaan na de sloop.
- Er zijn twee buffers toegevoegd:
  - 1 week na activiteiten prefab
  - 3 weken na activiteiten oud trafo gebied
- De demobilisatie van het klein ponton is na de afbouw geplaatst
- De eerste activiteit van het tweede, grote ponton zal het ketenpark verplaatsen zijn zodat de riolering kan worden vervangen in vak 11.

Nog niet veranderd:

- We zien nog een kans zien voor optimalisatie wat betreft het omdraaien van de werkrichting van de activiteiten damwanden en sloop, hierdoor zou eventueel de noodconstructie eerder in tijd gesloopt kunnen worden. Of dit plantechnisch en logistiek mogelijk is willen we graag bespreken in de sessie.

Kritieke pad:
Het kritieke pad loopt over de activiteiten:
Vrijmaken kade > damwanden plaatsen > sloop > noodconstructie slopen > palen boren > palen afbranden + afwerken + afwerken > maken oud trafo gebied > afbouw 2 > riolering zuid > maaiveldinrichting zuid > opleverdossier.

Resultaat:
De GEU is verplaatst naar 8 januari 2029. Dit is ongeveer anderhalve maand (min kerstvakantie) later dan de vorige versie. Dit komt door de buffer op kade gebied oude trafo van 3 weken en het eerder uitvoeren van de noodconstructie met het grote ponton. (2 weken). Vanwege het wisselen van materieel op het ponton is er nog een week bijgekomen.

Indien je alvast punten wil bespreken voor in de sessie, hoor ik het graag. Stuur me dan even apart een berichtje, mijn contactgegevens staan hieronder.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Beens Groep Count & Cooper

(: [redacted]
*: [redacted]@countcooper.nl
": www.countcooper.nl

Beens Groep en Count & Cooper voeren samen de SOK Kademakers uit
Bezoekadres: Coenhavenweg 12, Amsterdam
Postadres: Beens Groep, Postbus 6, 8280 AA Genemuiden

Van: [redacted]
Verzonden: donderdag 23 april 2026 09:34
Aan: [redacted]@kokvandenheuvel.nl>; [redacted]@countcooper.nl>; [redacted]@beensgroep.nl>; [redacted]@beensgroep.nl>; [redacted]@amsterdam.nl>; [redacted]@beensgroep.nl>
CC: [redacted]@beensgroep.nl>; [redacted]@beensgroep.nl>
Onderwerp: Uitvoeringsplanning Herengracht 02 bespreken
Wanneer: donderdag 4 juni 2026 08:00-10:00.
Waar: Coenhavenweg 12

Deze sessie wordt belegd om vanuit BeensCC de conceptuele uitvoeringsplanning toe te lichten. In deze sessie gaan we deze uitgebreid bespreken en kan hier feedback op gegeven worden.

Microsoft Teams-vergadering

Deelnemen: https://teams.microsoft.com/meet/341419415215187?p=hAMsR1oqoVCyRSOupK

Vergadering-id: 5.1, 2, i

Wachtwoordcode:

Heeft u hulp nodig? | Systeemreferentie

Deelnemen op een apparaat voor videovergaderingen

Tenantsleutel: 5.1, 2, i

Video-id: 5.1, 2, i

Meer informatie

Voor organisatoren: Vergaderopties
