Project Oostbrug - Integraal Basis planning Oostbrug - *ter vaststelling in OSF 2025-03*

Update 24/10/'25

Kritieke pad in relatie tot Input tbv Definitienota gereed (1 Juni 2026) & Definitiebesluit (15 APRIL 2027)

Baseline in relatie tot vorige versie (April)

#	Activity ID	Activity Name	Planned Duration	Start	Finish	Delta tov BL 10/04	BL Start (10/04)	BL Finish (10/04)
58	RIS????	RIS?????: besluitvorming Uitvoeringsbesluit loopt uit	0d	24-Apr-28	24-Apr-28	-86d	24-Dec-27	24-Dec-27
59	Beeldkwaliteitsplan		251d	7-May-27	21-Apr-28	-40d	12-Mar-27	23-Dec-27
60	PM-1430	College geeft Beeldkwaliteitsplan vrij voor ter visielegging	0d	7-May-27		-36d	12-Mar-27	
61	PM-1440	Beeldkwaliteitsplan ter visie	30d	7-May-27	18-Jun-27	-36d	12-Mar-27	26-Apr-27
62	PM-1450	Verwerken zienswijzen op Beeldkwaliteitsplan	30d	21-Jun-27	30-Jul-27	-40d	26-Apr-27	7-Jun-27
63	PM-1500	Raad stelt Beeldkwaliteitsplan vast (samen met Uitvoeringsbesluit)	0d		21-Apr-28	-75d		23-Dec-27
64	Projectbeheersing		755d	2-Jun-25 A	21-Apr-28	-44d	1-Apr-25	15-Oct-27
65	Projectbeheersing		755d	2-Jun-25 A	21-Apr-28	-44d	1-Apr-25	15-Oct-27
66	PB-1400	Definitiebesluit: Actualisatie planning/risico dossier/raming (SES topeisen t.b.v. definitiel	47d	3-Nov-25	20-Jan-26	-80d	16-Jun-25	11-Jul-25
67	PB-1750	VJN 2026 / (gelijk aan VGR Commissie 26/'11)	0d		26-Nov-25	-18d		3-Nov-25
68	RIS-0038	RIS-0038: Er wordt onvoldoende dekking gevonden (ook bij Definitienota)	73d	29-May-26	9-Sep-26	-149d	3-Nov-25	3-Nov-25
69	PB-1790	Indicatief: Coalitie-akkoord '26 (eind mei '26)	0d		29-May-26*			
70	PB-1530	Uitvoeringsbesluit: Actualisatie planning/risico dossier/raming (SES 90% t.b.v. uitvoering	40d	11-May-27	6-Jul-27	-135d	14-Oct-26	8-Dec-26
71	PB-1660	Contract: Actualisatie planning/risico dossier/raming (SES 100% t.b.v. contract)	40d	14-Sep-27	8-Nov-27	-135d	2-Feb-27	30-Mar-27
72	SSK raming		168d	1-Oct-25	22-May-26			
73	Tussentijdse raming		53d	1-Oct-25	12-Dec-25			
74	PB-1480	Bouwstenen tbv tussentijdse raming gereed	33d	1-Oct-25	14-Nov-25			
75	PB-1500	Opstellen tussentijdse raming tbv interne review	10d	17-Nov-25	28-Nov-25			
76	PB-1520	Doorlopen review (Haskoning en IB)	5d	1-Dec-25	5-Dec-25			
77	PB-1610	Verwerken reviewcommentaar en raming definitief maken	5d	8-Dec-25	12-Dec-25			
78	Definitieve raming		40d	30-Mar-26	22-May-26			
79	PB-2720	Opstellen definitieve integrale kostenraming (SSK) (obv SO-RO Fase 3)	10d	30-Mar-26	10-Apr-26			
80	PB-2740	Interne review	10d	13-Apr-26	24-Apr-26			
81	PB-2750	Externe review	10d	27-Apr-26	8-May-26			
82	PB-2730	Review verwerken in boekje Definitienota - SSK raming DEFINITIEF	10d	11-May-26	22-May-26			

