BRAAMS BV
WATERBOUWKUNDIGE WERKEN
AMSTERDAM
AANNEMINGSBEDRIJF
VCA **
ISO 9001

Postbus 48
1120 AA Landsmeer
Werf:
Noordhollands Kanaaldijk 106 b
1121 NZ Landsmeer

T [020] 633 43 57
M [06] [redacted]
E info@braamswaterbouw.nl

11-6-2020

Afrekening / kosten opstelling voor het weghalen en tijdelijk opslaan van het Dankbaarheidsmonument te Amsterdam

Vooronderzoek en voorbereiding voorafgaand aan werkzaamheden	€	10.1.c
Besprekingen / overleg / vooropname / organisatie / foto-film opname buiten en binnenzijde het monument	€	
Los halen en verwijderen natuursteenonderdelen van plateau rond monument	€	
Optassen pallets, laden / lossen van platen en onderdelen natuursteen van plateau (inclusief leveren 10 pallets) , transport naar de werf en transport naar Tienhoven (Meesters in)	€	
Inrichten werkterrein aanvoer keet en materieel	€	
	€	
Ontgraven en uitvlakken grond rond monument en stellen stalconplaten voor oplegging stalen balken incl. mobiele kraan en aan, afvoer en transport kraan en stalconplaten		
Slopen sleuven in fundering-verwijderen en oude werkvloer - aanbrengen stalen HEB 240 en koppelplaten onder monument	€	
Boren 32 gaten met diamant door bestaande vloer voor koppelen stalen balken en aanbrengen draadend M24 (incl. leveren 32 draadend 3m1 met bevestiging middelen)	€	
Huur stalen rijplaten en opbouw 50 m1 bouwweg voor transport monument incl. transport	€	
Monument uitvullen en inpakken met houten balken	€	
Transport, inhijsen, aanbrengen en opbouwen stalen boven frame met HEB 400 en hulp constructie, aanbrengen vijzels en koppelen met onder platen en balken	€	
Door zagen gehele betonnen vloer rond monument en sleuven slopen t.b.v. stalen balken uithijsen	€	
Opvijzelen en stutten monument	€	
Klaar maken voor transport en inrichten tijdelijke opstelplaats	€	
Regelen, aanvragen en leges vergunningen	€	
Kleinmateriaal, zagen h.h. wiggen en h.h. stop materiaal	€	
Opruimen werkterrein, afvoer keet en materiaal	€	
Verwijderen en afvoeren rijplaten baan	€	
Huur tijdelijke opslag, stalen onderdelen en gecertificeerde hijsogen van staal frame t/m week 34	€	
Aanvraag, leges, vergunningen en ontheffingen	€	
Kraan, dieplader, verkeersbegeleiding transport, ophijsen, plaatsen op tijdelijke opstelplaats op zondag 24 mei van het monument	€	
Maken en leveren hijsplan, werkplan en draaiboek	€	
Subtotaal	€	
alg. kost /winst & risico / uitvoeringskosten	€	
Totale afrekening excl. btw	**€**	