Rapport

Installeren, repareren, onderhouden en in bedrijfstellen van een gasverbrandingstoestel (t/m 130 kW nom. belasting)

Gegevens

☐ eigenaar / ☐ opdrachtgever van de installatie

Naam			
Adres	Bardesteeg [redacted] 5.1, 2, e		
Postcode	1012 BV	Plaats	Amsterdam
Telefoon			
E-mail			

Gegevens van de installateur

Naam	Installatie- en Loodgietersbedrijf J&P		
Adres	Coenhavenweg 6A		
Postcode	1013 BL	Plaats	Amsterdam
Telefoon	0204867538		
E-mail	info@jenploodgieters.nl		
Certificaatnummer	K-0217738/2		
Merk en type gasverbrandingstoestel	Remeha edenta 258		
Bouwjaar	2015		
Bijzonderheden			

☐ Nieuw ☐ In contract name ✓ Bestaand ☐ Woning ☐ Utiliteit ☐ Individuele rookgasafvoer

☐ Collectieve rookgasafvoer (CLV) ☐ Aardgas ☐ Propaan/Butaan Toestel geïnstalleerd als type ☐ A ☐ B ☐ C

Controle volgens de Techniek Nederland 10 controlepunten, voorschriften fabrikant, het nieuwe beugelen en NPR 3378.

1. Opstellingsruimte/plaats gastoestel	In orde	ja	nee	n.v.t.
1.1 **Ruimteluchtmeting op CO (lager dan 5 ppm):**		✓		
Meetinstrument, merk, type	euro inoex			
Serienummer	034606912			
Kalibratie geldig tot	13-2-26			
Persoonlijke CO monitor, merk, type	~~[illegible]~~ euro inoex			
Serienummer	01244604459			
Meetwaarde 0 (ppm) < 5 = in orde, > 5 = uitschakelen, > 20 = buiten bedrijf stellen + melden		✓		
1.2 Opstelling/montage/ventilatie/brandveiligheid/bereikbaarheid toestel gecontroleerd en in orde bevonden (installatievoorschrift fabrikant, NPR 3378 sectie opstelplaatsen en opstellingsruimten)		✓		
1.3 Luchttoevoer- en afvoer is gecontroleerd en in orde bevonden (NPR 3378, sectie gastoestellen en opstellingsruimten)		✓		
1.4 Indien ruimteluchtmeting CO > 5 ppm. Controle onderdruk door ventilatieapparatuur. Vaststellen juiste stromingsrichting rookgas (NPR 3378 sectie afvoersystemen)		✓		

© Techniek Nederland, 12 december 2022

Techniek Nederland

www.technieknederland.nl

2. Verbrandingstoestel (montage en onderhoud)	ja	nee	n.v.t.
2.1 Gastoestel is geïnstalleerd en in bedrijf gesteld volgens installatievoorschrift fabrikant	✓		
2.2 Onderhoud uitgevoerd volgens onderhoudsvoorschrift fabrikant	✓		
2.3 Meting branderdruk, volgens waarden fabrikant	✓		

gasvoordruk, statisch (mbar) 29.8
gasvoordruk, dynamisch (mbar) 25,6

Meetinstrument, merk, type euro inoex
Serienummer 03460912
Kalibratie geldig tot 13-2-26

2.4 Meting verbrandingsgassen ✓

Wettelijke CO waarden niet hoger dan;
- type A, afvoerloos toestel: 50 ppm
- type B, open toestel met afvoer: 200 ppm
- type C, gesloten toestel: 400 ppm
Fabrikantwaarden kunnen lager zijn, niet hoger

CO waarde, vollast (in ppm) 63
laaglast (in ppm) 13
CO_2 waarde, vollast (vol. %) 8.9
laaglast (vol. %) 8.1
O_2 waarde, vollast (vol. %) 5.0
laaglast (vol. %) 4,6

Meetinstrument, merk, type euro inoex
Serienummer 03460912
Kalibratie geldig tot 13-2-26

2.5 Meting verbrandingslucht toevoer op CO/CO_2 (bij concentrische individuele- en collectieve (CLV) systemen) (max. 1 % CO_2 rookgasrecirculatie) ✓

3. Rookgasafvoer en verbrandingsluchttoevoer	In orde	ja	nee	n.v.t.
3.1 Nieuwe rookgasafvoer en verbrandingsluchttoevoer met nieuw gastoestel geïnstalleerd, zo niet, reden				✓
3.2 Montage rookgasafvoer en verbrandingsluchttoevoer volgens installatievoorschrift fabrikant, (NPR 3378 sectie afvoersystemen) zo niet, reden:		✓		
3.3 Uitmondingsplaats rookgasafvoer, goede werking en afstand t.o.v. ventilatie-openingen (NPR 3378 sectie uitmondingen)		✓		
3.4 Rookgasafvoer/verbrandingsluchttoevoer, uitvoering parallel of concentrisch (doorhalen wat n.v.t. is)		✓		
3.5 Collectieve rookgasafvoer, bewijs aanwezig waaruit blijkt dat de gezamenlijke rookgasafvoer gecontroleerd en veilig is (geschiktheidsverklaring)? Zo niet, dan CO melder adviseren (punt 4.5 en 4.6)				✓
3.6 Aansluiting op collectieve rookgasafvoer in schacht, met brandmanchet (bij kunststof aansluitleidingen)				✓

4. Documentatie en informatie	ja	nee	n.v.t.
4.1 Gebruiksvoorschrift(en) gastoestel(len) aanwezigheid gecontroleerd. Indien ontbreekt, klant daarop gewezen.	✓		
4.2 Toelichting gegeven op gebruik, bediening en noodzaak tot controle en onderhoud	✓		
4.3 Onderhoudsovereenkomst aangeboden/overeengekomen			✓
4.4 Afwijkingen geconstateerd. ☐ maatregelen getroffen ☐ maatregelen geadviseerd			
4.5 CO melder geadviseerd bij afvoerloze (type A) en open toestellen (type B). Ook bij ontbreken van een 'geschiktheidsverklaring' collectieve rookgasafvoer			✓
4.6 Onderzoek collectieve rookgasafvoer geadviseerd (NPR 3378 deel 45, sectie afvoersystemen)			✓
4.7 Opdrachtgever geïnformeerd over waterzijdig inregelen bij vervanging cv-ketel	✓		
4.8 In bedrijf gesteld. Ruimteluchtmeting op CO. Meetwaarde 0.0 ppm (< 5 ppm = in orde)	✓		
Gemeten met: ☐ Rookgasmeter ✓ Persoonlijke CO monitor			
4.9 Sticker *'gecontroleerd'* ingevuld en aangebracht op toestel	✓		

Opmerkingen/afwijkingen/getroffen maatregelen en adviezen:

Ondergetekende verklaart het bovenstaande naar waarheid te hebben ingevuld

Naam	5.1, 2, e
Datum	
Handtekening	5.1, 2, e
Firmanaam	Installatie en loodgietersbedrijf J&P
Voor ontvangst	Eigenaar / Opdrachtgever