Gemeente Amsterdam

Bezoekadres
Weesperstraat 430
1018 DN Amsterdam

Postbus 12693
1100 AR Amsterdam
Telefoon 14 020
amsterdam.nl/ingenieursbureau

Notulen

Van	5.1.2,e 5.1.2,e @amsterdam.nl, 5.1.2,e
Datum	20 januari 2021
Ons kenmerk	
Vergadering	7 januari 2021 Via MS Teams
Aanwezig	5.1.2,e (voorzitter), 5.1.2,e 5.1.2,e 5.1.2,e 5.1.2,e 5.1.2,e 5.1.2,e (notulen)
Afwezig	5.1.2,e
Kopie aan	

Onderwerp: IB Projectteam Overleg Sanering Kavel 39

Actie	Omschrijving
	1 Opening/mededelingen
	5.1.2,e opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
	Mededelingen - Dit overleg (**IB** Projectteam Overleg Sanering Kavel 39) heeft vanaf nu tot doel om het bestek af te ronden. Op een gegeven moment moet er een 'kernteam uitvoering' voor het project opgezet worden, waarvan 5.1.2,e en iemand van G&O ook deel uit zullen maken. - PMB gaat zich in een eigen overleg van Kavel 39 bezighouden met gronduitgifte, kavelpaspoorten opstellen, enz. 5.1.2,e is ook deelnemer aan dit overleg. - Voorstellen 5.1.2,e Is op 4/1 gestart als specialist/adviseur bodem. 5.1.2,e is een naaste collega van 5.1.2,e en zal op termijn 5.1.2,e vervangen. De eerste tijd zal 5.1.2,e zich de processen eigen maken t.a.v. de bodemvisie van de gemeente Amsterdam. 5.1.2,e
	2 Notulen en actielijst vorige vergadering
	Notulen Pagina 4: - De omgevingsdienst -> actie 5.1.2,e - Bestekstekeningen voor ??? 5.1.2,e telefonisch contact opnemen.
	5.1.2,e heeft hen eind vorig jaar gebeld. Zij gaan een dubbelcheck doen op het

Actie	Omschrijving
	aanbrengen van substraten in de ondergrond. Bij de Asterweg is een in-situ sanering van Plot C gelukt door Bio Soil (Kaap Noord). 5.1,2,e deelt dit onderzoek met 5.1,2,e
Actie 91	5.1,2,e neemt weer contact op met Groundwater Technology over het rapport van
Actie 92	Antea met advies.
	GT zit op de in-situ kant, 5.1,2,e denkt niet dat zij een hoofdaannemersrol zullen pakken. Wat gaat het toevoegen van een nieuwe partij betekenen qua tijd en geld? Het gaat om een check op hetgeen Antea heeft gedaan. Qua tijd kan het parallel lopen. Als er iets gewijzigd moet worden, dan is hier nog wel tijd voor.
	5.1,2,e Inderdaad wordt er een check gedaan, we moeten bekijken in hoeverre we GT niet benadelen in een verdere deelname aan het werk.
	5.1,2,e Je mag geen product voorschrijven in een bestek. Je moet omschrijven wat het minimaal moet doen. Dit zou kunnen betekenen dat we niet een product voorschrijven maar aan GT vragen of het product dat in het bestek staat resultaat heeft. 5.1,2,e Je mag wel zeggen dat dit product het enige is dat werkt en dat je wilt hebben. Antea wil Slow Oxygen Release Compound toepassen, 5.1,2,e vraagt zich af of dit wel het juiste product is.
Actie 93	5.1,2,e gaat bekijken hoe dat in andere projecten is voorgeschreven. 5.1,2,e en
Actie 94	5.1,2,e zoeken op de aanbestedingskalender naar substraten.
Actie 95	5.1,2,e gaat na bij Antea welke producten er zijn en hoe je functioneel omschrijft dat er maar 1 product is dat werkt.
	<u>Actielijst</u> 82 Niet voor dit overleg. Gisteren uitsluitsel gehad OD, samenvoeging depots mag alleen onder de vleugels van de grondbank. Als je partijen zand klasse industrie bij elkaar wilt zetten tot samengestelde partij, dan onder de vlag van de grondbank. In tijdelijke toepassing in ontgraving om aan te vullen hoeft dit niet via grondbank. 5.1,2,e wanneer is het toepassing, alvast neerleggen om setting op gang te brengen. 5.1,2,e via OD dan is het transparant. 5.1,2,e T.z.t. weer met de grondbank te zitten. 5.1,2,e heeft mail voor OD, alle grond samenstellen daar akkoord voor geven. Aannemer verplaatst de grond. MKB zit hier ook bij, controlemogelijkheden. 5.1,2,e eenduidig communiceren, met dezelfde en de juiste termen. Dit wordt straks aan uitvoerend team meegegeven.

Open	Afgehandeld	Naar ander overleg PMB
64, 68, 76, 81, 84	75, 78, 86, 87, 88, 89, 90	73, 83, 85

3 Stedenbouwkundige uitgangspunten (R&D)

Dit agendapunt is niet besproken.

4 Planning (trekker 5.1,2,e)

Actie	Omschrijving
	Planning - Nu uitvraag voor DAS voorbereiden. Transport grond vrijlaten aan aannemer. Transportlocatie nog niet bekend. In procedure op moment dat selectie bekend is, je weet waar het heengaat. ABT heeft gezegd voordat ze bestek gaan beoordelen afzetlocatie bekend moet zijn. 5.1,2,e Aan ABT een fictieve afzetlocatie opgeven. 5.1,2,e Vrije keuze afzetlocatie door afnemer is vastgelegd. 5.1,2,e wat gaan we fictief opnemen: 5.1,2,e Aantal Nauerna en Eemshaven meenemen. 5.1,2,e Definitieve locatie moet bekend zijn omdat deze zwaar meegerekend wordt bij EMVI. 5.1,2,e Stort gaat via Nauerna en Eemshaven is dan reiniging. - Beschikking saneringsplan afgerond. - BLBI melding gereed zijn op 22/1. 5.1,2,e hier aandacht voor 5.1,2,e - Wenstraceprocedure afgerond - Omgevingsvergunning damwand. 5.1,2,e notitie hiervoor gemaakt, damwand 2 m uit. Volgende week terugkoppeling over. Op 17/1 PMB, G&O, R&D akkoord over uitvoering, dan omgevingsvergunning aanvragen. Qua planning 25/1 nog steeds haalbaar. 5.1,2,e vraagt hem zelf aan of 5.1,2,e - 5.1,2,e bodem aanvraag MKB, start op 4/1: onduidelijkheid vanuit het IB of we MKB laten certificeren. 5.1,2,e past notities aan, voor komend MT. Wachten wat in MT besloten wordt. Doorlooptijd of we het zelf gaan doen of uitbesteden aan markt: moet uitgebreide aanbesteding van 4 a 5 maanden zijn. 5.1,2,e Geen gebruik maken van raamcontract Noord. 5.1,2,e Kan theoretisch, maar je trekt snelle wissel op contract. 5.1,2,e We zijn nu nog op tijd, in week 3 gaan we besluiten welke route we gaan lopen, aanbesteding doorlopen voor MKB. 5.1,2,e Wordt in besluit 5.1,2,e nog iets gezegd over analyses? 5.1,2,e Ja. Bestek - Afronden bestekstekeningen. 5.1,2,e zo goed als af, af en toe verfijnen met kleine dingen. 5.1,2,e zet alle tekeningen in de juiste map. 5.1,2,e stuurt linkje rond dat mensen naar tekeningen kunnen kijken en dat er controle op uitgeoefend kan worden. Bestekstekeningen beoordelen. - Bestel zelf: 5.1,2,e gisteren begonnen met bemalingsplan en saneringsplan. Aanpassen en bijwerken. Wordt steeds completer. 5.1,2,e heeft damwand gemaakt. - 5.1,2,e Qua planning zou bestek al voor 80% klaar moeten zijn. 5.1,2,e Staat nu op eind januari. - 5.1,2,e mist nog steeds een aantal onderdelen, concept deze week reactie en aan Antea, dan definitief maken. - 5.1,2,e komende week peilbuizen Antea probleem ijzer en kalkafzetting te onderzoeken. - 5.1,2,e Wordt er vanuit het bestek ook contact gelegd met 5.1,2,e ? 5.1,2,e heeft dit bij 18/19 wel gedaan met 5.1,2,e en 5.1,2,e 5.1,2,e gaat ook kijken naar het bestek. 5.1,2,e Wie gaat directievoerder worden? 5.1,2,e is toezichthouder. 5.1,2,e kijkt meestal mee vanuit directierol, niet duidelijk of 5.1,2,e dit gaat worden. Nog geen duidelijkheid over directievoerder wie dat wordt. - 5.1,2,e 18/19 veel verschillende afvalstromen. Heijmans heeft geen rekening

Actie	Omschrijving
	gehouden met acceptatiekosten. Handig om dit op te nemen in het bestek van Kavel 39. Bijwerken in de planning. - Tenderboard: Vlak voor de kerst Inkoopstrategie vaststellen en door naar Tenderboard. In nieuwe organisatie op 26/1 in nieuwe kernteam en daarna naar Tenderboard toe. Alle andere stukken en 80% versie bestek en inschrijvingsleidraad en selectieleidraad ook gereed zijn.
Actie 97 **Actie 98** **Actie 99**	- Inkoopstrategie: 5.1,2,e stuurt deze door aan 5.1,2,e Keuzes hierin belangrijk voor bestek. 5.1,2,e en 5.1,2,e gaan hier samen naar kijken dat het goed in het bestek komt te staan. AI nummer moet nog aangevraagd worden door 5.1,2,e 5.1,2,e stuurt Inkoopstrategie zoals die nu is rond. Versie 17/18 december. - Afspraak Tenderboard 7 dagen van tevoren inleveren. Wat ontbreekt er nog: V&G plan, damwandberekeningenrapport is definitief en is er, zuiveringsplan is al gewijzigde versie van. 5.1,2,e voor de kerst rondgestuurd met verzoek om deze week reactie op te geven. Antea dan volgende week rapport definitief maken. - Zuiveringsinstallatie nog niet helemaal compleet. Bijlagen nog niet helemaal compleet. - Selectie- en gunningsleidraad moeten ook nog afgehandeld worden. Staan los van bestek. - 5.1,2,e Hebben wij op 26/1 bestek gereed? 5.1,2,e zegt dat het moet lukken. 5.1,2,e gaat Tenderboard nu plannen, met proceduretijden die erbij horen. - 5.1,2,e Toetsing bestek zou nu moeten plaatsvinden, plaatsvinden in week 3. - 5.1,2,e en 5.1,2,e vragen om dit te doen, vandaag bij hen inplannen. In week 3 80% bij hen neerleggen zodat zij mee kunnen kijken. - Week 3 is van 18 tm 22/1. - Week 4 naar Kernteam, dan tijd om opmerkingen te verwijderen. Op 29/1 80% versie klaar en doorsturen naar Tenderboard. - Directieraming: Staat los van Tenderboard en hoeft daar niet neergelegd te worden. Vanaf 29/1 doen, dit kost veel tijd. 5.1,2,e geeft aan 5.1,2,e door dat 5.1,2,e dit in week 5 kan gaan doen. - Selectiefase: 5.1,2,e gaat afstemmen dat dat document dan ook klaar is.
Actie 100	Volgend overleg 28/1 klaar. - 5.1,2,e plant mensen van de uitvoering in. - 5.1,2,e laat toets op nutriënten bespreekt met Antea hoe dit in verleden verwoord is in bestekken. Vraagt om voorbeeldje uigt bestek.
	5 Milieukundige onderzoeken / onderzoekstrategie (trekker 5.1,2,e)
	Dit agendapunt is niet besproken.
	6 Inkoopstrategie, marktverkenning, inkoopsessie met beslissers, inkopplan met raakvlakmanagement en technisch management, opstellen aanbestedingsleidraad (trekker 5.1,2,e)
	Net al over gehad
	7 Techniek, kavels en leidingen (trekker 5.1,2,e)

Actie	Omschrijving
Actie 101 **Actie 102**	In de komende week levert 5.1,2,e de eerste versies op van het V&G plan en meetprotocol. 5.1,2,e vraagt 5.1,2,e hoe ver 5.1,2,e is.
Actie 103	**8 Conditionering kavel (trekker 5.1,2,e)** Gronddepots Er is al goed inzichtelijk gemaakt welke depots we momenteel hebben liggen. Er zal een verschil zijn in de depots die er nu liggen en welke er aan het begin van het werk liggen. 5.1,2,e vraagt of de milieukundige van Kavel 18/19 een inventarisatie kan maken. 5.1,2,e een inventarisatie van alle lege ruimtes qua depot en wat er nu nog aankomt. Er komt nog een deel vanuit de Asterweg; 5.1,2,e wordt gevraagd om dit in kaart te brengen. Brug De brug komt deze maand achter de keet te liggen. Niet parallel aan de kade, maar haaks, omdat dit beter uitkomt met ontgravingen. Ecologisch werkprotocol voor het dempen van plassen Dit is nog niet gereed voor de totale sanering. Er moet bekeken worden wat er met kwik gedaan moet worden; dit is niet gevonden in een recent bodemonderzoek. De zuivering van Antea zou ook geschikt moeten zijn voor kwik.
	9 Omgevingsmanagement (trekker 5.1,2,e) Naar aanleiding van de waterbodem verontreiniging van het JvH-kanaal gaat 5.1,2,e een ankerverbod laten instellen, waarbij rekening gehouden wordt met Kavel 39 en Kavel 18/19. Op dit ankerverbod is geen ontheffing mogelijk. Boskalis ligt reeds in het JvH-kanaal, dit is met hen besproken. Heijmans houdt hier rekening mee en gaat geen spudpalen gebruiken.
	10 Financieel (trekker 5.1,2,e) Dit neemt 5.1,2,e verder op met 5.1,2,e
	11 Rondvraag 5.1,2,e meldt dat 5.1,2,e in de materie probeert te komen.

Actiepunten-/besluitenlijst

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
64	01-10-20	5.1,2,e	Aanleveren oplegger HIB	

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
			Aanleveren 5/11 oplegger voor bespreking HIB in Opdrachtgeversoverleg 10/11	
68	22-10-2020	5.1.2,e	Verwijderen objecten 5.1.2,e Opnemen in planning, zodat duidelijk is wanneer deze objecten verwijderd moeten worden. 5.1.2,e belt 5.1.2,e om dit op te helderen	
76	12-11-2020	5.1.2,e 5.1.2,e 5.1.2,e	Transportmogelijkheden grond 5.1.2,e schrijft notitie 5.1.2,e en 5.1.2,e bekijken mogelijkheden	
81	12-11-2020	5.1.2,e > 5.1.2,e	Tekeningen groenstrook Volgend jaar opleveren **Actiepunt even on hold, eerst bepalen wat ze gaan doen**	
82	12-11-2020	5.1.2,e	Opstellen plan samenvoegen depots Kavel 18/19 Opstellen plan samenvoegen depots Kavel 18/19 en aanbieden aan OD.	
84		5.1.2,e	Bespreken met Crux Plaatsen van de damwand 2m uit de huidige kade en de school op de bestemmingsplangrens, de damwand afbranden, basaltblokken onder water en het water tot aan de school. 5.1.2,e gaat bekijken met Crux of dit past en wat de mogelijkheden zijn.	
91	07-01-2021	5.1.2,e	Onderzoek in-situ sanering Plot C 5.1.2,e deelt dit onderzoek met 5.1.2,e	
92	07-01-2021	5.1.2,e	Contact opnemen met xx Technology Contact opnemen over rapport Antea met advies	
93	07-01-2021	5.1.2,e	Voorschrijven producten in bestek 5.1.2,e zoekt uit hoe producten bij andere projecten voorgeschreven wordt	
94	07-01-2021	5.1.2,e 5.1.2,e	Substraten op aanbestedingskalender Zoeken op aanbestedingskalender naar substraten	
95	07-01-2021	5.1.2,e	Bij Antea informeren Informeren bij Antea welke producten er zijn en hoe je functioneel omschrijft dat er maar 1 product is dat werkt. Vragen om voorbeeld uit een bestek	
96	07-01-2021	5.1.2,e	Link bestektekeningen doorsturen Link bestektekeningen doorsturen	
97	07-01-2021	5.1.2,e	Doorsturen Inkoopstrategie Inkoopstrategie sturen aan 5.1.2,e	
98	07-01-2021	5.1.2,e 5.1.2,e	Keuzes Inkoopstrategie verwerken in bestek Samen kijken of keuzes in Inkoopstrategie goed in bestek komen te	

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
			staan	
99	07-01-2021	5.1,2,e	Rondsturen Inkoopstrategie Stuurt Inkoopstrategie door zoals die nu is, versie 17/18 december	
100	07-01-2021	5.1,2,e	Inplannen mensen van uitvoering 5.1,2,e plant mensen uitvoering in	
101	07-01-2021	5.1,2,e	Opleveren V&G-plan en meetprotocol Eerste versies opleveren	
102	07-01-2021	5.1,2,e	Vragen 5.1,2,e hoe ver 5.1,2,e is 5.1,2,e vraagt 5.1,2,e hoe ver 5.1,2,e is	
103	07-01-2021	5.1,2,e 5.1,2,e	Inventariseren lege ruimtes depot Kavel 39 5.1,2,e vraagt milieukundige Kavel 18/19 voor maken inventarisatie depots wat er nog aankomt. 5.1,2,e vraagt 5.1,2,e om depots wat er nog aankomt vanuit Asterweg te inventariseren	