Van: [redacted]
Verzonden: woensdag 30 september 2020 14:44
Aan: '[redacted]'
CC: [redacted]
Onderwerp: RE: afstemming duikonderzoek Grimburgwal

Beste [redacted],

Sorry, door de drukte nog niet gereageerd maar hartelijk dank voor de update. Ik heb het intern al vast doorgegeven. We wachten jullie rapportage nog even af en zullen verdere aanpak voorbereiden.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Technisch Manager
Programma Bruggen & Kademuren

E [redacted]
T [redacted]

Gemeente Amsterdam
Weesperstraat 430, 1018 DN Amsterdam
www.amsterdam.nl/bruggenkademuren

Van: [redacted]
Verzonden: vrijdag 18 september 2020 18:36
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: RE: afstemming duikonderzoek Grimburgwal

Beste [redacted],
We hebben vandaag de inspecties rondom de Grimburgwal uitgevoerd.
Volgende week gaan we met de rapportage aan de slag.
[redacted], de navolgende info ook graag laten terugkomen in de rapportage.

Omdat sommige info wellicht nodig is voor (snelle) besluitvorming, hierbij alvast de belangrijkste punten.
GBW0101
Het oude (westelijke) deel bevat diverse openingen die niet gronddicht zijn en er zitten enkele scheuren in die minder dan 2 jaar oud zijn. Omdat de constructie verder in redelijke staat lijkt, bevelen wij aan om deze grondlekkages te dichten om te voorkomen dat op maaiveld verzakkingen ontstaan (waaronder van twee flinke bomen die daar staan). Ik schat dit op 4 dagen werk.

Het vernieuwde gedeelte ziet er op zich goed uit, de grondkering lijkt nu te bestaan uit een stevig plastic/zeil, dat echter op diverse plekken kapot is. Zijn er tekeningen van hoe dit herstel is uitgevoerd, zodat te beoordelen is of dit wel/niet zorgelijk is?

GBW0102, dit betreft vrijwel volledig de kolkwand. Deze bevat diverse scheuren, waarvan sommigen minder dan 2 jaar oud, 1 watervoerende scheur en 1 (minimaal) grondvoerende scheur. Nu (binnen 6 maanden) ingrijpen maakt dat dit nog heel lang mee kan. Zolang de doorvaart gestremd is voor (rond)vaart is hier zonder overlast injectie uit te voeren.

GBW0104
Als de later aangebrachte fundering (houten palen in betonvloer) slechts aan de voorzijde van de kade staat, ofwel als de oude fundering nog steeds actief onderdeel is van de dragende constructie, dan moet overwogen worden om ook dit gedeelte gelijk al te vervangen. Het staat zéker niet op instorten, maar als er ooit weer door de oudezijdsachterburgwal gevaren gaat worden (met bodemverlaging tot gevolg) dan wordt dit stukje wel kritisch. Als de aanpalende brug 218 binnen 5-10 jaar vervangen wordt is dat een ander mooi moment om GBW0104 mee te nemen.

Kade UvA:
Deels kolkwand. Westelijk deel is stevig gefundeerd, geen bijzonderheden. Oostelijk deel is ook stevig gefundeerd, maar het grondkerend scherm is slecht en op enkele punten lekkend. Wij bevelen aan om dit op korte termijn (liefst voordat tril-/heiwerkzaamheden voor het herstel gaan plaatsvinden) dicht te zetten middels 2mm RVS platen. Ik schat dit op 3 dagen werk. Omdat het 'slechts' de mes-groef-verbinding betreft, gaat deze constructie na uitvoering van dit herstel >20 jaar mee.

Met vriendelijke groet,
[redacted]

Zelf beroepsduiker worden?
Kijk op http://www.bc-opleidingen.nl voor jouw mogelijkheden!

Van: [redacted]
Verzonden: vrijdag 18 september 2020 12:50
[redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: RE: afstemming duikonderzoek Grimburgwal

Top, dankjewel!

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Technisch Manager
Programma Bruggen & Kademuren

E [redacted]
T [redacted]

Gemeente Amsterdam

Weesperstraat 430, 1018 DN Amsterdam
www.amsterdam.nl/bruggenkademuren

Van: [redacted]
Verzonden: vrijdag 18 september 2020 12:49
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: Re: afstemming duikonderzoek Grimburgwal

[redacted],
Ik heb het hier ter plaatse goed afgestemd met [redacted] We zullen het voortaan ook bovenlangs duidelijker vooraf aanmelden/afstemmen.

Vriendelijke groet,
[redacted]

Op 18 sep. 2020 om 09:59 heeft [redacted] <[redacted]> het volgende geschreven:

> Goedemorgen,
>
> Ondanks ieders goede bedoelingen lijkt het erop dat jullie duikwerkzaamheden soms niet helemaal goed met [redacted] zijn afgestemd. Ik wil voorkomen dat dit bij de Grimburgwal voor problemen zorgt. Zouden jullie daarom de planning van jullie duikonderzoek tpv de Grimbrugwal met [redacted] willen afstemmen? Dan zorgt [redacted] dat [redacted] goed geïnformeerd is hierover.
>
> Bij voorbaat dank en heel veel succes met het onderzoek!
>
> Met vriendelijke groet,
>
> [redacted]
> Technisch Manager
> Programma Bruggen & Kademuren
>
> E [redacted]
> T [redacted]
>
> **Gemeente Amsterdam**
> Weesperstraat 430, 1018 DN Amsterdam
> www.amsterdam.nl/bruggenkademuren

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer.

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer.