Gemeente Amsterdam

Bezoekadres
Weesperstraat 430
1018 DN Amsterdam

Postbus 12693
1100 AR Amsterdam
Telefoon 14 020
amsterdam.nl/ingenieursbureau

Notulen

Van	5.1,2,e Projectleider IB, 5.1,2,e @amsterdam.nl
Datum	5 oktober 2022
Ons kenmerk	
Vergadering	Via MS Teams/ Distelweg
Aanwezig	5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e (notulen)
Afwezig	
Kopie aan	
Onderwerp	IB Projectteam Overleg Uitvoering Sanering kavel 39

Actie	Omschrijving
	1 Opening/mededelingen
	5.1,2,e is misschien afwezig tijdens het volgende overleg op 26/10 en geeft dit zo snel mogelijk door aan 5.1,2,e zodat 5.1,2,e ervoor zorg kan dragen dat iemand anders notuleert.
	2 Vaststellen agenda, verslag en actielijst
	Actielijst 172 Afgehandeld We kunnen BLBI-vergunning voor de damwand aanvragen. Wachten op definitieve plan van de tijdelijke damwand. Definitieve plan tijdelijke damwand is er nu. Is er een melding of vergunning nodig? 5.1,2,e zoekt uit. Concept werkplan is binnen. Vergunning laad en lossen in voor Markus. Minder lang dan 26 weken bezig, geen vergunning nodig. Als je op een andere plek gaat overslaan, dan is er een vergunning nodig en zal die locatie toegevoegd moeten worden aan saneringsplan. Acceptanten via DAS die elders dienen te overslaan zijn hier zelf verantwoordelijk voor. Er is geen actie nodig, afgehandeld. 225 Open Eigen risicosessie gedaan, aannemer wil dit volgende week met ons doen op basis van hun eigen risicodossier. 5.1,2,e stemt met 5.1,2,e af wie hieraan deel moeten nemen. 227 Afgehandeld Uitgevoerd, gereed, rapport is binnen. Trillingsmeters opgehangen bij Koopman en gezondheidscentrum. Damwand komt langzaam richting Koopman. 234 Afgehandeld

Het Ingenieursbureau is bereikbaar met metro 51, 53 en 54 of met tramlijn 1, 7 en 19, halte Weesperplein.
Een routebeschrijving vindt u op www.amsterdam.nl/ingenieursbureau

Actie	Omschrijving
	242 Standaard open Omgevingsmanagement heeft te weinig uren. Nog steeds geen bouwbord. Communicatie naar omgeving is belangrijk. Bewonersbrief is op tijd verstuurd aan omwonenden. 5.1,2,e vraagt of 5.1,2,e de brief ook kan zien, inzake bodem. Alleen in brief op start en damwand gefocust. Bodem ook op tijd communiceren, aandachtspunt is wat je hierin gaat zetten. 5.1,2,e heeft uitvraag gedaan voor diverse meters en badges. Als offerte binnen is dan met GGD gaan zitten en communicatie hierin meenemen. Actie 5.1,2,e om afspraak in te schieten met GGD en 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e Binnen nu en anderhalve week is 5.1,2,e erbij, 5.1,2,e 246 Afgehandeld. 248 Open. Eerste 3 partijen zijn maandag gepubliceerd, vraag over chloride ook al gepubliceerd? Nee, dit is nog niet gebeurd. Wachten op inschrijvingen DAS. Actie 249 Afgehandeld Plan maken voor bemonstering, reduceren te nemen monsters. Gaan een voorstel voor maken gaat naar OD. Er komt nog een afspraak en er moet een akkoord komen op de manier en bemonsteringswijze hoe wij dit voorstellen. 5.1,2,e stelt dat door de uitvoering in de tent er een groter ontrgavingsvak ontstaat. Dus waarschijnlijk minder verschuivingen qua beunbak, elke grondsioort dient separaat ontgraven te worden. Maakt bemonsteren veel eenvoudiger. Buiten tent ontgraven uitdaging bemonsteraar. Is bemonsteraar fulltime nodig, buiten tent bemonsteraar meer nodig? Met iedereen bespreken, hoe zien we dit allemaal, hoe gaat aannemer graven? Tent komt in november. Markus heeft planning gedeeld, beunbakkenverhaal weten ze niet wat ze gaan doen. 5.1,2,e zegt dat ze grotere beunbakken neer willen leggen, groter dan afspraak Nautisch Beheer. 5.1,2,e wil niet groter dan 2000 ton. Concept rapportage RSK opstellen toevoegen aan actiepunt.
	3 Activiteiten uitvoeringsfase a. Damwand De uitvoering is gestart en er heeft op diverse plekken bemonstering plaats gevonden. Een verdachte spot nabij de zuivering is vrij gegraven en bemonsterd, schoon bevonden. In de 2e waterpartij bevinden zich zware metalen, de bemonstering is akkoord. De waterpartij is aangevuld, leeggepompt en vis(paling) is afgevangen. Er was een probleem met het plaatsen van de damwand in de variant die Markus voorstelde. De variant die nu uitgevoerd wordt is dat er zijschermen geplaatst worden, maar minder dan in bestek bedacht. Hierdoor ontstaan er grotere vakken om te ontgraven en kan er eventueel sneller ontgraven worden.
	4 Financieel a. Nog te ontvangen voorstel brandstof verbruik Markus Er zal een overleg ingepland worden over het voorstel voor het brandstof verbruik en de fluctuatie hierin. b. DAS uitvraag, update

Actie	Omschrijving
	De eerste 3 partijen zijn gepubliceerd in het DAS maandag 03-10-2022. Er is al een overleg ingepland om te bespreken wat er uit de uitvraag is gekomen. Er wordt verwacht dat er vanuit de reinigers vragen zullen komen over de partij stort, met name over de eis vanuit DAS dat de ontvangstlocatie definitief vergund moet zijn, plus de te treffen voorzieningen om de emissie van vluchtige stoffen tegen te gaan. Nauerna heeft dit niet. Wij zijn in de lead om tijd te reserveren om dit goed af te handelen. c. 1e termijn verwerkt De 1e termijn is verwerkt en getekend. Wij faciliteren de weekstaten voor Markus. Markus maakt geen gebruik van IBIS, er staat niet in het bestek dat zij dit moeten gebruiken. 5.1,2,e ontvangt de weekstaat van hen en vult dit in in IBIS en stuurt een nieuwe lege weekstaat aan Markus.
	5 Planning a. Onzekerheid ON afvoer grond in beeld De partijen grond die afgevoerd zouden worden naar 18/19, laten we nu op locatie en gaan we hergebruiken. Als wij de opdracht hebben verstrekt in DAS, dan is het onzeker hoe Markus dit gaat doen qua planning. Het risico van de tent en beunbakken blijft in de lucht hangen. 5.1,2,e geeft aan dat in het bestek staat dat er een termijn van 5 weken per beunbak wordt gehanteerd, hiermee moet Markus rekening houden. De 12 weken planning is nog niet ontvangen van Markus, de ATS van Markus is door ons afgekeurd, deze moeten we ook van hen ontvangen. 5.1,2,e gaat achter beide zaken aan.
Actie 250	
	6 Communicatie a. Capaciteitstekort Er is sprake van een capaciteitstekort bij omgevingsmanagement. De belangrijke stakeholders, zoals Koopman, doen wij zelf. De bewonersbrieven zijn op tijd verzonden. Markus wacht op het aanleveren van de tekst voor het bouwbord, dit komt niet van de grond bij communicatie vanwege een beperkt aantal werkuren. 5.1,2,e zegt dat 5.1,2,e dit wil vragen aan 5.1,2,e eigen communicatiemedewerker. Het capaciteitstekort bij omgevingsmanagement blijft een aandachtspunt als er straks zaken komen die meer aandacht vragen.
	7 Rondvraag 5.1,2,e Biedt aan om te helpen om zaken voor het bouwbord te regelen. 5.1,2,e laat weten als 5.1,2,e iets kan doen. 5.1,2,e Vraagt 5.1,2,e om de overlegtijd in te korten van 2 naar 1,5 uur.

Actiepunten-/besluitenlijst

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
			OPENSTAANDE ACTIEPUNTEN	
225	03-02-2022	5.1,2,e	Bekijken risicodossier en inplannen risicosessies Update risico sessie ingepland 29-04-2022 11/5 5.1,2,e stemt nieuwe overlegdatum met 5.1,2,e af. 22/6 Eerste risicosessie heeft plaatsgevonden , scoren risico's gepland op 12/7. 43/8 5.1,2,e deelt risico overzicht met personen die risico's beheren en met deze personen worden challenge gesprekken geïnitieerd en gevoerd door de risicomanager/adviseur 5.1,2,e .14/9 5.1,2,e stuurt 5.1,2,e een reminder hierover. Navragen bij Markus in bouwoverleg of zij in het bezit zijn van een eigen risico overzicht. 5/10 Markus wil komende week risicosessie houden aan de hand van hun eigen risicodossier. 5.1,2,e stemt af met 5.1,2,e wie hieraan deel moeten nemen. Standaard agendapunt bouwvergadering is onderwerp risico's	Afgehandeld Open Afgehandeld Open Afgehandeld
242	30-03-2022	5.1,2,e	Factor C-document 5.1,2,e informeert bij 5.1,2,e of 512e tijd heeft voor het Factor C-document. In de gaten houden dat 5.1,2,e dit te zijner tijd oppakt. 12/7 Overleg met 5.1,2,e i.v.m. Factor C en OM, hier zijn een aantal acties uitgekomen voor 5.1,2,e	Standaard Open
	24-08-2022	5.1,2,e	24/8 5.1,2,e vraagt wederom reminder over stavaza van tekst die op bouwbord geplaatst moet worden. Er zijn al afspraken gemaakt over communicatie naar omgeving. 14/9 Tekst bouwbord kan elk moment aangeleverd worden 5/10 Bouwbord staat nog steeds open. 5.1,2,e wil graag bewonersbrief zien, maar hierin staatniets over bodem. Bodem op tijd communiceren, aandachtspunt hierin is wat je hierover in brief gaat zetten.	
	05-10-2022	5.1,2,e	5.1,2,e plant overleg in met GGD en 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e en 5.1,2,e Binnen anderhalve week is 5.1,2,e nog aanwezig, 5.1,2,e	
246	11-05-2022	5.1,2,e	Verwijderen k&l binnen en buiten hekken K&L buiten hekken worden verwijderd door Liander, hiervoor op tijd meldingen doen en MKB regelen. Is deze grond vervuild en kan dit zomaar verwijderd worden. K&L binnen hekken verwijderd door Markus, tekeningen in bestek. 5.1,2,e stelt mailtje op richting Markus met cc aan 5.1,2,e 22/6 Buiten scope wordt separaat behandeld door Markus en mag geen invloed hebben op project. Verwijderen k&l in weg vindt na sanering plaats en heeft geen prio.	Open

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
			13/7 Dit zal plaats vinden in april/mei 2023	
248	24-08-2022	5.1,2,e	Prioriteit DAS uitvraag Uitvraag moet binnen 2 weken verzonden worden. Hiervoor moet een gesprek met Inkoop ingepland worden, waarvoor 5.1,2,e ook uitgenodigd zal worden	Afgehandeld
			14/9 Er is overleg geweest met Inkoop, uitvraag wordt opgesteld en nagekeken en hopelijk volgende week gepubliceerd worden	Afgehandeld
			5/10 Eerste 3 partijen zijn maandag gepubliceerd, wachten op inschrijvingen DAS.	Open
249	24-08-2022	5.1,2,e	Mpnsterneming en C-keuring - Overleggen met Markus hoe we de monsterneming van de loopband gaan uitvoeren	Afgehandeld
			- Overleggen met HVK-er wanneer iemand type C-keuring nodig heeft	Afgehandeld
			- Overleg inplannen met 5.1,2,e over extra assistentie in vorm monsternemer en spreekt kritieke momenten van dit project door. 5.1,2,e ook aanwezig bij dit overleg	Afgehandeld
	05-10-2022	5.1,2,e	Opstellen concept rapportage RSK Opstellen rapportage	Open
251	05-10-2022	5.1,2,e	12 Wekenplanning en aangepaste ATS van Markus Dit moet nog ontvangen worden, 5.1,2,e gaat hier achteraan	
			AANDACHTSPUNTEN	
			Vergunningen Vergunningen op orde hebben	
			BLBI BLBI checken, zijn de stukken akkoord?	
			Nutspartijen - Planningen afstemmen met nutspartijen - Wij verwijderen kabels en factureren Liander hiervoor (5.1,2,e) - 5.1,2,e stuurt mail Liander hierover door aan 5.1,2,e	
			In bepaalde periode geen trillingen voor kerstuitstalling Koopman Hier rekening mee houden	
			AFGEHANDELDE ACTIEPUNTEN Voor voorbereidingsfase zie notulen d.d. 30-03-2022	
			AFGEHANDELDE ACTIEPUNTEN Voor uitvoeringsfase	
172	24-02-2022	5.1,2,e 5.1,2,e	Vergunningen - Aanvragen BLBI-vergunning RWS voor damwand. 5.1,2,e neemt dit op met 5.1,2,e Kan pas gedaan worden als Markus een werkplan heeft.	Afgehandeld

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
			5/10 Al akkoord van RWS voor terugpompen water tussen tijdelijke damwand en kadeconstructie in kanaal. Nu loopt het via zuivering en dan lozen op kanaal.	
	24-02-2022	5.1,2,e	- 22/6 Concept-werkplan Markus ter beoordeling ontvangen. - Vergunning overslag, tijdelijke laad- en losvoorziening, vullen beunbakken voor Markus. Actie voor Markus. Staat post voor in bestek, 26 weken voor het verwijderen van de spot	
			De Wet Milieubeheer is vervangen door een andere wet, is hiervoor een vergunning voor tijdelijke zuivering nodig? en 2. Hebben we een omgevingsvergunning nodig voor de tijdelijke overslaglocatie korter dan een jaar? Acceptanten via DAS die elders dienen te overslan zijn hier zelf verantwoordelijk voor.	Afgehandeld
	16-09-2021	5.1,2,e	5.1,2,e stuurt print screen lijstje aan 5.1,2,e van vergunningen die voor k39 zijn aangevraagd en verleend en die aannemer nog moet aanvragen.	Afgehandeld
	24-08-2022	5.1,2,e	Addendum toevoegen aan Omgevingsplan, waarin de betekenis van de waardes toegelicht worden	Afgehandeld
	24-08-2022	5.1,2,e	Overleg inplannen met OD, waarbij GGD aanwezig is en waaraan 5.1,2,e ook deelneemt.	Afgehandeld
210	09-12-2021	5.1,2,e	Maatregelen bouwkeet Distelweg Iom 5.1,2,e / 5.1,2,e / 5.1,2,e bestellen 22/6 Na zomervakantie wordt dit bekeken.	Afgehandeld
	24-08-2022		Afgesproken is dat er geen voorzieningen voor de bouwkeet getroffen worden omdat er gebruik gemaakt wordt van een tent	
216	19-01-2022	5.1,2,e	Overleg Inkoop en DAS gepland dd 02-05-2022 DAS en thermisch reinigbare grond	Afgehandeld
	30-03-2022		Overleg RWS Bodem+ heeft plaats gevonden d.d. 07-04-2022.	Afgehandeld
	20-04-2022		Uitkomst: opstellen pva uitvoering voor akkoord afspraken met Bodem+	Afgehandeld
217	19-01-2022 30-03-2022	5.1,2,e	Aanschaf e-noses in werking zetten 5.1,2,e en bedrijf stellen aanbeveling op voor aanschaf extra e-noses. 22/6 5.1,2,e neemt contact op met 5.1,2,e voor contactgegevens. 11/5 HVK-overleg ingepland op 30/5, hierin concrete afspraken maken over hoe nu verder.	Afgehandeld

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
	24-08-2022	5.1,2,e	Bespreken stroomvoorziening e-noses met Markus Bespreken 14/9 E-noses zijn aangesloten op stroomvoorziening, als deze niet beschikbaar is dan werken ze op accupakket.	Afgehandeld
219	19-01-2022	5.1,2,e 5.1,2,e	Gronddepots Keuren depots(indicatief ihkv hergebruik BSLH) in uitvoering. De eerste resultaten zijn reeds binnen. 11/5 5.1,2,e wil met OD afspraken dat huidige keuringen op kavel 39 voldoende zijn voor het toepassen in kavel 18/19 en daar niet meer gekeurd hoeft te worden.	Afgehandeld
		5.1,2,e	22/6 5.1,2,e bespreekt zo spoedig mogelijk maaien kavel 39 met 5.1,2,e	
224	03-02-2022	5.1,2,e	Vrijgave budget uitvoeringsfase Vrijgaveformulier is ingediend. In afwachting van akkoord.	Afgehandeld
227	03-02-2022	5.1,2,e	Bouwkundige opname kavel 46 5.1,2,e vraagt aan 5.1,2,e / 5.1,2,e of zij bouwkundige opname hebben gemaakt van kavel 46 Dit moet nog bekeken worden en plaatsvinden voordat we in uitvoering gaan. 11/5 Nog geen reactie op status kavel 46 22/6 Vooropname ontvangen van kavel 46, vooropname doen om zaken vast te leggen. 24/8 5.1,2,e heeft hierover een mailtje gestuurd en bespreekt met 5.1,2,e 5.1,2,e en 5.1,2,e wat wij gaan meten tijdens de uitvoering en wat Markus gaat meten. 5/10 Uitgevoerd, rapport is binnen. Trillingsmeters opgehangen bij Koopman en gezondheidscentrum. Damwand komt langzaam richting Koopman.	Afgehandeld Afgehandeld
230	03-02-2022	5.1,2,e	Flora en fauna scan en contact GGD - Nesten worden beschermd en gemonitord. Aandachtspunt blijft depots en oeverzwaluw	Afgehandeld
234	03-02-2022	5.1,2,e 5.1,2,e	Verwijderen stadsnomade en bootje - Bebordingsplan is opgesteld door nautisch beheer. Uitvoering afstemmen wie gaat plaatsen. - Vergunning aanvragen door Markus voor beunbakken langer dan 6om. 5.1,2,e zet dit in mail en deelt dit. - 22/6 5.1,2,e overlegt met 5.1,2,e of Markus bebordingsplan kan uitvoeren. 24/8 5.1,2,e vraagt aan 5.1,2,e of bebordingsplan Nautisch Beheer al bij Markus neergelegd is. Offerte ligt er al.	Afgehandeld Afgehandeld
239	24-02-2022	5.1,2,e	Document EMVI-boeteclausules	Afgehandeld

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
	30-03-2022	[redacted] Allen	Overeenkomen met Markus vóór de start van de uitvoering Anders in klein comité gezamenlijk vaststellen en later bespreken met Markus. [redacted] plant hiervoor iets in, om ze vast te stellen 11/5 [redacted] wil dit op 30/5 met Markus bespreken 22/6 [redacted] heeft dit vorige week afgemaakt met [redacted] delen in visi.	
240	30-03-2022	[redacted]	Aanpassen Raamsaneringsplan Dit moet meegenomen worden in de planning en gemeld worden aan het OD. Dit moet tijdig gedaan worden en geen conflict worden.	Afgehandeld
~~241~~	~~30-03-2022~~	[redacted]	~~Vergunning kadastraal stukje JvH kanaal~~ ~~Vergunning aanvragen voor kadastraal stukje JvH kanaal~~	~~Open~~
243	30-03-2022	[redacted]	Hekken kavel 39 N.a.v. openbreken hekken: vastlassen of anti-dievenbeugels: [redacted] overlegt met Markus of zij dit op kunnen pakken en komt hierop terug bij [redacted]	Afgehandeld
244	11-05-2022	[redacted]	Beschikbaar komen damwanden Overhoeks (oktober) [redacted] neemt hierover contact op met [redacted] 13/7 Niet relevant meer omdat damwanden niet voldoen aan de benodigde eisen.	Afgehandeld
245	11-05-2022	[redacted]	Exacte positie damwand voor bepalen hoeveelheid vrijkomend slib Hierover overleggen. 22/6 Betreft 20 kuub slib, afgevoerd per vrachtwagen en niet per beunbak.	Afgehandeld
247	24-08-2022	[redacted]	Kick-off 29/8 Er moet een goedgekeurd V&G-plan liggen, [redacted] overlegt dit met [redacted] 14/9 [redacted] heeft safetyronde gelopen, goede opmerkingen die opgepakt worden	Afgehandeld
250	24-08-2022	[redacted]	Reserveren werkplekken voor kavel 39 Er moeten werkplekken beschikbaar zijn voor directievoerder, PL, toezichthouder, koelkast en boormateriaal voor MKB-er. [redacted] maakt een rondje en stuurt hierover een mail aan [redacted] 14/9 MKB beneden in kleine ruimte en op 1e etage wordt kleine kamertje geclaimd	Afgehandeld