Layout: 000: Integraal | Filter All: Activities < 100%

#	Activity ID	Activity Name	Planned Duration	Start	Finish
229		Integraal Ontwerp (SO Fase 2 &3) - Haskoning	34w	18-Aug-25 A	22-May-26
230		Integraal Ontwerp (Fase 3)	34w	18-Aug-25 A	22-May-26
231	LoE-TM-272	Opstellen Integraal Ontwerp (Fase 2 & 3)	0w	18-Aug-25 A	22-May-26
232	TM-2740	Externe review Referentieontwerp + verificatie en verwerking	8w	2-Feb-26 A	22-May-26
233	TM-2750	Restpunten voor afronden Integraal Ontwerp (incl. input stikstof, BLVC, etc)	8w	2-Feb-26 A	27-Mar-26
234	TM-2800	Review door IGR	3w	16-Feb-26 A	6-Mar-26
235	TM-2870	Review door RWS/CNB-PoA	3w	16-Feb-26 A	6-Mar-26
236	TM-2700	Verificatie Integraal Ontwerp na Honoreren KES (OM-1930)	4w	2-Mar-26	27-Mar-26
237	TM-2810	Doorspreken concept review + opzet raming met Haskoning	2w	2-Mar-26	13-Mar-26
238	TM-2880	Doorspreken concept review RWS/CNB-PoA	2w	9-Mar-26	20-Mar-26
239	TM-2820	Verslag van overleg en verwerken review	2w	16-Mar-26	27-Mar-26
240	TM-2830	Verwerken tot 100% versie	3w	30-Mar-26	17-Apr-26
241	TM-2710	Bij uitloop: Afronden Integraal Referentie Ontwerp t/m Definitief	0w	22-May-26	22-May-26
242	TM-3610	Mijlpaal: Integraal Ontwerp gereed VOOR KOSTENRAMING EN DEF.NOTA, INPUT MARKTCONSULTATIE	0w		22-May-26

