Gemeente Amsterdam

Bezoekadres
Weesperstraat 430
1018 DN Amsterdam

Postbus 12693
1100 AR Amsterdam
Telefoon 14 020
amsterdam.nl/ingenieursbureau

Notulen

Van	5.1,2,e Projectleider IB, 5.1,2,e @amsterdam.nl
Datum	12 april 2023
Ons kenmerk	
Vergadering	Via MS Teams
Aanwezig	5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e en 5.1,2,e (notulen)
Afwezig	5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e en 5.1,2,e
Kopie aan	5.1,2,e 5.1,2,e
Onderwerp	IB Projectteam Overleg Uitvoering Sanering kavel 39

Actie	Omschrijving
	1 Opening en mededelingen
	5.1,2,e opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
	2 Vaststellen agenda, verslag en actielijst
	Notulen Worden ongewijzigd vastgesteld.
	Actiepunt 246 Afgerond
	Actiepunt 254 Open - Momenteel wordt er bij ATM getoetst of met de huidige reinigingsmethodiek de gereinigde grond voldoet aan de eisen zodat we deze kunnen herschikken op het project. Hierbij gaat het om het toetsen van de 10.000 ton die nu bij ATM ligt. Bij een succesvol resultaat kan dit reinigingsproces in het vervolg van de sanering worden toegepast.
	Actiepunt 255 Open - De planning is nog steeds niet gedeeld via VISI door Markus.
	Actiepunt 256 Open - Aanstaande vrijdag (14 april) vind een overleg plaats met ATM om de resultaten van de proef te bespreken. Als het goed is moet na het overleg duidelijk zijn of we de verontreinigde grond kunnen reinigen en herschikken op het project.

Actie	Omschrijving
	3 Activiteiten Uitvoeringsfase
	Omzetten damwand week 14 De saneringswerkzaamheden zijn momenteel even gepauzeerd in verband met de damwand werkzaamheden, de huidige tijdelijke damwand wordt omgezet naar de nieuwe definitieve situatie. De saneringswerkzaamheden worden gepauzeerd omdat de heistelling alle ruimte nodig heeft. Daarbij dienden de gegraven putten deels aangevuld te worden ten behoeve van de heistelling. Ook speelt het voorkomen van emissie een rol hierbij, we willen de werknemers niet in gevaar brengen met mogelijk optredende emissie tijdens de graafwerkzaamheden van Markus.
	Verwijderen K&L Distelweg De barriers zijn geplaatst en de werkzaamheden starten.
	Grondbalans: grond kavel 18/ 19 Na het overleg met ATM aanstaande vrijdag (14 april) kan de grondbalans geactualiseerd worden. Mogelijk dat we de grond mogen reinigen en herschikken wat heel gunstig en circulair zou zijn. Daarbij wordt ook ingezet om verdere benodigde grond aan te vullen met grond die vrijkomt uit Buiksloterham, dit ten behoeve van de grondbalans van Buiksloterham.
	4 Financieel
	Voortgangsrapportage Q1 2023 De voortgangsrapportage is afgerond in samenspraak met aantal collega's vanuit het projectteam. Ook is de inhoud al besproken met 5.1.2,e 5.1 2 e is op de hoogte van de verontreinigde vlek die groter is dan verwacht en de gevolgen die dit met zich mee brengt. Hierbij hebben we het over de kosten en over de uitloop van ca. vijf weken.
	6. Planning
	Uitloop t.b.v. grotere vlek verontreinigde grond De grotere grootte van de verontreinigde vlek heeft als gevolg dat we vijf weken uitlopen op de planning. Deze uitloop geeft verder geen problemen met vervolg-werkzaamheden en de kavelontwikkelingen die pas later in de tijd van start gaan.
	7. Communicatie
	Inzet omgevingsmanager Tot dusver in het project is de benodigde inzet van een omgevingsmanager opgepakt door de projectleider. Bij het saneren met hogere temperaturen is de kans op emissie groter. Zo lang er niks geks gebeurt qua emissie ontstaat er ook geen probleem voor de benodigde capaciteit van de omgevingsmanager.

Actie	Omschrijving
	8. Rondvraag N.v.t.

Actiepunten-/besluitenlijst

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
			OPENSTAANDE ACTIEPUNTEN	
242	30-03-2022	5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e	Factor C-document 5.1,2,e informeert bij 5.1,2,e of 5.1,2,e tijd heeft voor het Factor C-document. In de gaten houden dat 5.1,2,e dit te zijner tijd oppakt. 12/7 Overleg met 5.1,2,e i.v.m. Factor C en OM, hier zijn een aantal acties uitgekomen voor 5.1,2,e	Afgehandeld
	05-10-2022	5.1,2,e	5.1,2,e plant overleg in met GGD en 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e en 5.1,2,e Binnen anderhalve week is 5.1,2,e nog aanwezig, 5.1,2,e	Afgehandeld
246	11-05-2022	5.1,2,e	Verwijderen k&l binnen en buiten hekken Wordt uitgevoerd in april 2023 K&L buiten hekken worden verwijderd door Liander, hiervoor op tijd meldingen doen en MKB regelen. Is deze grond vervuild en kan dit zomaar verwijderd worden. K&L binnen hekken verwijderd door Markus, tekeningen in bestek. 5.1,2,e stelt mailtje op richting Markus met cc aan 5.1,2,e 22/6 Buiten scope wordt separaat behandeld door Markus en mag geen invloed hebben op project. Verwijderen k&l in weg vindt na sanering plaats en heeft geen prio. 13/7 Dit zal plaats vinden in april/mei 2023 19/1 5.1,2,e neemt contact op met 5.1,2,e, verwijderen kabels door Markus via BOB. 19/1 5.1,2,e past verwijderen K&L in maart/april aan op de website. 22-03 Afstemming BOB en BLVC-manager 5.1,2,e heeft plaats gevonden. Bijna alle werkzaamheden NUTS worden gebundeld bij Markus	Afgehandeld
254	19-01-2022	5.1,2,e	Ontstaan grondtekort 5.1,2,e kaart aan bij het IPM Team dat er qua maaiveldpeil een grondtekort zal/ kan ontstaan. Omdat het bouwplan voor de kavel nog ontworpen moet worden is nu nog niet bekend waar de leeflaag moet komen. 22-03 Uitgangspunt vanuit Grip op Grondbalans dat ernstig verontreinigde grond vanuit K18/19 benut wordt voor K39 aanvulling.	Open
255	19-01-2023	5.1,2,e	Planning Markus	Open

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
			5.1,2,e gaat achter de planning van Markus aan. 22-03 Nieuwe 12 weken planning is via Toezicht gedeeld. Nog niet via VISI. Inclusief uitloop tot eind juli.	
256	22-03-2023	5.1,2,e	Kwik gehalte grond bij ATM Afwachten van de resultaten AP04 keuring t.b.v. Kwik gehalte, mogelijk heeft dit nog (financiële) gevolgen voor het project. Verificatie reeds aangevoerde grond op kwik gehalte. Controle metingen ATM komen niet overeen met aangeleverde onderzoek data vooraf. Di 21-03 partijkeuring uitgevoerd.	Open
			AANDACHTSPUNTEN	
			Nutspartijen - Planningen afstemmen met nutspartijen - Markus in de lead, NUTS partijen uitbesteedt aan Markus.	Afgehandeld
			In bepaalde periode geen trillingen voor kerstuitstalling Koopman Hier is rekening mee gehouden	Afgehandeld
			AFGEHANDELDE ACTIEPUNTEN Voor voorbereidingsfase zie notulen d.d. 30-03-2022	
			AFGEHANDELDE ACTIEPUNTEN Voor uitvoeringsfase	
172	24-02-2022	5.1,2,e 5.1,2,e	Vergunningen - Aanvragen BLBI-vergunning RWS voor damwand. 5.1,2,e neemt dit op met 5.1,2,e Kan pas gedaan worden als Markus een werkplan heeft. 5/10 Al akkoord van RWS voor terugpompen water tussen tijdelijke damwand en kadeconstructie in kanaal. Nu loopt het via zuivering en dan lozen op kanaal.	Afgehandeld
	24-02-2022	5.1,2,e	- 22/6 Concept-werkplan Markus ter beoordeling ontvangen. - Vergunning overslag, tijdelijke laad- en losvoorziening, vullen beunbakken voor Markus. Actie voor Markus. Staat post voor in bestek, 26 weken voor het verwijderen van de spot	
			De Wet Milieubeheer is vervangen door een andere wet, is hiervoor een vergunning voor tijdelijke zuivering nodig? en 2. Hebben we een	Afgehandeld

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
			omgevingsvergunning nodig voor de tijdelijke overslaglocatie korter dan een jaar? Acceptanten via DAS die elders dienen te overslan zijn hier zelf verantwoordelijk voor.	
	16-09-2021	5.1,2,e	5.1,2,e stuurt print screen lijstje aan 5.1,2,e van vergunningen die voor k39 zijn aangevraagd en verleend en die aannemer nog moet aanvragen.	Afgehandeld
	24-08-2022	5.1,2,e	Addendum toevoegen aan Omgevingsplan, waarin de betekenis van de waardes toegelicht worden	Afgehandeld
	24-08-2022	5.1,2,e	Overleg inplannen met OD, waarbij GGD aanwezig is en waaraan 5.1,2,e ook deelneemt.	Afgehandeld
210	09-12-2021	5.1,2,e	Maatregelen bouwkeet Distelweg Iom 5.1,2,e / 5.1,2,e / 5.1,2,e bestellen 22/6 Na zomervakantie wordt dit bekeken.	Afgehandeld
	24-08-2022		Afgesproken is dat er geen voorzieningen voor de bouwkeet getroffen worden omdat er gebruik gemaakt wordt van een tent	
216	19-01-2022	5.1,2,e	Overleg Inkoop en DAS gepland dd 02-05-2022 DAS en thermisch reinigbare grond	Afgehandeld
	30-03-2022		Overleg RWS Bodem+ heeft plaats gevonden d.d. 07-04-2022.	Afgehandeld
	20-04-2022		Uitkomst: opstellen pva uitvoering voor akkoord afspraken met Bodem+	Afgehandeld
217	19-01-2022 30-03-2022	5.1,2,e	Aanschaf e-noses in werking zetten 5.1,2,e en bedrijf stellen aanbeveling op voor aanschaf extra e-noses. 22/6 5.1,2,e neemt contact op met 5.1,2,e voor contactgegevens. 11/5 HVK-overleg ingepland op 30/5, hierin concrete afspraken maken over hoe nu verder.	Afgehandeld
	24-08-2022	5.1,2,e	Bespreken stroomvoorziening e-noses met Markus Bespreken 14/9 E-noses zijn aangesloten op stroomvoorziening, als deze niet beschikbaar is dan werken ze op accupakket.	Afgehandeld
219	19-01-2022	5.1,2,e 5.1,2,e	Gronddepots Keuren depots(indicatief ihkv hergebruik BSLH) in uitvoering. De eerste resultaten zijn reeds binnen. 11/5 5.1,2,e wil met OD afspraken dat huidige keuringen op kavel 39 voldoende zijn voor het toepassen in kavel 18/19 en daar niet meer gekeurd hoeft te worden.	Afgehandeld
		5.1,2,e	22/6 5.1,2,e bespreekt zo spoedig mogelijk maaien kavel 39 met 5.1,2,e	
224	03-02-2022	5.1,2,e	Vrijgave budget uitvoeringsfase	Afgehandeld

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
			Vrijgaveformulier is ingediend. In afwachting van akkoord.	
225	03-02-2022	5.1,2,e	<u>Bekijken risicodossier en inplannen risicosessies</u> Update risico sessie ingepland 29-04-2022	Afgehandeld
			11/5 5.1,2,e stemt nieuwe overlegdatum met 5.1,2,e af. 22/6 Eerste risicosessie heeft plaatsgevonden , scoren risico's gepland op 12/7.	
			43/8 5.1,2,e deelt risico overzicht met personen die risico's beheren en met deze personen worden challenge gesprekken geïnitieerd en gevoerd door de risicomanager/adviseur 5.1,2,e .14/9 5.1,2,e stuurt 5.1,2,e een reminder hierover.	Afgehandeld
			Navragen bij Markus in bouwoverleg of zij in het bezit zijn van een eigen risico overzicht. 5/10 Markus wil komende week risicosessie houden aan de hand van hun eigen risicodossier. 5.1,2,e stemt af met 5.1,2,e wie hieraan deel moeten nemen.	Afgehandeld Open
			26/10 Risicosessie was geannuleerd i.v.m. de arbeidsinspectie, nieuwe sessie wordt ingepland. Standaard agendapunt bouwvergadering is onderwerp risico's	Afgehandeld
			7/12 Agendapunt blijft open, alle risico's blijven nog steeds risico's	Afgehandeld
227	03-02-2022	5.1,2,e	<u>Bouwkundige opname kavel 46</u> 5.1,2,e vraagt aan 5.1,2,e / 5.1,2,e of zij bouwkundige opname hebben gemaakt van kavel 46 Dit moet nog bekeken worden en plaatsvinden voordat we in uitvoering gaan. 11/5 Nog geen reactie op status kavel 46 22/6 Vooropname ontvangen van kavel 46, vooropname doen om zaken vast te leggen.	Afgehandeld
			24/8 5.1,2,e heeft hierover een mailtje gestuurd en bespreekt met 5.1,2,e 5.1,2,e en 5.1,2,e wat wij gaan meten tijdens de uitvoering en wat Markus gaat meten. 5/10 Uitgevoerd, rapport is binnen. Trillingsmeters opgehangen bij Koopman en gezondheidscentrum. Damwand komt langzaam richting Koopman.	Afgehandeld
230	03-02-2022	5.1,2,e	<u>Flora en fauna scan en contact GGD</u> - Nesten worden beschermd en gemonitord. Aandachtspunt blijft depots en oeverzwaluw	Afgehandeld
234	03-02-2022	5.1,2,e	<u>Verwijderen stadsnomade en bootje</u> - Bebordingsplan is opgesteld door nautisch beheer. Uitvoering afstemmen wie gaat plaatsen.	Afgehandeld
		5.1,2,e	- Vergunning aanvragen door Markus voor beunbakken langer dan 6om. 5.1,2,e zet dit in mail en deelt dit.	Afgehandeld

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
			- 22/6 5.1.2,e overlegt met 5.1.2,e of Markus bebordingsplan kan uitvoeren. 24/8 5.1.2,e vraagt aan 5.1.2,e of bebordingsplan Nautisch Beheer al bij Markus neergelegd is. Offerte ligt er al.	
239	24-02-2022 30-03-2022	5.1.2,e Allen	Document EMVI-boeteclausules Overeenkomen met Markus vóór de start van de uitvoering Anders in klein comité gezamenlijk vaststellen en later bespreken met Markus. 5.1.2,e plant hiervoor iets in, om ze vast te stellen 11/5 5.1.2,e wil dit op 30/5 met Markus bespreken 22/6 5.1.2,e heeft dit vorige week afgemaakt met 5.1.2,e delen in visi.	Afgehandeld
240	30-03-2022	5.1.2,e	Aanpassen Raamsaneringsplan Dit moet meegenomen worden in de planning en gemeld worden aan het OD. Dit moet tijdig gedaan worden en geen conflict worden.	Afgehandeld
~~241~~	~~30-03-2022~~	5.1.2,e	~~Vergunning kadastraal stukje JvH kanaal~~ ~~Vergunning aanvragen voor kadastraal stukje JvH kanaal~~	~~Open~~
243	30-03-2022	5.1.2,e 	Hekken kavel 39 N.a.v. openbreken hekken: vastlassen of anti-dievenbeugels: 5.1.2,e overlegt met Markus of zij dit op kunnen pakken en komt hierop terug bij 5.1.2,e	Afgehandeld
244	11-05-2022	5.1.2,e	Beschikbaar komen damwanden Overhoeks (oktober) 5.1.2,e neemt hierover contact op met 5.1.2,e 13/7 Niet relevant meer omdat damwanden niet voldoen aan de benodigde eisen.	Afgehandeld
245	11-05-2022	5.1.2,e 5.1.2,e	Exacte positie damwand voor bepalen hoeveelheid vrijkomend slib Hierover overleggen. 22/6 Betreft 20 kuub slib, afgevoerd per vrachtwagen en niet per beunbak.	Afgehandeld
247	24-08-2022	5.1.2,e	Kick-off 29/8 Er moet een goedgekeurd V&G-plan liggen, 5.1.2,e overlegt dit met 5.1.2,e 14/9 5.1.2,e heeft safetyronde gelopen, goede opmerkingen die opgepakt worden	Afgehandeld
248	24-08-2022	5.1.2,e	Prioriteit DAS uitvraag Uitvraag moet binnen 2 weken verzonden worden. Hiervoor moet een gesprek met Inkoop ingepland worden, waarvoor 5.1.2,e ook uitgenodigd zal worden 14/9 Er is overleg geweest met Inkoop, uitvraag wordt opgesteld en nagekeken en hopelijk volgende week gepubliceerd worden 5/10 Eerste 3 partijen zijn maandag gepubliceerd, wachten op inschrijvingen DAS.	Afgehandeld Afgehandeld Afgehandeld

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
			26/10 Eind van de week wordt de winnende partij bekend gemaakt. 7/12 5.1.2,e en 5.1.2,e nemen vandaag actie op het definitief maken van de voorlopige gunningen. 7/12 5.1.2,e houdt ons op de hoogte van het definitief maken van de gunningen en informatie vanuit de haven over de definitieve ligplekken.	Afgehandeld
253	07-12-2022	5.1.2,e	Verzenden korte berichtjes stakeholders/omwonenden 5.1.2,e verstuurt een aantal korte berichtjes over de stavaza van het project.	Afgehandeld
249	24-08-2022	5.1.2,e	Monsterneming en C-keuring - Overleggen met Markus hoe we de monsterneming van de loopband gaan uitvoeren - Overleggen met HVK-er wanneer iemand type C-keuring nodig heeft - Overleg inplannen met 5.1.2,e over extra assistentie in vorm monsternemer en spreekt kritieke momenten van dit project door. 5.1.2,e ook aanwezig bij dit overleg	Afgehandeld Afgehandeld Afgehandeld
	05-10-2022	5.1.2,e	Opstellen concept rapportage RSK Opstellen rapportage. Het een en ander is onduidelijk, 5.1.2,e maakt de eerste stappen.	Afgehandeld
250	24-08-2022	5.1.2,e	Reserveren werkplekken voor kavel 39 Er moeten werkplekken beschikbaar zijn voor directievoerder, PL, toezichthouder, koelkast en boormateriaal voor MKB-er. 5.1.2,e maakt een rondje en stuurt hierover een mail aan 5.1.2,e 14/9 MKB beneden in kleine ruimte en op 1e etage wordt kleine kamertje geclaimd	Afgehandeld
251	05-10-2022	5.1.2,e	12 Wekenplanning en aangepaste ATS van Markus Dit moet nog ontvangen worden, 5.1.2,e gaat hier achteraan	Afgehandeld
252	26-10-2022	5.1.2,e	Bewonersbrief 2 5.1.2,e maakt de eerste opzet voor een informatieve brief naar de bewoners.	Afgehandeld