Dilataties

1. Zijn een zorg
2. Zijn nu ook slecht of niet bereikbaar
3. Tegenwoordig nieuwe technieken om dilataties van binnen te kunnen dichten
4. Oostlijn heeft sowieso te maken met af en toe lekkages => voorzieningen aanwezig om het lekwater af te voeren
5. Optie demontage/sloop monument is extreme optie om de dilataties vrij te maken
6. Geaccepteerd en aanvaardbaar risico te meer omdat er meer wegen naar Rome leiden
7. Tot op heden nooit geinspecteerd
8.

TunnelVeiligheid

- Container begrip
- Bouwkundige veiligheid in dit geval => zie dilataties
- Geen direct gevaar tot op heden al die jaren geen/beperkte problemen gehad

OVK

- Moet er nog komen om de afspraken nader uit te werken
- In het extreme kan deze voorwaarden ingevuld worden