Gemeente Amsterdam

Bezoekadres
Weesperstraat 430
1018 DN Amsterdam

Postbus 12693
1100 AR Amsterdam
Telefoon 14 020
amsterdam.nl/ingenieursbureau

Notulen

Van	5.1,2,e Ingenieursbureau, 5.1,2,e @amsterdam.nl, 5.1,2,e
Datum	22 april 2021
Ons kenmerk	
Vergadering	22 april 2021 Via MS Teams
Aanwezig	5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e
Afwezig	5.1,2,e (notulen)
Kopie aan	

Onderwerp: IB Projectteam Overleg Sanering Kavel 39

Actie	Omschrijving
	1 Opening/mededelingen
	5.1,2,e de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
	Mededeling van zojuist heb ik niet kunnen notuleren omdat de opname van het overleg pas startte aan het einde van deze mededeling.
	2 Notulen vorig overleg
	Actiepunten De actiepunten zullen niet besproken worden omdat de notulen van 22/4 nog niet gereed zijn.
	Notulen Pagina 4 5.1,2,e In de notulen staat "Als de MKI niet doorgaat, dan leg ik me daarbij neer". Het kan zijn dat 5.1,2,e dit daadwerkelijk zo gezegd heeft. Wat 5.1,2,e bedoeld heeft, is dat 5.1,2,e hier niet achter zou staan.
	3 **Contractmanagement**
	5.1,2,e heet 5.1,2,e welkom, die speciaal aanschuift om waar nodig een toelichting te geven op de MKI voor de EMVI.
	ABT had heel veel opmerkingen toen men wilde gaan publiceren. Hierover is in de tussentijd veel gesproken, ook met het afdelingshoofd, coördinatoren, enz. De lead buyer is ook ingelicht. Inhoudelijk komt het neer op een vijftal punten (misschien 6). 5.1,2,e heeft dit aangegeven in zijn mail van 21/4.

Het Ingenieursbureau is bereikbaar met metro 51, 53 en 54 of met tramlijn 1, 7 en 19, halte Weesperplein.
Een routebeschrijving vindt u op www.amsterdam.nl/ingenieursbureau

Actie	Omschrijving
	1. EMVI-A Risico *Toelichting* 5.1,2,e Kan de aannemer niet wat extra doen en zijn ervaring meenemen in de overlastbeperking. ABT zegt daarover dat je dit niet moet doen want alles ligt al vast, als je extra maatregelen wilt op het gebied van veiligheid dan moet dit in het bestek geregeld worden. *Reactie team* 5.1,2,e We zijn nu bezig met het beperken van de gevolgen van de uitstoot van emissie uit de bodem. Het risico gaat om het beperken van hinder en stank richting omgeving, dit is een gevolg van de uitstoot van emissie. Misschien moeten we het meer toespitsen op de bron, en zeggen dat we een PvA willen zien waarin beschreven wordt het beperken van vrijkomende emissie, uitdamping uit de bodem, het beperken van stank en (geluids)hinder naar de omgeving, en misschien ook hierin opnemen een bouwlogistiek plan met beperking van transportbewegingen in de BSH. 5.1,2,e De argumenten waarom ABT dit niet wil, zijn ook in een aanpak met een PvA hetzelfde. Dan zullen ze zeggen regel het maar in het bestek. 5.1,2,e in een bestek staan de resultaatsverplichtingen, dus wat de aannemer moet doen en niet hoe hij het moet doen. In het PvA moet weergegeven worden hoe de aannemer het moet doen. Hieruit kan opgemaakt worden in hoeverre de aannemer het toprisico beheerst. 5.1,2,e Vindt het voorstel van 5.1,2,e voor een PvA van de aannemer 'charmant'. In het PvA kunnen dan maatregelen ter voorkoming, preventieve maatregelen, en maatregelen aan de rand van de kavel opgenomen worden. Vragen om maatregelen vanuit de bron en preventieve maatregelen. 5.1,2,e In het vorige overleg kwamen we op dit punt toen we het hadden over het opnemen in het bestek van maximale ontgravingsvakken. Hoe kleiner je ontgravingsvakken houdt, des te kleiner is het risico op uitdamping. Hoe groter je je ontgravingsvakken houdt, des te hoger is de productie die de aannemer kan halen, maar het risico op uitdamping is veel groter en er moeten meer maatregelen getroffen worden om de overlast tegen te gaan. De beste oplossing zou zijn een aannemer die kleine ontgravingsvakken maakt en de productie voor lief neemt, zou de beste oplossing zijn. 5.1,2,e ABT blijft bij hun argument dat regel je dan maar in het bestek. 5.1,2,e Vindt dat 5.1,2,e een hele scherpe opmerking maakt dat het wat in het bestek staat en niet het hoe. 5.1,2,e heeft een heel mooi voorbeeld gegeven waar een aannemer invloed op heeft. Alleen moeten wij nu reageren op het standpunt van het ABT, dat zegt R&D schrijft alles voor, de aannemer heeft geen vrijheid meer dus is niet meer onderscheidend, eisen over uitdamping liggen al vast in het bestek. 5.1,2,e wil heel duidelijk een plan van de aannemer hebben waar in staat wat deze gaat doen en waar wij hem aan kunnen houden. 5.1,2,e Aannemer, wat is je lijn en het risico en hoe ga je dit risico beheersen? 5.1,2,e We moeten het risico zodanig beschrijven dat het meer de richting opgaat die wij willen, met name als het gaat om het transport vanuit de put richting de beunbakken, de ontgravingsoppervlaktes

Actie	Omschrijving
	(grote of kleine), de hoeveelheid te nemen maatregelen rondom te ontgravingsput. Dit moet de aannemer beschrijven en vastleggen. 5.1,2,e Een addendum bijsluiten met alle maatregelen beschreven door een veiligheidsdeskundige die een aannemer kan nemen. Richting ABT laten weten dat wij hun aanbevelingen meenemen en de EMVI verder zullen aanscherpen. 5.1,2,e Emissie aan de bron leidt tot geuroverlast voor bewoners. Gaan we in bestek ook nog meten waaraan we moeten voldoen qua schadelijke stoffen. 5.1,2,e Veiligheidskundige gaat samen met GGD drempelwaarden bepalen. Dit is opgenomen in bestek, als bepaalde drempelwaarden overschreden worden dan moet aannemer hier extra maatregelen op treffen om emissie te beperken. 5.1,2,e Samenvattend vinden wij als team dit nog steeds een toprisico waarvan we het een meerwaarde vinden dat de aannemer hier iets mee doet. Het blijft een EMVI. 5.1,2,e en 5.1,2,e gaan samen bekijken hoe dit scherper geformuleerd kan worden. 2. EMVI-B: Dit gaat over de MKI, hierop geeft 5.1,2,e zo een toelichting. Hier kwam nog een extra punt bij, namelijk dat de lead buyer zelf wil dat de CO2-prestatieladder geen geschiktheidseis moet zijn maar een gunningscriterium. Vervolgens was ABT het niet eens met onze verhouding: 60% kwaliteit en 40% geld, daaruit volgend zeiden ze dan hoef je geen openbare procedure te doen en kun je de voorselectie laten vervallen. 5.1,2,e EMVI-B MKI moet EMVI-B Slim en Schoon zijn. Dit gaat over slimme bouwlogistiek en schone materieelinzet. Hoe kunnen we de materieelinzet van de aannemer verduurzamen? De feedback van ABT was dat het niet onderscheidend is, dat het geen meerwaarde heeft en dat het niet te handhaven is. Met materieelinzet kun je juist wel onderscheidend zijn. Dit staat nog overeind, met een aantal aanpassingen. Het woord MKI blijft erin staan, omdat MKI gebruikt wordt om het effect van duurzame materieelinzet te kwantificeren, zodat we kunnen vergelijken en na gunning ook kunnen waarmaken dat het waargemaakt wordt. Bij de EMVI vragen we de aannemer hoe maak je dit waar, dit wordt meegenomen in de beoordeling. 3. CO2-prestatieladder. 5.1,2,e ABT had hier de opmerking over dat alle aannemers met het hoogste niveau op de CO2-prestatieladder werken en dat hierdoor geen onderscheidend vermogen is. Als je de CO2-prestatieladder als gunningscriterium opneemt, dan kan dit juridisch gezien als discriminerend gezien worden voor buitenlandse aannemers die dit niet hebben. Het wordt beleid om bij iedere aanbesteding het CO2-beleid als gunningscriterium voor te schrijven. We moeten laten weten dat we de CO2-prestatieladder als gunningscriterium opnemen, met de wetenschap dat het niet onderscheidend is en iedereen daar maximaal op scoort, maar dat we op deze manier wel invulling geven aan het beleid en naar de markt toe het belang hiervan aangeven. 5.1,2,e Dit onderdeel had er niet uitgemogen omdat er de nadruk gelegd wordt op circulariteit in de BSH en Slim en Schoon is hier ook een onderdeel van. 5.1,2,e Maken we niet alleen gebruik van de Co2-prestatieladder bij openbare procedures, zoals beschreven in de moederbestekken? 5.1,2,e Het moederbestek is niet de lijn die met de lead buyer genomen gaat worden.

Actie	Omschrijving
	4. 5.1.2.e De post voor de MKI-berekening (beoordeling B1), hierin staat dat er voor dit betreffende EMVI-criterium een aparte bestekspost is opgenomen om daarin de kosten onder te brengen. Volgens 5.1.2.e is dit de MKI-berekening die wordt uitgevoerd in de inschrijffase, er zijn geen kosten voor de uitvoeringsfase, daarna zijn er alleen nog kosten voor het beheerplan (bestekspost 880020). 5.1.2.e Gaat hier nog even met 5.1.2.e naar kijken. 5.1.2.e stuurt 5.1.2.e opmerkingen hierover door. 5. Gunningscriterium 5.1.2.e Als we de CO2-prestatieladder opnemen, dan moeten we ook de duurzame innovaties meenemen. Wat valt daar dan onder en wat betekent dit voor de selectie? 5.1.2.e Dit mag je opnemen. 5.1.2.e stuurt deze opmerkingen door. 5.1.2.e Heeft dit ook gelezen, hier moeten we iets mee. 6. 5.1.2.e Verhouding 60% kwaliteit en 40% geld, ingegeven doordat je voldoende onderscheidend vermogen wilt hebben. 5.1.2.e heeft een voorstel gedaan om dit om te draaien: 40% kwaliteit en 60% geld. 5.1.2.e :Zou een stukje meegaan hierin. 5.1.2.e deelt dit ook. 5.1.2.e We hebben nu standaard percentages opgenomen voor de verschillende ladders in de gunningscriteria, waarvan we weten dat iedereen een 5 zal scoren en dus 8% fictieve korting zal krijgen op de aanneemsom bij de EMVI. 5.1.2.e Kunnen we dit niet verlagen? 5.1.2.e Dan wijk je af van het beleid. 5.1.2.e Daarmee geeft je op voorhand al een deel weg, al of niet onderscheidend. 5.1.2.e Je kunt ook naar 50% - 50% gaan. 5.1.2.e Gaat met dit voorstel verder. 7. 5.1.2.e We gaan voor een niet-openbare procedure en met voorselectie werken. ABT verwacht dat er 4 – 7 partijen komen (uit onze marktanalyse kwam 11 á 12) en vindt dat we dit niet moeten doen. 5.1.2.e Er is kans dat partijen geen geld in de EMVI willen steken en dat er maar een paar overblijven. ABT blijft bij een openbare procedure, dus het is een optie om naar een openbare procedure te gaan. Als we hier straks voor kiezen en geen inschrijvers hebben, dan hebben we een groot probleem. 5.1.2.e Op basis van de huidige planningen moet de school op een bepaald moment gebouwd moet worden. Als we een toetsing met selectiefase doen, dan valt scenario 2 af. Scenario 2 en 3 blijven dan over: 3 is nieuwe toetsing zonder selectiecriteria, dan ben je op tijd met het bouwen van de school. 5.1.2.e Dan laat je dat zwaarder wegen dan dat je straks misschien te weinig inschrijvers hebt. Ze kunnen ook zeggen dat ze allemaal gaan inschrijven, dan krijg je een zwaardere beoordeling. 5.1.2.e De tijd die wij kwijt zijn aan de beoordelingscriteria is niet zo groot, de CO2 en de MKI-berekening is makkelijk te doen. Qua tijd maakt het niet uit of we 5 of 10 inschrijvers hebben. 5.1.2.e Hoe schat je het risico in dat veel partijen zich in willen schrijven maar dit niet doen omdat ze niet zoveel moeite willen doen om zich in te schrijven. 5.1.2.e Als je kijkt naar de moeite en de kosten van de inschrijvers voor EMVI van Kavel 18/19, dan moet je dit niet willen omdat de partijen het geld dat ze mislopen terug moeten verdienen. Hoe kleiner je het aantal inschrijvers houdt door middel van een voorselectie, hoe meer je bepaalt hoeveel moeite er ingestoken moet worden. 5.1.2.e Dat was een van de argumenten om wel een voorselectie te doen. 5.1.2.e Begint over toch

Actie	Omschrijving
	een voorselectie houden, 5.1.2.e stopt 5.1.2.e omdat hier al te discussie over is gehouden. 5.1.2.e Dan krijg je vergelijkbare partijen aan tafel die al een project zoals dit gedaan hebben. 5.1.2.e Dat zit al allemaal in de selectiecriteria. 5.1.2.e Deze discussie moeten we niet opnieuw willen. 5.1.2.e Hoe zwaar weegt de planning, hoe schatten we het risico in, als er veel partijen zijn dan moeten we meer beoordelen, als er te weinig partijen zijn. Partijen zijn om dit moment heel kritisch om opdrachten binnen proberen te halen waar veel moeite en kosten aan verbonden zijn. 5.1.2.e Selectiefase voor Tenderreces afsluiten en na Tenderreces meteen inschrijving dat maakt het verschil of je kunt starten in maart of april 2022. Je moet dan in de zomer starten met saneren. 5.1.2.e Kunnen we ook het scenario 2 bekijken dat we niet verder hoeven te toetsen en verder door kunnen met de aanbesteding? Dat betekent dat we met selectiefase werken. 5.1.2.e Het is de vraag of ABT met ons meegaat, dan moeten we opnieuw documenten aanpassen. We moeten het Tenderboard hierover informeren. 5.1.2.e wil er niet weer een hele toetsingsprocedure van maken. Er is tijd nodig om alles wat er nu beslist wordt weer goed in de documenten te zetten. Als je scenario 2 wilt doen, dan kun je voor 21/6 klaar zijn. Het duurt al 2 weken voor dat je eruit bent met het ABT en je het Tenderboard hebt geïnformeerd. 5.1.2.e wil ook dat de opdrachtgever geïnformeerd wordt over de wijzigingen, vanuit 5.1.2.e kunnen er ook vragen komen. Je bent zo een maand verder voordat je op de knop kunt drukken. ABT heeft aangegeven dat het niet nogmaals langs het Tenderboard hoeft, het voelt niet goed om dit te doen, dat gaat 5.1.2.e niet doen. Een deel van de verloren tijd kunnen we winnen door openbaar te gaan. Voor welk risico gaan we dan? 5.1.2.e Als we vanuit ons eigen belang denken, dan doen we geen selectie, maar als we vanuit goed opdrachtgeverschap denken, dan doen we wel een selectie. 5.1.2.e Qua kwaliteiten en EMVI-plannen is dit beter omdat partijen er dan meer moeite in gaan steken. 5.1.2.e Als je nu openbaar gaat, dan kan het risico zijn dat partijen zeggen dat ze niet gaan inschrijven omdat ze een kans hebben van 1:10 en dat je er dan te weinig krijgt. 5.1.2.e Het moet in basis met selectiefase zijn, dit moeten we bespreken met de opdrachtgever omdat dit consequenties heeft voor de planning (knelpunt met de bouw van de kavel). We moeten ook het risico bespreken qua te weinig/geen inschrijvers met de opdrachtgevers te bespreken. 5.1.2.e Wie laat je dat beslissen? 5.1.2.e Ik wil dit met 5.1.2.e bespreken, het knelpunt zou voor 5.1.2.e een reden zijn om voor een andere optie te kiezen en het risico van te weinig inschrijvers moet ook met 5.1.2.e besproken worden. 5.1.2.e 5.1.2.e is het dan haalbaar om voor het tenderreces de selectiefase af te ronden en dat we na het tenderreces meteen de inschrijffase kunnen starten. 5.1.2.e Dit zou in een maand moeten kunnen, maar hoe gaan ABT en de opdrachtgever zich opstellen, komt er nog een reactie vanuit het Tenderboard? 5.1.2.e Is er een mogelijkheid om het Tenderreces om zeep te helpen? 5.1.2.e De inspanning die je van de inschrijver vraagt, valt buiten het tenderreces. Onze beoordeling valt in het tenderreces, is dat een argument? Of is het bekend maken van de uitslag in het tenderreces kritisch omdat partijen dan niet werken en geen bezwaar kunnen maken op de uitslag. Amsterdam hanteert

Actie	Omschrijving
	altijd 7 dagen op de bezwaartermijn en die willen ze niet in het tenderreces. Tussenconclusie: We gaan door met de selectiefase en we leggen 5.1,2,e deze twee tegenstrijdige dingen voor. Of we hebben de planning van scenario 2 of we gaan versnellen met het risico dat we te weinig inschrijvers hebben en dat het eigenlijk niet goed opdrachtgeverschap is. 5.1,2,e Leest in de laatste nieuwsbrief van ABT wat er gedurende het reces niet plaatsvindt. Heeft dit in de chat bij dit overleg gezet. Bekendmakingen staan hier niet bij. Die vraag nemen we mee. 8. Een informatiebijeenkomst houden om de partijen die zich in zouden kunnen schrijven goed te informeren over BSH, zodat de casus duidelijk is. 5.1,2,e Dan krijg je partijen die bij ons passen. Laten we de tweede nota van inlichtingen er uithalen. 5.1,2,e Gaat hier in mee, maar is het hier niet mee eens. 5.1,2,e We kunnen deze altijd weer toevoegen.
	5.1,2,e Iedereen bedankt, we hebben nu een heel duidelijk beeld.
Actie 149	Acties: - 5.1,2,e informeert 5.1,2,e telefonisch, dan wordt er bekeken welke route er wordt gevolgd. - 5.1,2,e 5.1,2,e en 5.1,2,e overleggen op 4/5. 5.1,2,e Het moet echt over risico gaan. - 5.1,2,e vat dit samen naar ABT toe en bekijkt dan of er escalatie nodig is. 5.1,2,e Dan zetten we 5.1,2,e in.
	5.1,2,e bedankt 5.1,2,e voor zijn inzet. 5.1,2,e filtert de vragen uit de opmerkingen van 5.1,2,e en neemt dan contact met 5.1,2,e op.
	4 Planning (5.1,2,e)
	5.1,2,e Hier zijn we net op ingegaan. Qua bestek moeten we ervoor zorgen dat het klaar ligt, alle puntjes op de i. 5.1,2,e In de planning ook rekening houden met steeds verder gaande ruimtebeperking in het JvH-kanaal. 5.1,2,e 5.1,2,e heeft de beunbakken in het JvH-kanaal getekend. Nautisch Beheer ziet geen beperking in het vergunnen van de beunbakken op deze manier. Als de verondieping van het JvH-kanaal start, dan is er geen 30m ruimte meer, dus kunnen de beunbakken niet dubbel liggen. 5.1,2,e heeft het niet met Nautisch Beheer gehad over de verondieping en weet niet waar de lijn nu gaat komen, 30 of 45m. De planning ligt alweer een stuk naar achteren. 5.1,2,e Voor de verondieping start men aan de kant van Kavel 20, waarbij wij geen last zullen hebben van de eerste twee compartimenten, maar wel van het derde en daaropvolgende compartimenten. Op dit moment is nog niet zeker dat alle compartimenten achter elkaar zullen komen. 5.1,2,e denkt dat het eerste compartiment bij de Boterbloemstraat komt en het tweede bij het eiland tegenover Kavel 39. Dan gaat het knellen met de planning, vooral als Heijmans straks de damwanden wil gaan plaatsen. 5.1,2,e Er moet eerst nog gebaggerd worden en er moeten afspraken gemaakt worden met RWS. 5.1,2,e Dit moet allemaal uitgezocht worden en kan een knelpunt opleveren. We kunnen ook zeggen dat er qua verondieping rekening gehouden moet worden met Kavel 39. 5.1,2,e Met

Actie	Omschrijving
Actie 150	Nautisch Beheer afstemmen dat worst case scenario is dat we 9 beunbakken hebben liggen en er tegelijkertijd de damwand neergezet wordt voor Kavel 18 en 19. 5.1,2,e Kunnen we geen bok in het IJ leggen waar we de beunbakken aan vastleggen. Dit zou dan opgenomen moeten worden in het bestek. 5.1,2,e gaat dit overleggen met Nautisch Beheer. 5.1,2,e Aan weerszijden van de pont liggen pontons, kunnen we daar de beunbakken niet aan leggen? Dit gedeelte maakt ook onderdeel uit van het saneringsplan als landaanwinning. 5.1,2,e Het zou milieukundig gezien een probleem kunnen zijn.
Actie 151	5.1,2,e Opening Kavel 18 dan zitten we midden in de sanering. Eerste week juli start selectiefase? 5.1,2,e We moeten eens een keer met 5.1,2,e praten over het gedoe van ABT. 5.1,2,e Een overleg inplannen met 5.1,2,e en 5.1,2,e om hierover te praten, 5.1,2,e plant in.
	5 Milieukundig gebied (5.1,2,e)
Actie 152 **Actie 153**	- V&G-plan staat nog open, dit is een aandachtspunt, 5.1,2,e belt hier achteraan. - Meetinstrumenten: E-noses en om deze te ijken gebruik je een gaschromatograaf. Om te sturen op de emissie moet je de juiste parameters meten, dit kan lastig zijn als je met e-noses gaat meten. Wisselende samenstelling van emissie meten kan e-nose niet, gastomatograaf kan dit wel. Hier moet nog goed over nagedacht worden. 5.1,2,e We moeten een tekening maken met waar de apparaten staan en welk apparaat waar staat. Dit moet goed doorgesproken worden met 5.1,2,e
	6 Techniek (5.1,2,e)
	5.1,2,e Heeft contact gehad met G&O, R&D en PMB over de damwand. De damwand wordt meteen op de definitieve plek gezet. De damwand wordt tijdelijk geplaatst als hulpdamwand, de kade wordt gesloopt (in den droge), de tijdelijke damwand wordt verwijderd en weer op de definitieve plek geplaatst als definitieve damwand (op de plek van de gesloopte kade). Daarbij komt dat de damwand ook meteen geplaatst wordt bij de groenstrook en verankerd worden. De kade bij de groenstrook is een basaltkade die waterdoorlatend moet worden. De overkluizingsconstructie van Kavel 18 en 19 wordt gebruikt. Dit moet nog geaccepteerd worden, hier is nog geen duidelijkheid bij Kavel 18 en 19 over. 5.1,2,e Alle posten moeten wel goed opgenomen worden in het bestek. 5.1,2,e moet dit verder overleggen met Crux. 5.1,2,e Op 7/5 worden er weer sonderingen gezet in het kanaal.
	7 Bestek (5.1,2,e)
	Er moet nog veel toegevoegd worden aan het bestek, alles moet inzichtelijk zijn. Het gaat niet zo snel als 5.1,2,e zou willen, beetje bij beetje. 5.1,2,e Bekijken of we het bestek tussen nu en een maand afronden, zodat we niet steeds door blijven discussiëren.

Actie	Omschrijving
	8 Financiën (5.1,2,e)
Actie 154	We staan er goed voor, we hoeven ons geen zorgen te maken dat we door de uitloop extra budget hoeven aan te vragen. 5.1,2,e vraagt of 5.1,2,e inzicht in de kosten kan krijgen: hoeveel kosten zijn er tot nu toe gemaakt en hoe ziet de laatste raming er op dit moment uit. 5.1,2,e regelt een voortgangsoverleg waarin dit wordt besproken met 5.1,2,e 5.1,2,e en 5.1,2,e 5.1,2,e Eens in de zoveel tijd een financiële update maken voor Kavel 39 en G&O informeren. 5.1,2,e Er vinden constant overleggen plaats tussen 5.1,2,e en 5.1,2,e we gaan nu ook met VGRs werken waarin ook op andere gebieden wordt gerapporteerd. 5.1,2,e moet hierin meegenomen worden. 5.1,2,e Vorige keer meerwerkmelding gemaakt door Tauw, deze is toegevoegd aan de opdracht. 5.1,2,e Tauw heeft nu nog € 5.1,2,b over om deze aanbestedingsprocedure te begeleiden.
	9 Rondvraag
	Er zijn geen punten voor de rondvraag.

Actiepunten-/besluitenlijst

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
101	07-01-2021	5.1,2,e	Opleveren V&G-plan en meetprotocol Eerste versies opleveren	Open, overleg met 5.1,2,e op 1-4
103	07-01-2021	5.1,2,e 5.1,2,e	Inventariseren lege ruimtes depot Kavel 39 5.1,2,e vraagt milieukundige Kavel 18/19 voor maken inventarisatie depots wat er nog aankomt. 5.1,2,e vraagt 5.1,2,e om depots wat er nog aankomt vanuit Asterweg te inventariseren	Open
105	28-01-2021	5.1,2,e	Opleveren info door GGD 5.1,2,e informeert bij GGD wanneer info geleverd wordt over e-noses VOCL en stofspecifiek.	Open
106	28-01-2021	5.1,2,e 5.1,2,e	Drie bomen Distelweg Vallen deze bomen onder vergunning die er al is? Zitten er geen vleermuizen in?	Open
114	28-01-2021	5.1,2,e en 5.1,2,e	MKI-score Checken beoordeling aannemer qua getal	Open
116	28-01-2021	5.1,2,e	Toetsen documenten Tenderboard door jurist 5.1,2,e houdt dit in de gaten en zet het breder uit	Afgehandeld
118	28-01-2021	5.1,2,e en 5.1,2,e	Certificeren en raamovereenkomst MKB Hierover overleggen	Afgehandeld
120	18-02-21	5.1,2,e en 5.1,2,e	E-noses - Met welke kosten hebben we te maken en is er sprake van aanbesteding. - In bestek opnemen welk type e-noses er nodig zijn en wat deze moeten kunnen.	Open

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
			- Overleggen met 5.1.2.e wat diens beweegredenen zijn om e-noses niet in beste kopte nemen. - Aan GGD vragen of zij deze apparatuur niet willen aanschaffen zodat GGD deze opdracht kan uitvoeren.	
121	18-02-2021	5.1.2.e	Overleg MKB Kavel 39 inplannen Is ingepland op wo 3/3 11.30 – 13.00	Afgehandeld
122	18-02-2021	5.1.2.e	Oppakken door kostendeskundige Na Tenderboard op 23/2 afronden selectieleidraad en aanmelding door ABT laten uitsturen op 8/3. 5.1.2.e gaat kostendeskundige vragen om dit op te pakken. Voorkeur gaat uit om zoveel mogelijk in één bestand te werken.	Open
123	18-02-2021	5.1.2.e	Wijziging raamsaneringsplan Wijziging komen op raamsaneringsplan omdat grond in beunbakken dan niet in JvH kanaal neergelegd mag worden. 5.1.2.e neemt hierover contact op met 5.1.2.e en 5.1.2.e	Open
124	18-02-2021	5.1.2.e	Bestek 5.1.2.e kijkt nog een keer door de antwoorden van 5.1.2.e	Open
125	18-02-2021	5.1.2.e	Budget Tauw voor opdracht De uren voor de inzet van 5.1.2.e voor het afronden van de Inkoopstrategie gaan van het urenbudget af. 5.1.2.e controleert dit.	Open
126	11-03-2021		**Actiepunt 126 samengevoegd met 132**	
127	11-03-2021	5.1.2.e	Inplannen risicosessie Er wordt een risicosessie ingepland waarin men zich richt op de uitvoeringsfase, zijn er nu nog zaken die we in het bestek mee moeten nemen? 5.1.2.e regelt dit, PMB wordt meegenomen, 5.1.2.e 5.1.2.e MKB-er, 5.1.2.e OD en 5.1.2.e	Afgehandeld
128		5.1.2.e	Overzicht depots Kavel 39 Voor 5.1.2.e	Afgehandeld
129		5.1.2.e 5.1.2.e	Oplossing Depots Kavel 39 Oplossing bedenken en meenemen in risicosessie 5.1.2.e	Open
130	11-03-2021	5.1.2.e	Tekeningen depots met nummer 5.1.2.e mailt de tekeningen van de depots met nummers aan 5.1.2.e	Afgehandeld
131	11-03-2021	5.1.2.e	Informeren 5.1.2.e Informeren 5.1.2.e over vragen Inkoop t.a.v. selectieleidraad en het niet kunnen publiceren hiervan	Afgehandeld
132	11-03-2021	5.1.2.e 5.1.2.e	Informeren Koopman en omgeving over uitstoot vluchtige stoffen / toxiteit - 5.1.2.e / 5.1.2.e Nodigt 5.1.2.e uit voor gesprek met Koopman en bespreekt met 5.1.2.e de insteek van dit gesprek. - 5.1.2.e / 5.1.2.e 5.1.2.e bespreekt met	Open

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
	01-04-2021		5.1,2,e wie er bij gesprek Koopman aanwezig moet zijn vanuit Koopman en gemeente. - 5.1,2,e Samen met 5.1,2,e / 5.1,2,e bepalen hoe Koopman en omgeving geïnformeerd zullen worden. - 5.1,2,e Informeren en aanhaken 5.1,2,e over communicatiestrategie toxiteitsverhaal. - 5.1,2,e Informeren bij Koopman zelf hoe het zit met de luchtinlaten - 5.1,2,e Na afronding bestek en duidelijkheid over uitdamping in overleg met 5.1,2,e en enkele anderen de communicatieaanpak naar de sanering toe bepalen	
133	11-03-2021	5.1,2,e ?	Uitstoot vluchtige stoffen in omgeving Meenemen in risicolijst	Afgehandeld
134	11-03-2021	5.1,2,e 5.1,2,e	Fles wijn op 1/4 Krijgt 5.1,2,e op 1/4 een fles wijn van 5.1,2,e of niet?	Afgehandeld
135	11-03-2021	5.1,2,e	Aanbesteding DAS Contact 5.1,2,e of 5.1,2,e thermisch reinigers kan benaderen of ze zeefkromme nodig hebben voor de prijsbepaling	Open
136	11-03-2021	5.1,2,e	V&G plan asbest Bekijken van het V&G plan over wat hierover instaat over asbest	Open
137	11-03-2021	5.1,2,e 5.1,2,e	Voorstel zuiveringsconfiguratie Antea 5.1,2,e ~~bekijken of 5.1,2,e opmerkingen heeft. Zo niet, dan als besteksposten opnemen in bestek (opvragen RSX door Antea)~~ - De zuiveringsconfiguratie van Antea is ontvangen en verwerkt in het bestek. Deze besteksposten nog goed checken	Afgehandeld Open
138	11-03-2021	5.1,2,e	Wijziging bestek: Bufferlocatie behouden als bufferlocatie Bufferlocatie uit werkterrein/werktekening halen en wijzigen in bestek	Afgehandeld
139	11-03-2021	5.1,2,e	Toevoegen aan bestek: Werken die samenlopen Uitvoering Kavel 39 gaat samen met verondieping JvH kanaal en heeft effect op ruimtebeslag.	Afgehandeld
140	11-03-2021	5.1,2,e	Monitoren samenloop werken Uitvoering Kavel 39 gaat samen met verondieping JvH kanaal en heeft effect op ruimtebeslag. En eventueel andere samenlopende werken	Open
141	11-03-2021	5.1,2,e Allen	Laatste versie bestek ~~Doorsturen aan iedereen, graag opmerkingen doorgeven~~. 5.1,2,e ontvangt ook graag de laatste versie van het bestek	Open
142	11-03-2021	5.1,2,e	Directieraming	Open

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
			- 5.1,2,e belt hierover met de kostendeskundige, koppelt terug en neemt 5.1,2,e hierin mee. - Bij eventueel gelijklopen directieraming en CO_2-berekening afstemmen dat dit niet langs elkaar heen gaat	
143	01-04-2021	5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e	Overleg 13/4 Bespreken risicodossier en lijst opmerkingen Inkoop fysiek	Open
144	01-04-2021	5.1,2,e 5.1,2,e	Uitwerken 3 inkoopscenario's vanuit de planning en bekijken knelpunten Uitwerken 3 inkoopscenario's vanuit de planning en bekijken knelpunten in relatie tot strategische fasering en andere zaken	Afgehandeld
145	01-04-2021	5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e	Doorvoeren wijzigingen raamsaneringsplan 5.1,2,e neemt contact op met 5.1,2,e voor doorvoeren van wijzigingen in het raamsaneringsplan	Open
146	01-04-2021	5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e	DAS-aanbesteding opnemen in planning Opnemen in planning als vergunning damwand aangevraagd is	Open
147	01-04-2021	5.1,2,e	BLBI opnemen in planning 5.1,2,e gaat achter vergunning Rijkswaterstaat aan, opnemen in planning als vergunning aangevraagd is	Open
148	01-04-2021	5.1,2,e	Eventueel zelf inkoopplan MKB maken - Opnemen in planning, kan mee op Kavel 18/19, checken of er iets extra's voor analyses geregeld moet worden. In juni bekijken	Open
149	22-04-2021	5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e	Actie n.a.v. bespreken opmerkingen ABT - 5.1,2,e informeert 5.1,2,e telefonisch, dan wordt er bekeken welke route er wordt gevolgd. - 5.1,2,e 5.1,2,e en 5.1,2,e overleggen op 4/5. 5.1,2,e Het moet echt over risico gaan. - 5.1,2,e vat dit samen naar ABT toe en bekijkt dan of er escalatie nodig is. 5.1,2,e Dan zetten we 5.1,2,e in.	Open
150	22-04-2021	5.1,2,e 5.1,2,e	Plaatsen beunbakken in JvH-kanaal Overleggen met Nautisch Beheer: - Aantal beunbakken en legplaats (eventueel ook naast pont aan ponton of aan bok in het IJ) Knelpunten verondieping JvH-kanaal, beunbakken en plaatsen damwand Kavel 18.	Open
151	22-04-2021	5.1,2,e	Inplannen overleg over ABT Inplannen overleg 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e en 5.1,2,e	Open
152	22-04-2021	5.1,2,e	V&G-plan Aandachtspunt, staat nog open. 5.1,2,e belt hier achteraan	Open

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
153	22-04-2021	5.1,2,e	Gebruik e-noses en gaschromatograaf Goed nadenken over het gebruik hiervan en meten emissies. Tekening maken waar apparaten staan en welk apparaat waar staan. Doorspreken met 5.1,2,e	Open
154	22-04-2021	5.1,2,e	Inplannen voortgangsoverleg kostenoverzicht en -raming Inplannen overleg 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e meenemen in kostenrapportages en VGRs	Open