Gemeente Amsterdam

Bezoekadres
Weesperstraat 430
1018 DN Amsterdam

Postbus 12693
1100 AR Amsterdam
Telefoon 14 020
amsterdam.nl/ingenieursbureau

Notulen

Van	5.1.2,e Ingenieursbureau, 5.1.2,e @amsterdam.nl, 5.1.2,e
Datum	19 januari 2021
Ons kenmerk	
Vergadering	19 januari 2022 Via MS Teams
Aanwezig	5.1.2,e 5.1.2,e 5.1.2,e 5.1.2,e 5.1.2,e
Afwezig	5.1.2,e 5.1.2,e
Kopie aan	

Onderwerp: IB Projectteam Overleg Sanering Kavel 39

Actie	Omschrijving
	1 Opening/mededelingen 5.1.2,e opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. De agenda wordt aan de hand van de notulen gedaan. We bekijken de reeds bestaande acties en nemen de komende periode door qua bestaande activiteiten en acties.
	2 Notulen <u>Actielijst</u> 106 Open. Als vergunning bezig is dan soloactie uitzetten om bomen te laten verwijderen, niet wachten totdat aannemer er is, niet wachten tot het broedseizoen aanbreekt. 154 Open 172 Open 5.1.2,e hierover gehad met OD, hebben dit opgepakt, nog geen reactie van hen. 5.1.2,e gaat hier achteraan. 199 Open. Is aangevraagd en loopt. 5.1.2,e gaat hier achteraan bij VGA. 202 Afgehandeld 203 Afgehandeld 205 Afgehandeld 206 Open. Uitvoeringsplan besproken met 5.1.2,e principe en opzet is akkoord, 5.1.2,e verder in detail uitwerken. 5.1.2,e kan dit uitwerken in tussentijd voorlopige en definitieve functie (3 weken). Uitvoeringsplan gaat naar Kernteam, moet ook in deze periode. Directievoerder is uitvraag voor geplaatst. Geen inschrijvingen op ontvangen. Vorige week ma kluis geopend en uitvraag opnieuw geplaatst. Moet deze ook actief gepusht worden via LinkedIn? Nee. 5.1.2,e denkt dat 5.1.2,e kavel 39 naast kavel 18/19 kan doen, dat na bouwvak gereed is. Opstart wordt door 5.1.2,e begeleid.

Actie	Omschrijving
	207 Afgehandeld. 208 Open. 210 Open. Is afhankelijk van partij wat deze gaat doen. 5.1,2,e Hier even op wachten op wie de aannemer gaat worden, deze maatregel moet pas na de zomer getroffen worden. 211 Afgehandeld. Beunbakken vervuilde grond: 5.1,2,e contact met Nautisch Beheer en 5.1,2,e geen vaste ligplaatsen, kun je daar afgeladen beunbakken met verontreinigd materiaal neerleggen? Mogelijkheid om beunbakken in IJ neer te leggen. OD hierin mee nemen. Legale manier: kadastrale nummer toevoegen aan saneringsplan. Wachten tot we aannemer aan tafel hebben, dan tijd zat om bij OD neer te leggen en goedkeuring voor te krijgen. Verondieping tot 30m, meer dan waar we tot nu toe vanuit zijn gegaan. Kavel 18/19 als dat klaar is andere kant kanaal gebruiken om beunbakken neer te leggen. 212 Afgehandeld.
	3 Terugkoppeling Consensus Overleg 17/1 Fictieve korting is afhankelijk van de inschrijfprijs (CO_2-prestatie). Uiteindelijk wordt het onderscheid door de EMVI gemaakt. Gisteren is de kwalitatieve beoordeling doorgestuurd aan Inkoop, men moet letten op de 5% die meegenomen moet worden in de fictieve korting. De verwachting is dat Inkoop het vandaag gaat openen. Inkoop moet het Proces-Verbaal eerst met dit team delen voordat het op TenderNed geplaatst wordt, zodat wij kunnen bekijken of de fictieve korting goed berekend is. Als wij het akkoord en gecontroleerd hebben en akkoord gaan, dan kan het doorgestuurd worden aan de aannemers. 5.1,2,e heeft contact gelegd met kostendeskundige en kan afwijkingen in gunningsadvies opnemen. We krijgen inschrijfbiljetten te zien, maar niet de inschrijfstaten, alleen de inschrijfstaat van de partij die de winnaar is, dit ter voorkoming van vergelijking. Alle andere inschrijfstaten krijgen we pas op moment waarop het gunningsbesluit verzonden is. Van de winnaar wordt de open begroting opgevraagd. 5.1,2,e Vraagt zich af/maakt zich zorgen: Er moet één gunningsadvies komen en dan met gunningsbrieven en afwijzingsbrieven in de weer gaan. ABT doet het financiële gedeelte en Tauw doet het kwalitatieve deel. Twee gescheiden zaken. 5.1,2,e denkt dat de planning te strak is, ziet deze minimaal met een week naar achter gaan. Er wordt nu vertraging opgelopen omdat de prijskluis later opengaat. Kostendeskundige kan deze week niet het gunningsadvies afhandelen. 5.1,2,e wil voorstellen om medio volgende week de onderbouwingen gezamenlijk te bespreken. 5.1,2,e 21/1 wordt vrijdag 28/1 en het liefst eerder. 5.1,2,e In de week daarop gaat alles naar ABT, die het samenvoegt met hun verhaal. ABT heeft alle formats en modellen. 5.1,2,e Wij moeten wel de conceptbrieven aanleveren. Acties: - Tauw: 5.1,2,e en 5.1,2,e 29/1 onderbouwing brieven gereed. - 5.1,2,e 17/1 openen kluis, lead buyer, G&O. - Er is al een werkbestek, dat is de inschrijvingsstaat.
Actie 213	

Actie	Omschrijving
	5.1.2.e Is het handig om al een overleg in te plannen met 5.1.2.e om de overdracht in gang te zetten. 5.1.2.e setje tekeningen bezorgen bij 5.1.2.e
Actie 214	5.1.2.e inplannen overleg 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e over 2 weken, van werkvoorbereiding naar uitvoering – Sanering kavel 39. Fysiek, 5.1.2.e regelt fysieke stukken. **Overleg ingepland op do 10/2 van 11.00 – 12.00 uur, FYSIEK in bouwkeet Distelweg. 5.1.2.e regelt fysieke stukken.**
	4 Inkoop MKB
Actie 215	Er zijn een paar sessies geweest, kritiek heeft tot vertraging geleid. In mei kunnen beschikken over een raamcontract is erg ambitieus. Na de bouwvak pas de grond in, dan dit het geen probleem. Voor het grote werk maakt men gebruik van het MKB-raamcontract. We moeten tijdig met de MKB-er aan tafel. 5.1.2.e meldt dat we ZZP-ers in mogen huren, 5.1.2.e heeft iemand op het oog die 5.1.2.e en veel ervaring heeft. 5.1.2.e zal deze persoon informeren. De DAS-procedure versnellen zodat we in-situ keuringen kunnen gaan doen mag pas als we de aannemer aan tafel hebben.
Actie 216	Er moet een overleg ingepland worden met Inkoop en DAS om het idee dat we hadden weer opnieuw leven in te blazen. Hier moet een planning aan vasthangen, zodat zij een prijs kunnen aanbieden. Er moet eerst gekeurd worden, aan de hand van de resultaten weet je waar je aan toe bent. 5.1.2.e plant dit overleg in. 5.1.2.e AP04 keuring kost tijd, maar je stelt exact vast wat de samenstelling is. Indicatief kan leiden tot gezeur. Hier moeten we over nadenken wat we willen. 5.1.2.e Als de aannemer bekend is dan kan deze in een eerste overleg toelichting geven op zijn EMVI-plan en wij kunnen hem bevragen op de risico's en MKI-berekeningen.
Actie 217	5.1.2.e zet de aanschaf van de inkoop van e-noses in werking.
Actie 218	Over de gronddepots die momenteel op kavel 39 liggen staat in het bestek dat de aannemer deze weg zal brengen binnen BSH, de beoogde locatie was in de verondieping. Gronddepots die we momenteel hebben liggen, staat in bestek dat aannemer deze weg gaat brengen binnen BSH, beoogde locatie was in de verondieping. Afgesproken wordt dat 5.1.2.e een eerste aanzet doet van de 4 scenario's, 5.1.2.e geeft 5.1.2.e hiervoor een lijst van de gronddepots; vóór 25/1 de 4 scenario's kort op papier zetten, dan wordt in het Kernteam de nut en de noodzaak van de verondieping besproken. Scenario's gronddepots kavel 39 1. In de verondieping van het JvH-kanaal. 2. In augustus naar de demarcatiezone. 3. Naar kavel 18/19. 4. Buiten BSH.
Actie 219 **Actie 220**	Alle partijen moeten gekeurd op het kavel liggen en in DAS gezet worden. 5.1.2.e gaat na of alle partijen gekeurd zijn. 5.1.2.e stuurt een mail aan 5.1.2.e de bordjes liggen er. Zodra de aannemer bekend is zal er via 5.1.2.e een overleg met Koopman ingepland worden.

Actie	Omschrijving
	5 Aandachtspunten Wat zijn verder nog aandachtspunten? - Vergunningen op orde. - BLBI checken, zijn de stukken akkoord? - Kapvergunning en op tijd verwijderen bomen. Termijn kapvergunning verlopen, 5.1.2.e heeft mailtje gestuurd aan vergunningverlener met vraag of wij nu vergunning hebben van rechtswege. - Nutspartijen: Op moment dat wij planningen hebben, deze afstemmen met nutspartijen. Voor elektriciteitskabels moeten bakken komen van Liander. - Voor 5.1.2.e We moeten een factuur aan Liander sturen, wij verwijderen de kabels en sturen de rekening aan hen. - 5.1.2.e zegt in hoeverre hadden we realisatie werk ook in EMVI hadden kunnen zetten. 5.1.2.e Daarom eerste overleg, zodat wij onze vragen op tafel leggen. Hierdoor borging creëren dat uitvoeringteam weet wat er aangeboden is door aannemer en hoe dit tot stand is gekomen. Aannemer neemt onze aandachtspunten mee om het goed uit te werken. - 5.1.2.e Wil 5.1.2.e eigen gedachtegang op half A4-tje zetten op wat 5.1.2.e is opgevallen dat zij het mee kunnen nemen naar organisatie toe als lessons learned. 5.1.2.e gaat samen met 5.1.2.e aan de slag, zal vragen gaan stellen... - 5.1.2.e Risicopunten er uithalen en bij 5.1.2.e en 5.1.2.e neer kunnen leggen, dat we dit van tevoren kunnen bespreken voor eerste overleg aannemer. Doordat je 4 plannen hebt aandachtspunten bespreken. Hoe gaan we hiermee om? MKI hoe gaan we nu om met MKI door handeling overslaan? Mag dit dan wel ten gunste van de aannemer komen, waarde creëren die als bufferruimte voor hemzelf dient. Vrijgekomen MKI dan niet voor opdrachtgever? 5.1.2.e Betrek 5.1.2.e hierbij, incentive moet wel blijven. 5.1.2.e welke lijn volgen, er moet voor iedereen iets inzitten? 5.1.2.e Er zit geen bonus aan de EMVI. 5.1.2.e Dit zijn meer kansen, als deze wordt behaald 50 : 50. ABT. 5.1.2.e Aannemer zal proberen MKI-waarde te behalen, zal het niet veel beter proberen te doen, heeft er geen winst bij. 5.1.2.e Oppassen dat niet de hele aanpak van de aannemer anders moet worden, want dan ontstaat er een MW-lijst. Wij moeten vanuit de beoordeling aandachtspunten en vragen bespreken wat ons is opgevallen en dat de aannemer duidelijkheid aan gaat geven bij verdere uitwerking. - 5.1.2.e 10 dagen de tijd om de onderbouwing te vertalen, hier staan dit soort aandachtspunten al in, 5.1.2.e en 5.1.2.e maken aandachtspuntenlijst. 5.1.2.e Optimalisatie moet van de inschrijver zelf komen, wij doen het niet. - 5.1.2.e 5.1.2.e kabels afvoeren, Liander betaalt kosten. Mail voor herbevestigen door Liander. Als zij niet akkoord gaan dan zijn kabels en opbrengst voor ons. 5.1.2.e stuurt mail Liander door aan 5.1.2.e
	6 Rondvraag
Actiepunt 213 (vervolg)	5.1.2.e EMVI-beoordelingen krijgen we die nog te zien. Ja, die krijgen we. 5.1.2.e heeft voldoende input van ons en ons gaat ons 'stalken' om dit scherper te krijgen voor de afwijzingsbrieven. 5.1.2.e Er is zeker voldoende munitie, vrijdag 28/1 eerst alles ter review aan hen sturen en bekijken of het meteen door kan naar ABT. Jurist moet hier

Actie	Omschrijving
Actie 221	ook nog naar kijken, dit is de verantwoordelijkheid van het projectteam. ABT als het voor hen voldoende is, dan sturen ze het door, hier zit geen jurist tussen. 5.1,2,e vraagt jurist 5.1,2,e om ernaar te kijken. 5.1,2,e MKI wordt met gunning meegerekend als korting, als de aannemer het niet haalt dan moet 5.1,2,e betalen. 5.1,2,e vanaf maart overleg inplannen, andere samenstelling. 5.1,2,e denkt dat dit hetzelfde blijft, 5.1,2,e ingewisseld door 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e (agenda lid), 5.1,2,e (agenda lid), Woensdag of donderdag, 1x3 weken, 2 uur. Dit tijdstip 09.00 – 11.00 is prima. Zelfde maar dan uitvoering. **Ingepland vanaf 9/3 elke 3 weken op wo van 09.00 – 11.00 uur.**

Actiepunten-/besluitenlijst

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
			OPENSTAANDE ACTIEPUNTEN	
106	28-01-2021	5.1,2,e 5.1,2,e	Drie bomen Distelweg Vallen deze bomen onder vergunning die er al is? Zitten er geen vleermuizen in? Bomen zijn niet verplantbaar, hiervoor moet een kapvergunning aangevraagd worden. 5.1,2,e overlegt met 5.1,2,e Worteldruk en rooien k&l. Bekijken hoe we dit in uitvoering doen, bomen pas teruggeplaatst bij definitieve herinrichting	Open
154	22-04-2021	5.1,2,e	Inplannen voortgangsoverleg kostenoverzicht en -raming - Inplannen overleg 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e - Ook directieraming bespreken - 5.1,2,e meenemen in kostenrapportages en VGRs. 5.1,2,e uitnodigen voor overleg Q3	Open
172	24-06-2021	5.1,2,e	Vergunningen / milieutoetsen Vragen aan OD voor welke zaken een vergunning / milieutoets nodig is. Moet er nu Wet Milieubeheervergunning aangevraagd worden? Toelichting aan 5.1,2,e vragen.	Open
	16-09-2021	5.1,2,e	5.1,2,e stuurt print screen lijstje aan 5.1,2,e van vergunningen die voor k39 zijn aangevraagd en verleend en die aannemer nog moet aanvragen.	Afgehandeld
199	29-10-2021	5.1,2,e	Aanvraag verzekering VGA Aanvraag verzekering bij VGA, bepaalde voorwaarden aan verzekering voor Nota van Inlichtingen duidelijk zijn, daarna kunnen geen	Open

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
			voorwaarden meer toegevoegd worden aan bestek	
206	18-11-2021		Uitvoeringsplan	Open
		5.1,2,e	- 5.1,2,e Bespreekt met 5.1,2,e / 5.1,2,e of dit document vastgesteld zal worden via Kernteam of op andere manier - 5.1,2,e Voor bemensing uitvoering is directievoerder een aandachtspunt - 5.1,2,e Bekijken voor 2e Nota van Inlichtingen wat we gaan doen met gesprek aannemer over uitvoering en EMVI-criteria	
		5.1,2,e	- 5.1,2,e Start met opstellen Uitvoeringsplan - Zodra definitieve gunning de deur uit is, met aannemer gesprek aangaan over uitvoering en EMVI-criteria (dit opnemen in Uitvoeringsplan)	
		5.1,2,e en 5.1,2,e	- 5.1,2,e en 5.1,2,e Met 5.1,2,e bespreken wat er wel/niet goed gaat in de uitvoering van k18/19, zodat dit meegenomen kan worden voor k39	
208	18-11-2021	5.1,2,e	Terugkoppeling Sessie Factor C 5.1,2,e vraagt terugkoppeling aan 5.1,2,e	Open
210	09-12-2021	5.1,2,e	Maatregelen bouwkeet Distelweg 5.1,2,e stuurt mail aan 5.1,2,e Koolstoffilter en blower plaatsen op 2 plekken voor creëren overdruk. Partij hiervoor zoeken, afspraak en offerte, als we ze nodig hebben dan kunnen we ze bellen	Open
213	19-01-2022	5.1,2,e 5.1,2,e	Onderbouwing gunnings- en afwijzingsbrieven Wordt op 28/1 eerst ter review aan iedereen /jurist doorgestuurd en bekijken of het meteen door kan naar ABT. Gereed op 28/1 Ook aandachtspuntenlijst maken	Open
214	19-01-2022	5.1,2,e	Inplannen overleg van voorbereiding naar uitvoering 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e regelt fysieke stukken. Ingepland: Do 10/2 van 11.00 – 12.00 uur	Afgehandeld
215	19-01-2022	5.1,2,e	MKB-er 5.1,2,e informeert MKB-er dat er een klus aankomt	Open
216	19-01-2022	5.1,2,e	Inplannen overleg Inkoop en DAS 5.1,2,e plant in	Open
217	19-01-2022	5.1,2,e	Aanschaf e-noses in werking zetten 5.1,2,e zet dit in werking	Open
218	19-01-2022		4 Scenario's gronddepots	Open

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
		5.1,2,e 5.1,2,e	- 5.1,2,e doet eerste aanzet om 4 scenario's uit te werken vóór 25/1 5.1,2,e geeft lijst gronddepots aan 5.1,2,e	
219	19-01-2022	5.1,2,e 5.1,2,e	Gronddepots - Zijn alle partijen gekeurd? Stuurt mail aan 5.1,2,e met de mededeling dat de bordjes er liggen	Open
220	19-01-2022	5.1,2,e	Contacten en inplannen overleg Koopman Als aannemer bekend is dan neemt 5.1,2,e contact op met Koopman en plant overleg met Koopman in	Open
221	19-01-2022	5.1,2,e	Vanaf maart overleg in andere samenstelling inplannen 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e agenda lid: 5.1,2,e end 5.1,2,e Ingepland vanaf 9/3 elke 3 weken op wo van 09.00 – 11.00 uur	Afgehandeld
	19-01-2022		**Aandachtspunten**	
			Vergunningen Vergunningen op orde hebben	
			BLBI BLBI checken, zijn de stukken akkoord?	
			Kapvergunning en verwijderen bomen Hebben wij nu een vergunning van rechtswege; op tijd kappen bomen	
			Nutspartijen - Planningen afstemmen met nutspartijen - Wij verwijderen kabels en factureren Liander hiervoor (5.1,2,e) - 5.1,2,e stuurt mail Liander hierover door aan 5.1,2,e	
			Lessons learned op papier zetten en maken aandachtspuntenlijst Dit zal 5.1,2,e doen, samen met 5.1,2,e	
			Risicopunten werk duidelijk hebben Eerst bespreken met 5.1,2,e en 5.1,2,e dan met aannemer om tafel	
			AFGEHANDELDE ACTIEPUNTEN	
101	07-01-2021	5.1,2,e	Opleveren V&G-plan en meetprotocol Eerste versies opleveren	Afgehandeld
103	07-01-2021	5.1,2,e 5.1,2,e	Inventariseren lege ruimtes depot Kavel 39 Definitieve inventarisatie heeft plaatsgevonden. Nu bekijken welke depots tot één depot neergelegd kunnen worden.	Afgehandeld
105	28-01-2021	5.1,2,e	Opleveren info door GGD 5.1,2,e informeert bij GGD wanneer info geleverd wordt over e-noses VOCL en stofspecifiek.	Afgehandeld
114	28-01-2021	5.1,2,e en 5.1,2,e	MKI-score	Afgehandeld

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
			Checken beoordeling aannemer qua getal	
116	28-01-2021	5.1.2.e	Toetsen documenten Tenderboard door jurist 5.1.2.e houdt dit in de gaten en zet het breder uit	Afgehandeld
118	28-01-2021	5.1.2.e en 5.1.2.e	Certificeren en raamovereenkomst MKB Hierover overleggen	Afgehandeld
120	18-02-21	5.1.2.e en 5.1.2.e	E-noses - Met welke kosten hebben we te maken en is er sprake van aanbesteding. - In bestek opnemen welk type e-noses er nodig zijn en wat deze moeten kunnen. - Overleggen met 5.1.2.e wat 5.1.2.e beweegredenen zijn om e-noses niet in beste kopte nemen. - Aan GGD vragen of zij deze apparatuur niet willen aanschaffen zodat GGD deze opdracht kan uitvoeren. - 15/7 5.1.2.e geeft prijs e-noses.	Afgehandeld
121	18-02-2021	5.1.2.e	Overleg MKB Kavel 39 inplannen Is ingepland op wo 3/3 11.30 – 13.00	Afgehandeld
122	18-02-2021	5.1.2.e	Oppakken door kostendeskundige Na Tenderboard op 23/2 afronden selectieleidraad en aanmelding door ABT laten uitsturen op 8/3. 5.1.2.e gaat kostendeskundige vragen om dit op te pakken. Voorkeur gaat uit om zoveel mogelijk in één bestand te werken.	Afgehandeld
123	18-02-2021	5.1.2.e	Wijziging raamsaneringsplan Wijziging komen op raamsaneringsplan omdat grond in beunbakken dan niet in JvH kanaal neergelegd mag worden. Groenstrook toevoegen. Plek in haven zoeken voor beunbakken. In MKI opnemen wanneer huurkosten over gaan in transportkosten, dit ook bespreken met ABT	Afgehandeld
124	18-02-2021	5.1.2.e	Bestek 5.1.2.e kijkt nog een keer door de antwoorden van 5.1.2.e	Afgehandeld
125	18-02-2021	5.1.2.e	Budget Tauw voor opdracht De uren voor de inzet van 5.1.2.e voor het afronden van de Inkoopstrategie gaan van het urenbudget af. 5.1.2.e controleert dit. In de gaten houden hoe dit blijft gaan na de vakantie, laatste stukje met 5.1.2.e blijven doen is handig omdat 5.1.2.e de materie kent. Goed in de gaten houden dat we niet over het budget gaan.	Afgehandeld
126	11-03-2021		Actiepunt 126 samengevoegd met 132	
127	11-03-2021	5.1.2.e	Inplannen risicosessie Er wordt een risicosessie ingepland waarin men zich richt op de uitvoeringsfase, zijn er nu nog zaken die we in het bestek mee moeten nemen? 5.1.2.e regelt dit, PMB wordt meegenomen, 5.1.2.e 5.1.2.e MKB-er, 5.1.2.e OD en 5.1.2.e	Afgehandeld

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
128		5.1.2.e	Overzicht depots Kavel 39 Voor 5.1.2.e	Afgehandeld
129		5.1.2.e 5.1.2.e	Oplossing Depots Kavel 39 Oplossing bedenken en meenemen in risicosessie 5.1.2.e	Afgehandeld
130	11-03-2021	5.1.2.e	Tekeningen depots met nummer 5.1.2.e mailt de tekeningen van de depots met nummers aan 5.1.2.e	Afgehandeld
131	11-03-2021	5.1.2.e	Informeren 5.1.2.e Informeren 5.1.2.e over vragen Inkoop t.a.v. selectieleidraad en het niet kunnen publiceren hiervan	Afgehandeld
132	11-03-2021	5.1.2.e 5.1.2.e	Informeren Koopman en omgeving over uitstoot vluchtige stoffen / toxiteit - 5.1.2.e / 5.1.2.e Nodigt 5.1.2.e uit voor gesprek met Koopman en bespreekt met 5.1.2.e de insteek van dit gesprek. - 5.1.2.e / 5.1.2.e 5.1.2.e bespreekt met 5.1.2.e wie er bij gesprek Koopman aanwezig moet zijn vanuit Koopman en gemeente. - 5.1.2.e Samen met 5.1.2.e / 5.1.2.e bepalen hoe Koopman en omgeving geïnformeerd zullen worden. - 5.1.2.e Informeren en aanhaken 5.1.2.e over communicatiestrategie toxiteitsverhaal.	Afgehandeld
	01-04-2021		- 5.1.2.e Informeren bij Koopman zelf hoe het zit met de luchtinlaten - 5.1.2.e Na afronding bestek en duidelijkheid over uitdamping in overleg met 5.1.2.e en enkele anderen de communicatieaanpak naar de sanering toe bepalen	
	24-06-2021		- Op 9/7 overleg met Koopman (5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e). Informatie inwinnen over in- en uitlaten op dak, spanningsloos zetten hekwerk, monitoringsmaatregel duidelijk krijgen via 5.1.2.e vooropname pand Koopman	
	26-08-2021		5.1.2.e neemt contact op met technische man Koopman om te bekijken of er een actief koolstoffilter geplaatst kan worden. Koopman zou hierover nog informatie verstrekken. In december bijpraten met Koopman als goede buur	
	16-09-2021 **29-10-2021**	5.1.2.e	**SUPERPRIORITEIT** Begin december weer kort overleg met Koopman houden. Kijken hoe we actief koolfilter kunnen koppelen aan hun luchtinlaten. We hebben informatie ontvangen van Koopman, 5.1.2.e belt hen met de vraag welke oplossingen ze hebben. Dan	

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
			concreet maken hoe we hier invulling aan gaan geven.	
133	11-03-2021	5.1,2,e ?	Uitstoot vluchtige stoffen in omgeving Meenemen in risicolijst	Afgehandeld
134	11-03-2021	5.1,2,e 5.1,2,e	Fles wijn op 1/4 Krijgt 5.1,2,e op 1/4 een fles wijn van 5.1,2,e of niet?	Afgehandeld
135	11-03-2021	5.1,2,e	Aanbesteding DAS Contact 5.1,2,e of 512a thermisch reinigers kan benaderen of ze zeefkromme nodig hebben voor de prijsbepaling. Dit is nodig.	Afgehandeld
136	11-03-2021	5.1,2,e	V&G-plan asbest Bekijken van het V&G plan over wat hierover instaat over asbest	Afgehandeld
137	11-03-2021	5.1,2,e 5.1,2,e	Voorstel zuiveringsconfiguratie Antea 5.1,2,e ~~bekijken of 512a opmerkingen heeft. Zo niet, dan als besteksposten opnemen in bestek (opvragen RSX door Antea)~~ - De zuiveringsconfiguratie van Antea is ontvangen en verwerkt in het bestek. Deze besteksposten nog goed checken	Afgehandeld
138	11-03-2021	5.1,2,e	Wijziging bestek: Bufferlocatie behouden als bufferlocatie Bufferlocatie uit werkterrein/werktekening halen en wijzigen in bestek	Afgehandeld
139	11-03-2021	5.1,2,e	Toevoegen aan bestek: Werken die samenlopen Uitvoering Kavel 39 gaat samen met verondieping JvH kanaal en heeft effect op ruimtebeslag.	Afgehandeld
140	11-03-2021	5.1,2,e	Monitoren samenloop werken - Uitvoering Kavel 39 gaat samen met verondieping JvH kanaal en heeft effect op ruimtebeslag. En eventueel andere samenlopende werken - 5.1,2,e zoekt mail Nautisch Beheer op over verondieping - Samenloop opnemen in bestek - Ontheffing aanvragen bij Nautisch Beheer?	Afgehandeld
141	11-03-2021	5.1,2,e Allen	Laatste versie bestek ~~Doorsturen aan iedereen, graag opmerkingen doorgeven~~. 5.1,2,e ontvangt ook graag de laatste versie van het bestek	Afgehandeld
142	11-03-2021	5.1,2,e	Directieraming - 5.1,2,e belt hierover met de kostendeskundige, koppelt terug en neemt 5.1,2,e hierin mee. - Bij eventueel gelijklopen directieraming en CO_2-berekening afstemmen dat dit niet langs elkaar heen gaat	Afgehandeld
143	01-04-2021	5.1,2,e	Overleg 13/4	Afgehandeld

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
		5.1,2,e 5.1,2,e	Bespreken risicodossier en lijst opmerkingen Inkoop fysiek	
144	01-04-2021	5.1,2,e 5.1,2,e	Uitwerken 3 inkoopscenario's vanuit de planning en bekijken knelpunten Uitwerken 3 inkoopscenario's vanuit de planning en bekijken knelpunten in relatie tot strategische fasering en andere zaken	Afgehandeld
145	01-04-2021	5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e	Doorvoeren wijzigingen raamsaneringsplan 5.1,2,e neemt contact op met 5.1,2,e voor doorvoeren van wijzigingen in het raamsaneringsplan	Afgehandeld
146	01-04-2021	5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e	DAS-aanbesteding opnemen in planning Opnemen in planning als vergunning damwand aangevraagd is	Afgehandeld
147	01-04-2021	5.1,2,e	BLBI opnemen in planning 5.1,2,e gaat achter vergunning Rijkswaterstaat aan, opnemen in planning als vergunning aangevraagd is. 5.1,2,e levert informatie aan voor vooroverleg. Als dit in planning opgenomen is, dan kan actiepunt afgehandeld worden.	Afgehandeld
148A	15-07-2021	5.1,2,e 5.1,2,e	Raamcontract analyses - Tussenstand kosten raamcontract kavel 18/19 (plafondgrens kavel 39 € 5.1,2,b) - Op welke manieren kunnen we deze analyses wegzetten, welke keuzes maken?	Afgehandeld
148	01-04-2021	5.1,2,e	Eventueel zelf inkoopplan MKB maken - Opnemen in planning, kan mee op Kavel 18/19, checken of er iets extra's voor analyses geregeld moet worden. In juni bekijken	Afgehandeld
149	22-04-2021	5.1,2,e 5.1,2,e	Opmerkingen ABT verwerken Verwerken opmerkingen ABT	Afgehandeld
150	22-04-2021	5.1,2,e 5.1,2,e	Plaatsen beunbakken in JvH-kanaal Overleggen met Nautisch Beheer: - Aantal beunbakken en legplaats (eventueel ook naast pont aan ponton of aan bok in het IJ) - Knelpunten verondieping JvH-kanaal, beunbakken en plaatsen damwand Kavel 18. ~~- Inzichtelijk maken op tekeningen~~	Afgehandeld
151	22-04-2021	5.1,2,e	Inplannen overleg over ABT Inplannen overleg 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e en 5.1,2,e	Afgehandeld
152	22-04-2021	5.1,2,e	V&G-plan Aandachtspunt, staat nog open. 5.1,2,e belt hier achteraan	Afgehandeld
153	22-04-2021	5.1,2,e	Gebruik e-noses en gaschromatograaf Goed nadenken over het gebruik hiervan en meten	Afgehandeld

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
			emissies. Tekening maken waar apparaten staan en welk apparaat waar staan. Doorspreken met 5.1.2.e	
155	17-05-2021	5.1.2.e 5.1.2.e	Notitie 5.1.2.e Terugleggen bij 5.1.2.e Tekst boetebeding en handhaafbaarheid van huidige EMVI-maatregelen in huidige opzet deel nul	Afgehandeld
156	17-05-2021	5.1.2.e 5.1.2.e	Notitie 5.1.2.e Beloftetabel gaat 5.1.2.e in afstemming met 5.1.2.e doen	Afgehandeld
157	17-05-2021	5.1.2.e 5.1.2.e	Notitie 5.1.2.e Criteriumbeschrijving risicodossier: Graag reactie 5.1.2.e en 5.1.2.e	Afgehandeld
158	17-05-2021	5.1.2.e	Notitie 5.1.2.e In protocol "of gelijkwaardig" niet vermelden. Uitzoeken wat hier de regel voor is en of ABT akkoord is	Afgehandeld
159	17-05-2021	5.1.2.e	Notitie 5.1.2.e MKI-berekening inschrijvers beoordelen op betrouwbaarheid of niet?: Verder bespreken met 5.1.2.e	Afgehandeld
160	17-05-2021	5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e	Notitie 5.1.2.e Overlast/stof Kavel 39 - Welke maatregelen tegen overlast staan er in het bestek? - Vragen aan ABT of wij hier besteksposten voor op moeten stellen, of dat het regelgeving betreft dat de aannemer hiervoor verantwoordelijk is - 5.1.2.e en 5.1.2.e reageren op de 2 zinnen hierover in de tekst - Met 5.1.2.e bespreken hoe het met stof zit op kavel 39 Tekst wordt aangescherpt en gewijzigd in emissies van verontreinigde damp". Emissies vanaf de bron, transport en opslag tegengaan. De bron verplaatst zich	Afgehandeld
161	17-05-2021	Allen	Notitie 5.1.2.e Graag uiterlijk op woensdag 19/5 reageren op deze notitie	Afgehandeld
162	17-05-2021	5.1.2.e	Check levertijd damwanden Check bij een leverancier doen of we nu een standaard profiel hebben dat op voorraad ligt	Afgehandeld
163	17-05-2021	5.1.2.e	Vergunningen plaatsen damwand Deze moeten aangevraagd worden	Afgehandeld
164	17-05-2021	5.1.2.e	Planning bijwerken en rondsturen Planning bijwerken en rondsturen	Afgehandeld
165	03-06-2021	5.1.2.e	Inplannen overlegmoment ABT voor bouwvak Inplannen om te voorkomen dat we straks weer allerlei vragen krijgen	Afgehandeld
166	03-06-2021	5.1.2.e	Opstellen MKI-berekening in bouwvak	Afgehandeld

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
		5.1.2.e	Opstellen MKI-berekening in bouwvak	
167	24-06-2021	Allen	Agendapunt 15/7 'Resultaten Selectie' Op 15/7 ruim de tijd reserveren om hierover te praten	Afgehandeld
168	24-06-2021	5.1.2.e	Innovatie paragraaf bestek - 5.1.2.e stuurt 5.1.2.e mail (cc 5.1.2.e) om te vragen hoe 5.1.2.e hier tegenaan kijkt - Verwerken in bestek	Afgehandeld
169	24-06-2021 16-09-2021	5.1.2.e	Aandachtspunt Geluidshinder / trillingen Meenemen in bestek en presentatie voor aannemers. Niet op de valreep regelen van vergunningen door aannemer, maar van tevoren geluidsproductie onderzoeken (hoeveel dagen zit je binnen de gelimiteerde aantal dagen, op grond daarvan vergunning aanvragen) Door 5.1.2.e overgedragen aan 5.1.2.e inzake bespreking met handhaving	Afgehandeld
170	24-06-2021	5.1.2.e 5.1.2.e	Aandachtspunt Opleverniveau Plus 50: Er moet grond bij om op dit niveau uit te komen, in de gaten houden waar deze grond vandaan gehaald kan worden	Afgehandeld
171	24-06-2021	5.1.2.e 5.1.2.e	Dubbel agendapunt? Werkzaamheden omgeving tijdens sanering Met welke werkzaamheden in de omgeving moet tijdens de sanering rekening gehouden worden?	Afgehandeld
173	15-07-2021	5.1.2.e 5.1.2.e	Actie n.a.v. inschrijvingen kavel 39 - Uitzoeken onder welke naam 5.1.5 ingeschreven heeft en of dit klopt - Vraag meenemen voor ABT wat we doen met 5.1.5 Hoe gaan we hiermee om in de uniformiteit van communicatie. - In brieven aan inschrijvers laten weten dat beoordeling na het tenderreces komt	Afgehandeld
174	15-07-2021	5.1.2.e	Escalatie met ABT Via 5.1.2.e laten escaleren	Afgehandeld
175	15-07-2021 26-08-2021	5.1.2.e 5.1.2.e	Reactie op aanmeldingen - 5.1.2.e stuurt 5.1.2.e reactie op de aanmeldingen door aan 5.1.2.e - 5.1.5 moet aan kunnen tonen hoe zijn hun Chinese wall geregeld hebben t.a.v. de inschrijving. 5.1.2.e neemt dit mee naar ABT	Afgehandeld
176	15-07-2021	5.1.2.e	Starten grondwerk toevoegen aan bestek Toevoegen aan bestek dat grondwerk na de bouwvak 2022 kan starten ivm verwijderen depots	Afgehandeld
177	15-07-2021	5.1.2.e	Hoge staalprijs, rekening houden met directieraming In de directieraming moet rekening gehouden worden met de hoge staalprijs	Afgehandeld

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
178	15-07-2021	5.1.2,e	Periode heien en trillen damwand toevoegen aan bestek Toevoegen aan bestek	Afgehandeld
179	26-08-2021	5.1.2,e	Inkoopstrategie / link Sturen aan 5.1.2,e	Afgehandeld
180	26-08-2021	5.1.2,e	Consequenties personele wisselingen - Kavel 39 5.1.2,e brengt de consequenties van de personele wisselingen in kaart voor Kavel 39	Afgehandeld
181	26-08-2021	5.1.2,e	Parkeren Boskalis op Kavel 39 Boskalis parkeert op Kavel 39, dit is niet de bedoeling (vervuilde grond), 5.1.2,e neemt hierover contact op	Afgehandeld
182	26-08-2021	5.1.2,e	Opnemen in bestek Jan/feb/mrt kerstballen Koopman. In deze periode geen damwanden plaatsen vanwege trillingen	Afgehandeld
183	26-08-2021	5.1.2,e	Post noodstroomvoorziening Post opnemen noodaggregaat dat naadloos stroomvoorziening overneemt bij uitval. 5.1.2,e bekijkt op Tendernet hoe noodstroom beschreven wordt	Afgehandeld
184	26-08-2021	5.1.2,e	Posten keuren beunbakken Bij beunbakken die voldoen aan terugsaneerwaarde wordt de grond teruggebracht in de sanering. 5.1.2,e zoekt uit of hiervoor posten bestaan	Afgehandeld
185	26-08-2021	5.1.2,e	Planning aanpassen en verzenden De planning wordt aangepast en aan iedereen verzonden	Afgehandeld
186	26-08-2021	5.1.2,e	Communiceren met Schoon Schip Dit moet nog gebeuren	Afgehandeld
187	26-08-2021	5.1.2,e	Overleg 5.1.2,e en 5.1.2,e 10/9 Uitnodigen 5.1.2,e	Afgehandeld
188	26-08-2021	5.1.2,e	Verwijzen in bestekspost naar waardes 5.1.2,e 5.1.2,e Hiernaar kijken	Afgehandeld
189	16-09-2021	5.1.2,e	Model Antea 5.1.2,e informeert 5.1.2,e als 5.1.2,e het model van Antea ontvangen heeft.	Afgehandeld
190	16-09-2021	5.1.2,e 5.1.2,e	Informatiebijeenkomst 11/10 - 5.1.2,e reserveert Informatieruimte van 10.00 – 14.00 uur 5.1.2,e nodigt 5.1.2,e uit	Afgehandeld
191	16-09-2021	5.1.2,e 5.1.2,e	Damwandplanning - 5.1.2,e brengt planning in PDP onder aandacht PMB. 5.1.2,e werkt 2 opties uit: bestellen damwand via directieleverancier of via aannemer, kijken waar we op uitkomen qua datum leverantie en kosten	Afgehandeld
192	07-07-2021	5.1.2,e	Contact opnemen met 5.1.2,e van Tauw Over vragen die tijdens presentatie gesteld worden door aannemers zijn geen toevoeging aan contract, gaat via Nota van Inlichtingen	Afgehandeld

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
193	07-07-2021	5.1.2.e	Presentatie voor Aanwijs Als deze gereed is doorsturen aan 5.1.2.e en 5.1.2.e	Afgehandeld
194	07-07-2021	5.1.2.e 5.1.2.e	BLVC-kader 5.1.2.e past BLVC-kader project aan en 5.1.2.e bekijkt het ten aanzien van verplichte rijroutes BSH	Afgehandeld
195	07-07-2021	5.1.2.e	Bestek 5.1.2.e stuurt link G-schijf van bestek door aan 5.1.2.e	Afgehandeld
196	29-10-2021	5.1.2.e	Planning - Checken sluitingsdatum aanbesteding: 2/12 12.00 of 14.00 uur Ontvangen opdracht datum 1/2 moet gecheckt worden op haalbaarheid en misschien gewijzigd worden	Afgehandeld
197	29-10-2021	5.1.2.e	Directievoerder 5.1.2.e neemt contact op met 5.1.2.e over diens beschikbaarheid als directievoerder voor k39	Afgehandeld
198	29-10-2021	5.1.2.e	Bijwerken raming Na laatste Nota van Inlichtingen raming bijwerken	Afgehandeld
200	29-10-2021	5.1.2.e	Tekening inlaten dak Koopman Doorsturen aan 5.1.2.e	Afgehandeld
201	29-10-2021	5.1.2.e	5.1.2.e - Toegang G-schijf Inplannen Bila met 5.1.2.e	Afgehandeld Afgehandeld
202	18-11-2021	5.1.2.e	Procesbegeleider Beoordeling 5.1.2.e bekijkt de opdracht aan Tauw of procesbegeleiding beoordeling onderdeel uitmaakt van hu opdracht (5.1.2.e) of dat 5.1.2.e dit kan doen Staat in opdracht Tauw, 5.1.2.e gaat dit doen.	Afgehandeld
203	18-11-2021	5.1.2.e 5.1.2.e	Opstellen leidraad beoordeling 5.1.2.e en 5.1.2.e stellen leidraad op voor de uniforme beoordeling	Afgehandeld
204	18-11-2021	5.1.2.e	Ondertekenen formulier Beoordeling door gemeentesecretaris Bespreken met 5.1.2.e dat iemand van PMB (5.1.2.e ?) dit formulier moet laten ondertekenen door gemeentesecretaris	Afgehandeld
205	18-11-2021	5.1.2.e	Inplannen datum 1e bijeenkomst Beoordelingscommissie 5.1.2.e komt met voorstel	Afgehandeld
207	18-11-2021	5.1.2.e 5.1.2.e	Realisatieplan -> DAS-proces - 5.1.2.e Benadert 5.1.2.e met vraag of 5.1.2.e hier tijd voor heeft - 5.1.2.e Stuurt EMVI-plannen aan GGD met verzoek input voor Beoordelingscommissie	Afgehandeld Afgehandeld

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
			- 5.1,2,e Stuurt mail aan GGD over stavaza 5.1,2,e Meenemen OD in beoordelingsproces	Afgehandeld Afgehandeld
209	18-11-2021	5.1,2,e	Overleg met Koopman in december 5.1,2,e stuurt hierover mail aan Koopman, overleg over koolstoffilters, Koopman en dient rekening in voor filters	Afgehandeld
211	09-12-2021	5.1,2,e 5.1,2,e	Bespreken waar beunbakken gelegd kunnen worden Waar kunnen beunbakken met vervuilde grond gelegd worden?	Afgehandeld
212	09-12-2021	5.1,2,e	Afspreken proces met 5.1,2,e Afspreken dat na consensus kluis door Inkoop geopend wordt	Afgehandeld