Notulen

Name of meeting	**2018-10-16 bouwvergadering**			Invitation from	5.1,2,e	Facilitator	EPS
Reason for meeting	Staalconstructie, wand/vloer uitslagen, bouwk. details			Date of invitation		Minutes	5.1,2,e
Date of meeting	16-10-2018	**Venue**	EPS, Venray	**Start**	14.00 hour	Time keeper	5.1,2,e
				End	hour		
Participants	5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e (via telefoon) 5.1,2,e (via telefoon), 5.1,2,e niet aanwezig zonder afmelden						

1	**Ingekomen stukken en goedkeuring notulen vorige vergaderingen** Notulen vergadering 8-10-2018: Opmerking: Geen gaatjes rond 6 mm in stalen liggers voor bevestiging stelregels. 5.1,2,e vraagt bij 5.1,2,e na of opdrachtgever dit voor 350,00 zelf uitvoert of dat EPS dit uitvoert. Antwoord voor week 45, anders word dit door de opdrachtgever uitgevoerd voor 350,00 en in mindering gebracht van de toekomstige termijn bedragen. Verder notulen vergadering 8-10-2018 goedgekeurd. In gebreke stelling 1 (niet tijdig verstrekken van de opdracht voor uit te voeren installatiewerk) In gebreke stelling 2 (niet uitvoeren benodigde graafwerkzaamheden onder BG vloer) In gebreke stellingen zijn schriftelijk overhandigd aan EPS.				
2	**Ruwbouwstaal** Doel: definitief maken werktekenigen Ruwbouw staal werktekeningen van Vic Obdam is hierbij door alle partijen goedgekeurd met inachtneming van de opmerkingen van vervest. Vic Staalbouw gaat nu onmiddellijk alles in productie nemen. Let op! Aanvullende schets door 5.1,2,e verstuurd met gaatjes rond 10 in UPE liggers. 5.1,2,e geeft de offerte van Spaan metaal aan 5.1,2,e/5.1,2,e (nog niet gedaan)				

Notulen

3	**Wand en vloer uitslagen** Doel: Definitief maken wand en vloer uitslagen en verstrekken order aan Finish Frames en Verhoeven. 5.1,2,e stuurt vandaag het IFC model naar 5.1,2,e 5.1,2,e stuurt ze vandaag door naar FF en Verhoeven. 5.1,2,e moet offerte definitief maken dan kan 5.1,2,e deze week opdracht verstekken Hetzelfde geld voor Verhoeven. Dan moet 5.1,2,e / Verhoeven nog de definitieve wand/vloer uitslagen maken. Wanden en vloeren moeten week 46 geleverd en gemonteerd worden op het werk.				
4	**Kozijnen** Bespreken offertes en order verstrekken aan kozijnen leverancier. 1 offerte binnen, overige offerte deze week binnen. Eind deze week moeten de kozijnen worden besteld.	Kozijnen			
5	**Gevelbekleding** Het EPS voor op de buiten gevel moet uiterlijk deze week duidelijk zijn welke plaat het moet worden, volgende week bestellen. Morgen volgt definitieve kleur bevestiging voor de Cape Cod houten delen.				
6	**Bouwkundige details** Bespreken diverse bouwkundige details, praktische uitvoeringsdetails. **Isolatie onder vloeruitstek**: 5.1,2,e gaat in de hal de vloerisolatie aanbrengen bij de vloerelementen bij de overstek BG. 5.1,2,e stuurt daarvoor de detailtekening naar arie, uiterlijk week 43 **Koudebrug bij serre** Dit is standaard detail **Hoekdetail steenstrips** 5.1,2,e Deze week offerte aanvragen, Week 43 bestellen				

Notulen

7	**Installaties** Bespreken order verstrekking aan 5.1,2,e 5.1,2,e heeft een offerte aan EPS gestuurd voor 15.450,00 per woning. Tot op heden heeft 5.1,2,e 5.1,2,e al veel werkzaamheden verricht mar nog nooit een opdrachtbevestiging van EPS gekregen. De opdrachtgevers vinden dit niet correct en hebben daarom zoals met EPS het volgende afgesproken: De opdracht geven rechtstreeks opdracht aan 5.1,2,e en zullen de rekeningen rechtstreeks aan 5.1,2,e 5.1,2,e betalen. De betalingen van de opdrachtgevers aan 5.1,2,e zullen worden afgetrokken van toekomstige termijn bedragen van EPS aan de opdrachtgevers. Opdrachtgevers willen af van het zelf plaatsen van orders. EPS dient zelf de orders te plaatsen. NB: Ongeacht wie de order betaalt en/of plaatst, EPS blijft verantwoordelijk voor correcte uitvoering.				
8	**Rondvraag** 5.1,2,e Communicatie met 5.1,2,e 5.1,2,e probeer al weken contact te krijgen met 5.1,2,e maar deze reageert niet op verzoeken om terug te bellen. Gemeente Amsterdam heeft en aangetekende brief gestuurd aan de opdrachtgevers. Deadline opleveren huis op uiterlijk 18 december wordt niet naar achteren gezet. Boete van 10.000 per kavel per maand gaat in op 18-12-2018. We hebben nog steeds de offerte van Spaan staalbouw niet ontvangen. Voor montage stelregels 1e verdieping op stalen profielen moeten er gaten rond 10 mm h.o.h. 400 mm geboord worden door VIC Staalbouw volgens schets 5.1,2,e 5.1,2,e is verantwoordelijk voor afvoer koppensnelpuin. Rekening voor bouwwaterput en ander graafwerk komt z.s.m.				
14	**EINDE**				