From: "5.1.2,e"
Sent: Mon, 7 Jun 2021 19:28:26 +0100
To: "5.1.2,e @mobilis.nl)" <5.1.2,e @mobilis.nl>; "5.1.2,e" <5.1.2,e @tijhuisingenieurs.nl>
Cc: "5.1.2,e" <5.1.2,e @amsterdam.nl>
Subject: Re: BSD411 voortgang

Hej 5.1.2,e
Graag bevestiging dat week 28 dus 12 juli absoluut lukt met start werk lees damwand erin
De dagen ervoor zal de boot worden versleept naar kadoelenweg haventje nabij appelweg.
Met vriendelijke groet,

5.1.2,e
5.1.2,e Assetmanagement Civiele Constructies – 5.1.2,e Kademuren
Verkeer en Openbare Ruimte, Stedelijk Beheer

Gemeente Amsterdam

5.1.2 5.1.2,e
5.1.2,e @amsterdam.nl

Van: 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>
Verzonden: Monday, June 7, 2021 2:55:41 PM
Aan: 5.1.2,e @mobilis.nl) <5.1.2,e @mobilis.nl>; '5.1.2,e' <5.1.2,e @tijhuisingenieurs.nl>
CC: 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>
Onderwerp: BSD411 voortgang

Dag 5.1.2,e en 5.1.2,e

Korte stacato update zie geel

1. status buiten (MGl/Hel) >> oeverlijn ligt net iets anders dus inmeten >> meting tijhuis beschikbaar. Op data.amsterdam.nl zijn de meetbouten te vinden als meetreferentie. Op mosplein en MS va nRiemsdijkkade zijn punten. Zie https://data.amsterdam.nl/data/?modus=kaart&center=52.4023784%2C4.8936917&lagen=hgte-mbr%3A1&legenda=true&zoom=12.

2. scope (JWJ) >> prijs baggerwerk, tranenplaat deksloof, prijs damwand, deksloof evenhoog als woonboorrand dus ontwerp aanpassen met gording, type plank mobilis vs tijhuis dus let op levensduur en kosten en levertijd. type az12-770 prijs bekend maar prijs versie tijhuis ntb door mobilis >> hoogte deksloof aangeven, sluit dit op de meeste woonarken aan qua instaphoogte?

3. risico's (JWJ/MGl/Hel) >> innemen land RWS ntb dus eerst lijn damwand en inmeten (mobilis meet werkschip in, tijhuis doet inmeten integraal), schuur stelpost 15k >> tijhuis geeft een generieke oeverlijn aan zonder risico op watercompensatie; daarop wordt BSD411 ingepast tbv uitvoering (aantal strekkende meters zal niet noemenswaardig wijzigen).

4. planning (JWs)>> gsu wk28, geu damwand wk30, deksloof na bouwvak indien niet direct kan, meting volgt >>GSU wk28, geu wk30 incl sloof!

5. inkoop intern (BSa)>>visi vragen afronden, dan prijs

6. verder...

7. OM>>omgevingsmgmt: mobilis is langs geweest, met harm doornemen, tevens overnachten bewoners en vergunningen en handhaving>>boot verslepen naar haven kadoelen, handhaving weet van start werk en info over werk wordt achteraf geleverd, bewoners slapen tijdens werk elders, inspectie door rotgans (aansturing door Mobilis, prijs apart op kosten V&OR Civiel), baggerwerk aparte prijs controleren door V&POR Water, verslepen woonboot door Mobilis (prijs apart op kosten V&OR Civiel);

Met vriendelijke groet,

5.1,2,e
5.1,2,e Assetmanagement Civiele Constructies – 5.1,2,e Kademuren
Verkeer en Openbare Ruimte, Stedelijk Beheer

Gemeente Amsterdam

M 5.1,2,e
5.1,2,e @amsterdam.nl