Bestek 116 van 2010
Verslag 1e bouwvergadering

Gemeente Amsterdam
Ingenieursbureau

Documentnr.	: 166521\pgb	Betreft 1e vergadering	Datum : *20 mei 2011*
Projectnr.	: 30338	Besteknr. : 116	Van : *2010*
Werk	: Sanering Twiske Zuid		
Aannemer	: De Vries & Van de Wiel	te : *Amsterdam*	
Opsteller	:	Telefoon : *020-2511245*	

De aannemer: De directie:

Actie	*Uiterste datum*	*Nr.*	*Omschrijving*
		1.	**Opening en mededelingen**
		1.1.	Voorstelronde.
		1.2.	Opdrachtgever Stadsdeel Noord is de opdrachtgever van het werk. De opdrachtbrief is door het stadsdeel aan V&W verstuurd en door hen ontvangen.
		1.3	Directie UAV is directievoerder. Alle punten en communicatie in relatie tot het contract verlopen via de directie.
		1.4	Aannemer Lijst met personen, adressen, telefoonnummers en adressen is als bijlage (bijlage I) bij dit verslag gevoegd. Het organogram voor het project wordt uitgedeeld (bijlage II) en mondeling toegelicht door
		2.	**Verslaglegging**
		2.1	Vaststellen agenda. Geen toevoegingen.
		2.2.	Verzending en verspreiding Dit gebeurt door het IBA, in gesloten documenten per e-mail. Deelnemers gaan akkoord met deze werkwijze.
		3.	**Organisatie**
		3.1	Project / contractgegevens (bestek en tek. nota v. int.). Bestek 116 d.d. 2010 is van toepassing op dit werk.
		3.2	Coördinatie neven en /of onderaannemers. V&W werkt momenteel aan de invulling. In week 21 leveren zij een organogram aan. Aan het eind van week 21 zal V&W de eerste stukken en planning naar SDAN mailen.
		3.3	Toezicht Dit is gedeeltelijk ingevuld, aanvulling volgt nog.
		3.4	Gevolmachtigde van de aannemer Deze heeft het SDAN per brief ontvangen.
		3.5	Adresgegevens van betrokken partijen Zie bijlage I.

Aktie	Uiterste datum		Omschrijving
		3.6	Werkbesprekingen Voorstel ve[illegible]is om deze aan het begin van de week, op maandag te laten plaatsvinden. Aanwezigen zijn akkoord. Dit is een praktisch overleg waarvan alle afspraken die hier worden gemaakt worden vastgelegd. De bouwvergadering is een formeel overleg.
		3.7	Kwaliteits en werkplannen Zie deel III bestek V&W is hier mee bezig, volgt.
		3.9	Procedure toezicht en afwijkingen Geen opmerkingen.
		3.10	Weekrapporten De aannemer en de directie stellen deze beide iedere week op. De rapporten zijn gereed op maandag, ten behoeve van de werkbespreking. Hieronder valt tevens de registratie van het vrachtvervoer.
		4.	**Algemeen / verstrekte documenten**
		4.1	Wijzigingen en/ of afwijkingen van het bestek V&W onderzoekt nu de mogelijkheden van optimalisatie. Bespreking hierover volgt.
		4.2	Klachten en schadegevallen Communicatie hierover loopt via de opdrachtgever. Als er een klacht is wordt de directievoerder ingeschakeld. Dit wordt mede veroorzaakt door de hoge mate van gevoeligheid van dit project/gebied. Er is een grote noodzaak tot goede communicatie naar de omgeving/bewoners. De historische achtergrond zal wordt kort door [illegible]toegelicht en zal in een nader overleg verder worden toegelicht.
		4.3.	Opdrachtverstrekking Gereed.
		4.4	Bankgarantie Deze wordt vandaag of maandag toegestuurd. [illegible]wijst erop dat op in het bestek vastgestelde termijnen voor het indienen van bescheiden e.d. strikte naleving zal plaatsvinden. Voor wat betreft de bankgarantie geldt bijvoorbeeld dat deze dinsdag a.s. binnen moet zijn bij het SDAN.
		4.5	CAR-verzekering (kopie CAR-polis aannemer) Er is wel dekking maar de polis is er nog niet. De startmelding is inmiddels gedaan. Wanneer polis binnen is ontvangt V&W een kopie.
		4.6	Zaken voortkomend uit de EMVI-procedure Het kortgeding, naar aanleiding van de gunning op basis van het PvA, is achter de rug. De optimalisatie van het PvA volgt. SDAN geeft aan dat zij strikt zullen handhaven op het bestek en de onderdelen uit bijvoorbeeld het plan van aanpak zoals ingediend bij de Inschrijving. Dit gebeurt ten behoeve van de bewoners. behandelt de op dit moment meest relevante punten uit het plan van aanpak van V&W: • Er wordt een omgevingsmanager ingezet voor het project. V&W geeft aan dat dit [illegible]zal zijn. • Transport: V&W bekijkt nog de mogelijkheden over water. SDAN geeft aan dat er op de website van het stadsdeel ook een opsomming van het alternatieve transport mogelijkheden staan, inclusief de daarbij behorende procedures. • Voor bouwverkeer Twiske-Zuid is een ontheffing voor het Inrijverbod voor vrachtwagens aanwezig. Het bouwverkeer moet goed herkenbaar zijn.

Aktie	Uiterste datum		Omschrijving
			• Verkeersregelinstallatie bij in- en uitrit: door de verkeerscommissie is dit voorstel vooralsnog afgekeurd in verband met vergroten verkeersonveiligheid. Afhankelijk van daadwerkelijke ervaringen in het werk kan VRI alsnog nodig blijken doch vooralsnog wordt er niet mee begonnen. • De in het plan van aanpak opgenomen voorgestelde afsluiting van de Cornelis Sorgdragerstraat is geen toegestane optie. • Social Return: V&W neemt dit op in haar actielijst. Aan V&W wordt een uitgebreide specificatie van haar inschrijvingsstaat gevraagd in verband met het bepalen van de 7% van de loonsom. • Gebruik van white sound: toepassen • Zero tolerance: in PvA is de gele kaart opgenomen. SDAN hanteert voor dit project conform bestek een zero-tolerance, dit betekent meteen een rode kaart • Zand: V&W bevestigt dat voor dit project zoet zand wordt gebruikt. • Sanering: in het PvA spreekt V&W van 3 saneringsplannen, dit moeten er 4 zijn. Namelijk: 2x landbodemsanering en 2x waterbodemsanering. • Werkwijze tijdelijke brug: waar en hoe wordt de tijdelijke brug geplaatst door V&W? Het is belangrijk dat er gelet wordt op de criteria in het bestek. Berekening & tekening ontvangt het SDAN graag. Dan kan SDAN de vergunningverleners op de hoogte brengen.
		4.7	Gegevens peilhoogte en hoofdassen SDAN zet een aantal vaste punten uit. In verband met de aanwezige verontreinigingen zal dit het liefst buiten de terreingrenzen zijn. V&W stelt een voorstel op voor de locatie van de punten.
		4.8	Bodemkundige onderzoeksrapporten Deze zijn ter informatie opgenomen bij het bestek. Verzoek van V&W om de tekeningen van het bestek in AutoCad te ontvangen (dwg).
		4.9	Werkbestek Wordt aangewerkt door het SDAN, deze volgt.
		4.10	Alle relevante documenten gedownload van aanbestedingskalender Gereed
		4.11	Restpunten uit bestek /vragen V&W is het bestek nog aan het bestuderen. Er is een aantal vragen maar in de werkbespreking willen zij deze alle tegelijk bespreken.
		4.12	Communicatie De laatste bewonersbrieven worden naar de aannemer verzonden. Van 30 mei tot en met 1 juni vinden er spreekuren plaats. Bewoners kunnen zich inschrijven voor een persoonlijk spreekuur. Bewoners worden dan op de hoogte gesteld over wat de uitvoering voor hun specifieke woning/situatie betekent. Er vindt voordat de uitvoering buiten start eerst een informatieavond plaats. De aannemer zal hiervoor worden uitgenodigd. Er zal geen openingsfeest plaatsvinden bij aanvang van de werkzaamheden. De bewoners hebben aangegeven hieraan geen behoefte te hebben.
		4.13	DU-tekeningen Er worden geen DU-tekeningen gemaakt. Het werk dient conform de bestekstekeningen te worden gereallseerd.
		5.	**Vergunningen**
		5.1	Bouwvergunning Opgenomen als bijlage bij het bestek

Aktie	Uiterste datum		Omschrijving
		5.2	Opbreekvergunning Deze is niet bijgesloten. SDAN stuurt deze alsnog door. Er zijn 3 WIOR vergunningen (kruising drempels, Tiemstra, Industrie). De bebording WIOR is ook bekend. Industrie [redacted] is bereid zijn woning te verhuren waarna hij gebruikt zou kunnen worden als directiewoning. Er is ook een garage welke dienst kan doen als keet. De huur is een mogelijke optie. Afgesproken is dat het SDAN en V&W hierin samen optrekken. SDAN zal hierover contact opnemen met [redacted]
		5.3	BLVC-plan • Het inrichtingsplan, in het kader van het BLVC, zal er anders uit komen te zien wanneer deze woning niet bewoond wordt • Het verkeersbesluit zit in het bestek opgenomen • [redacted] merkt op dat er ook andere partijen kunnen zijn die een ontheffing van het inrijverbod hebben aangevraagd • Melding arbeidsinspectie: [redacted] doet de melding. De inschatting van V&W is dat er gemiddeld 25 a 30 man ingezet wordt per dag • Aannemer zal zelf een melding asbestsanering doen bij de arbeidsinspectie • De aannemer ontvangt een melding van alle vergunningen die het SDAN heeft aangevraagd
		6.	**Financiële zaken**
		6.1	0-termijn / termijnbegroting [redacted] verzoekt V&W deze op te sturen
		6.2	Procedure / factuuradres termijnbetalingen Staat in het bestek
		6.3	Lijst met te hanteren uurtarieven [redacted] zal deze ontvangen van V&W
		6.4	Meer- en minderwerk procedure De afwijking wordt altijd voorgelegd aan de directievoerder, hij bepaalt/beslist. Wanneer de aannemer opdracht geeft voor meerwerk dan is dit voor rekening van de aannemer.
		6.5	Stelposten Deze hebben vooral betrekking op verzekeringen en op werkzaamheden op verzoek van het SDAN
		6.6	Aanleveren kostenbegroting inclusief specificatie De specificatie zal worden gebruikt voor het bepalen van de inzet voor Social Return alsmede voor eventuele toekomstige bestekswijzigingen
		7.	**Onderaannemers / leveranciers** Hier werkt V&W nog aan
		7.1	Meldingsprocedure onderaannemers (goedkeuring)
		7.2	Lijst met onderaannemers / leveranciers
		8.	**Planning / voortgang**
		8.1	Algemeen tijdschema Eind week 21 ontvangt SDAN de eerste planning. Hierin zullen ook communicatie momenten worden opgenomen. Er zal een versie worden opgesteld voor op de website.
		8.2	Startdatum werkzaamheden (UAV) Officieel is dit 5 dagen na ontvangst van de opdracht. In overleg wordt de startdatum vastgesteld op woensdag 18 mei 2011
		8.3	Faseringen

Aktie	Uiterste datum		Omschrijving
		8.4	6-weken / detailplanning
		8.5	Opleverdatum Deze staat in het bestek vermeld. De aannemer wordt gevraagd of dit haalbaar is. Als de aannemer uitstel wil in verband met vertraging in de opdrachtprocedure moet zij daartoe een formeel verzoek indienen. De opdrachtgever zal daar welwillend tegenoverstaan onder de voorwaarde dat het geen meerkosten voor de opdrachtgever met zicht meebrengt.
		8.6	Werkzaamheden komende periode Aan de planning gaat de komende tijd gewerkt worden, inclusief opnemen van de datum van afroep damwanden. Opnemen indicatie wanneer flexdrempels worden geplaatst. Start transportroute opnemen in de planning Opmerking vanuit SDAN, de paden achter de woningen zijn geen openbaar terrein. Dit betekent dat de aannemer deze paden niet zomaar mag betreden.
		9.	**KAM zaken / omgeving**
		9.1	Inrichtingsplan
		9.2	Verkeersvoorzieningen
		9.3	Bewonersbrieven De aannemer ontvangt een afschrift van alle toekomstige bewonersbrieven
		9.4	Geleidebiljetten afvalstoffen De afgifte van de bonnen aan de aannemer verloopt via [redacted] (een opzichter van dit project)
		9.5	Social return Reeds besproken bij punt 4.7 van dit verslag.
		10.	**Coördinatie met derden**
		10.1	Verkeersvoorzieningen / materiaaldienst Verkeersvoorzieningen gaan in overleg en lopen via de materiaaldienst.
		10.2	K&L Overleg kabels en leidingen volgt indien noodzakelijk.
		10.3	KLIC-melding Deze wordt door de aannemer gedaan.
		10.4	Proefsleuven Het bestek voorziet in het maken van proefsleuven in het kader van de kabels en leidingen en het tracé van de damwanden. Aandacht wordt gevraagd voor de eisen van de nutsbedrijven aan werkzaamheden bij en langs hun leidingen. Specifiek wordt verwezen naar de eisen omtrent de gasleiding die bij de brug langs de Adriaan Loosjesstraat loopt.
		10.5	Afroepen flexdrempels Zie punt 8 van dit verslag. Coördinatie is in het bestek neergelegd bij de aannemer.
		11.	**Rondvraag** De uitvoerder van V&W zou graag de sleutel ontvangen van het hekwerk rondom het terrein. SDAN zorgt dat V&W de sleutel ontvangt. SDAN merkt op dat V&W nu nog niet op het terrein kunnen gaan kijken, tenzij met de benodigde voorzieningen. [redacted] geeft aan dat de toezichthouders geen onderdeel van de directie vormen. De financiële mandatering van de directievoerder zal met het verslag worden meegezonden (zie bijlage III).

Aktie	*Uiterste datum*		*Omschrijving*
		12.	**Vergaderschema / locatie** 17 juni 10.00 uur Stadsdeelkantoor 8 juli 10.00 uur directieverblijf op het werk 20 juli 10.00 uur directieverblijf op het werk Op vrijdag 27 mei a.s. zal een eerste werkoverleg plaatsvinden ter kantore van SDAN.
		13.0	**Sluiting**

Bijlagen: 1. Organigram projectorganisatie Stadsdeel Noord
2. Lijst met contactpersonen c.q verzendlijst

Bestek 116 van 2010
Verslag 2e bouwvergadering

Gemeente Amsterdam
Ingenieursbureau

Documentnr.	: 167287	Betreft	:2e vergadering	Datum	: 22 juni 2011
Projectnr.	: 30338\30476	Besteknr.	: 116	Van	: 2010
Werk	: Sanering Twiske Zuid				
Aannemer	: De Vries & Van de Wiel	te	: Amsterdam		
Opsteller	:	Telefoon	: 06-51351428		

Aanwezigen voor:
Stadsdeel Amsterdam Noord :
Stadsdeel Amsterdam Noord :
Stadsdeel Amsterdam Noord :
De Vries & Van de Wiel :
De Vries & Van de Wiel :

Akkoord verslag
De aannemer: De directie:
datum: datum:

Het verslag is vastgesteld met .... wijzigingen.

Actie	*Uiterste datum*	*Nr.*	*Omschrijving*
		1.	**Opening en mededelingen**
			De heer opent de vergadering en heet iedereen welkom.
			De heer wordt tijdens zijn vakantie vervangen door (zelfde bevoegdheden).
			De heer regelt alles op de werkvloer. De heer komt volgende week erbij Als uitvoerder.
		2.	**Notulen vorige bouwvergadering**
		2.1	Bouwvergaderingsverslag nr.1 wordt tekstueel en inhoudelijk per bladzijde Doorgenomen, Blz 2; nr. 4.6 nog toe te voegen; gemeente Landsmeer werkt niet mee met loslocatie. Het verslag is vervolgens goedgekeurd en door directie en aannemer onder-tekend.
		2.2.	Het verslag van de vorige bouwvergadering wordt gebruikt als leidraad voor deze vergadering.
		3.	**Ingekomen stukken**
		3.1	De aannemer overhandigd de volgenda documenten aan de directie: - Berekening tijdelijke brug. - Gedetailleerd werkplan (aangepast o.b.v. opmerkingen directie/ opdrachtgever). Bij brug nog bijleveren tekening locatie brug. Aannemer stuurt deze morgen rechtstreeks naar de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zorgen dat deze bij Hoogheemraadschap, Bouw- en woningtoezicht en verzekering komt.
		3.2	Opdrachtgever geeft aan dat er nog steeds stukken ontbreken en dat voor de nu overgelegde stukken alsmede de ontbrekende stukken geldt dat de aannemer zich niet aan de termijnen van het contract houdt. Op verzoek van de directie is er nog geen ingebreke-stelling verstuurd aan de aannemer doch deze kan nog steeds komen. De gevraagde bescheiden moeten door meerdere partijen worden beoordeeld. Volgens het bestek is er na indienen van de plannen twee weken tijd benodigd voor de eerste beoordeling van de betreffende bescheiden. Daarna 1 week aanpastijd door de aannemer en daarna wederom 1 week controletijd voor de opdrachtgever.

Aktie	Uiterste datum	Nr.	Omschrijving
			Ervan uitgaande dat het plan daarna akkoord is er is dus ongeveer 4 weken tijd nodig tussen indienen plan en definitieve goedkeuring van het plan. Het idee van de aannemer is nu om in week 29 te beginnen met de damwanden. Dat houdt dus in dat er deze week een heel goed plan ingediend moet worden om dat mogelijk te maken. De opdrachtgever geeft aan dat hij dat niet ziet gebeuren en daarmee kan de planning van week 29 niet gehaald worden. Juist om dit soort zaken te voorkomen zijn er in het contract termijnen aangegeven voor wanneer de plannen moeten worden ingediend. Er wordt dan ook duidelijk gesteld dat de extra tijd die de aannemer meent zich te kunnen veroorloven voor het indienen van de diverse bescheiden geen reden is voor uitstel van oplevering indien hierdoor de volledige planning van het werk niet behaald kan worden. <u>Geaccepteerd door directie</u>: - Projectkwaliteitsplan (dient nog te worden ondertekend). - V&G-plan is (behoudens ontbrekende onderdelen) op maandag 20 juni 2011 door alle partijen ondertekend (inclusief HVKer aannemer en HVKer directie).
		3.3	Aannemer is momenteel bezig met opstellen algemene planning volgt z.s.m.
		3.4	Weekrapporten Worden a.s. maandag behandeld in het werkoverleg.
		3.5	Weekrapporten De aannemer en de directie stellen deze iedere week samen op. De rapporten dienen gereed te zijn op maandag, ten behoeve van de werkbespreking. Hieronder valt tevens de registratie van het vrachtvervoer.
		4.	**Algemeen / verstrekte documenten**
		4.1	Bankgarantie is ontvangen en akkoord. Ligt in kluis bij opdrachtgever
		4.2	Nog geen klachten gemeld.
		4.3	CAR-verzekering (kopie CAR-polis aannemer) Er is een voorlopige dekking door de verzekering afgegeven voor de werkzaamheden aan de bouwroute. Voor de overige werkzaamheden is dus nog geen verzekering aanwezig. Dit komt omdat hiervoor de diverse nog ontbrekende plannen van de aannemer beoordeeld moeten worden door de directie, de opdrachtgever en de verzekeraar. Met name van belang zijn de deelplannen inzake damwanden, asbest en werken in verontreinigdegrond **Spoed** is geboden. Bij geen verzekering hierdoor komt vervolg werk stil te liggen (kosten aannemer).
		4.4	Zaken voortkomend uit de EMVI-procedure. In het overleg van 6 juni jl. is afgesproken met de aannemer dat de aannemer zal aangeven welke onderdelen uit haar plan van aanpak bij de aanbesteding, volgens de aannemer als aangeboden wordt beschouwd en welke onderdelen optioneel zijn. Deze opgave is nog niet binnen. Gaarne z.s.m. doen omdat de communicatie vanuit de opdrachtgever hierop afgestemd moet worden. Social Return: aannemer neemt hierover nog contact op met het bureau Social Return over de reeds aanwezige inzet op ander werk. Gaarne terugkoppeling.
		4.5	Gegevens peilhoogte en hoofdassen. Aannemer dient hiervoor in locatietekening in met locatie gewenste vaste punten. De directie controleert hiervan de x,y en z gegevens.
		4.6	Bestekstekeningen Verzoek van V&W om de tekeningen van het bestek in AutoCad te ontvangen (dwg) wordt afgewezen. Is geen verplichting van opdrachtgever. Als de aannemer dit wil moet hij dit zelf doen.
		4.7	Werkbestek Is aan alle partijen digitaal verstrekt.
		4.8	Communicatie Kort geleden zijn er weer brieven uitgegaan naar bewoners voor opname werk aan hun woningen. Deze zijn digitaal ter info aan alle partijen verstrekt.

Aktie	Uiterste datum	Nr.	Omschrijving
		5.	**Vergunningen**
		5.1	Opbreekvergunning Er is wel een WIOR beschikbaar voor het terrein. De aannemer heeft deze niet. De directie zal dit toesturen. De aannemer meldt dat deze niet nodig is voor keet op terrein. Voor rioolwerk kan mogelijk WIOR gebruikt worden. De aannemer dient alle toestemmingen zelf te regelen en af te stemmen.
		5.2	BLVC-plan De aannemer zal de melding asbestsanering doen bij de arbeidsinspectie voor de werkelijke start van de werkzaamheden. De directie wil hiervan dan een afschrift ontvangen.
		6.	**Financiële zaken**
		6.1	De directie verzoekt de aannemer om afwijkingen e.d. op een afwijkingsformulier te melden aan de directie. Voor kruising 6 zijn reeds zaken al gemeld; - drempels van kruising 6 worden verwerkt in kruising 5. - opschonen afvoerlocatie klinkers; TBS uren bijhouden. - funderingslaag is nog aanwezig; minder leveren en aanbrengen nieuwe funderingslaag De aannemer meldt nog gebruik dranghekken als afzetting rond kruising 6. De opdrachtgever meldt ook verwijderen 2 bomen in tuin Cornelis Roosstraat [redacted] articulier heeft kapvergunning. Vooraf goed afstemmen met opzichter en bewoner. Damwanden; firma Arcelor Mittal die de damwanden levert, komt niet met 'Larssen' damwanden maar met een alternatief. Vastgelegd wordt dat damwand van ander merk of type (dan bestek) geen financiële consequenties heeft. Levering is gezamenlijk aandachtspunt. Bij aflevering moeten bonnen worden afgegeven. De directie zal hier op toezien en vraagt de aannemer dit goed af te stemmen met de onderaannemer. Doek; leveren ander doek (Jogde NG6S i.p.v. NG5S; gelijkwaardig), heeft geen financiële gevolgen. De aannemer krijgt van de directie voorwaardelijke boete (conform artikel 01.12.07 lid 3, zijnde € 2.000,00) voor het niet naleven van eisen uit het bestek voor de allereerste vrachtwagen binnen de zone van het inrijverbod. De vrachtwagen was niet herkenbaar als bouwverkeer Twiske Zuid en daarmee in overtreding van het contract (en de wetgeving). De boete wordt nu voorwaardelijk genoemd doch zodra er gedurende het werk nogmaals een boete gegeven wordt voor een ander geval, vervalt de voorwaardelijkheid en zal de boete alsnog worden geïnd.
		7.	**Onderaannemers / leveranciers** Voor damwanden is dit Voor Bouwroute is dit [redacted] (wat is dit? bouwroute wordt gedaan door [redacted])ch?)
		8.	**Planning / voortgang**
		8.1	Planning aanpassing transportroute is verstrekt. Volgens planning is maandag 20 juni 2011 dit deelwerk gestart. Vervolgplanning overige werkzaamheden wordt door de aannemer ter plekke overhandigd doch bevat direct aantoonbare onjuistheden dus deze wordt niet geaccepteerd door de directie. De opdrachtgever wijst er nogmaals op dat de aannemer zich moet houden aan de werkvolgorde in het bestek. Dus eerst aanleggen tijdelijke brug, dan spuitasbest saneren en vervolgens damwanden. Alle damwanden moeten staan voordat met sloop en (vervolg) saneringswerkzaamheden mag worden begonnen. Tot nu toe heeft de aannemer dit niet zo in haar planningen opgenomen. De opdrachgever geeft echter aan dat afwijkingen hierop niet zijn toegestaan. De opdrachtgever geeft aan dat het mede daarom absoluut noodzakelijk is dat de aannemer zich aan de leveringstermijnen van de diverse bescheiden houdt. Dan kan de opdrachtgever daar namelijk inhoudelijk op reageren en voorkomen dat de aannemer nu allerlei onderaannemers inschakelt en inplant terwijl deze planning niet voldoet aan het contract. Doordat de aannemer nog steeds een andere zienswijze heeft op de planning van de werkzaamheden dan de voorgeschreven werkvolgorde uit het contract zal de start van de werkzaamheden aan de damwanden niet in week 29 kunnen beginnen (naar de mening van de opdrachtgever). Wil de aannemer in het kader van effectiviteit of efficiëntie op details een andere werkvolgorde hanteren dan moet hij dat voorleggen aan de directie.

Aktie	Uiterste datum	Nr.	Omschrijving
		8.2	Werkzaamheden komende periode Vervolg aanpassen transportroute en aanleggen flexdrempels. Tijdens bouwvak aanvoeren damwanden en brugdelen. Vervolg uitwerken ontbrekende stukken, plannen en berekeningen. Uitzetwerk damwanden. De directie geeft aan dat mogelijk nog een aantal aanpassingen plaatsvindt aan coördinaten van damwandposities. De aannemer wil deze graag voor volgende week (week 26) hebben. De directie kan dit niet beloven.
		9.	**KAM zaken / omgeving**
		9.1	Inrichtingsplan; ontbreekt nog.
		9.2	Verkeersvoorzieningen; in uitvoering.
		9.3	Bewonersbrieven De aannemer ontvangt een afschrift van alle bewonersbrieven.
		9.4	Geleidebiljetten afvalstoffen Loopt!
		9.5	Social return Reeds besproken bij punt 4.4 van dit verslag.
		10.	**Coördinatie met derden**
		10.1	Verkeersvoorzieningen/Materiaaldienst Verkeersvoorzieningen gaan in overleg en die lopen via de Materiaaldienst; is gebeurd/is in werking (contacten onderhoudt [redacted]
		10.2	K&L Overleg kabels en leidingen dient aannemer volgens bestek zelf te organiseren. Directie wil hierbij aanwezig zijn en vraagt dhr. [redacted] iem hiervoor uit te nodigen.
		10.3	KLIC-melding Afgehandeld
		10.4	Proefsleuven Conform bestek uitvoeren. In K&L overleg met betreffende nutsbedrijven afstemmen.
		11.	**Rondvraag** De heer [redacted] vraagt naar Plan vrijkomende materialen. Staat volgens de aannemer in hun gedetailleerd werkplan. De heer [redacted] vraagt naar inrit werkterrein (rijplaten of betonplaten). De aannemer dient dit met wegbeheerder te overleggen. De aannemer, de directie en de wegbeheerder zullen op locatie gaan kijken waarbij ook de locatie van de tekstkarren besproken zal worden; aannemer coördineert. Dhr. [redacted] vraagt of Germieco op locatie zowel binnen als buiten langs het hekwerk de begroeiing korter kan maaien. Verder op de locatie zelf kan het ook korter daar het nu lastig pikketen zetten is. Ook denkt hij nog steeds aan spuiten van begroeiing. In een andere vorm. Komt hierover nog met een voorstel. [redacted] zal Germieco verzoeken dichter langs het hekwerk te maaien; dichter bij de grond kan niet i.v.m. verontreiniging.
		12.	**Vergaderschema / locatie** 27 juni 10.00 uur directieverblijf 11 juli 10.00 uur Stadsdeelkantoor
		13.0	**Sluiting**

Bestek 116 van 2010
Verslag 3e bouwvergadering

Gemeente Amsterdam
Ingenieursbureau

Documentnr.	: 167583	Betreft	:3e vergadering	Datum	: 11 juli 2011
Projectnr.	: 30338\30476	Besteknr.	: 116	Van	: 2010
Werk	: Sanering Twiske Zuid				
Aannemer	: De Vries & Van de Wiel	te	: Amsterdam		
Opsteller	:	Telefoon	: 06-51351428		

Aanwezigen voor:
Stadsdeel Amsterdam Noord : de
Stadsdeel Amsterdam Noord : de
Stadsdeel Amsterdam Noord : de
De Vries & Van de Wiel : de
De Vries & Van de Wiel : de

Akkoord verslag
De aannemer:
datum:

De directie:
datum:

Actie	*Uiterste datum*	*Nr.*	*Omschrijving*
		1.	**Opening en mededelingen**
			De heer opent de vergadering en heet iedereen welkom.
			De heer (bedrijfsleider) is aanwezig en vervangt dhr. hij is echter niet bevoegd om verslag en weekrapport te ondertekenen.
		2.	**Notulen vorige bouwvergadering**
		2.1	Bouwvergaderingsverslag nr. 2 wordt tekstueel en inhoudelijk per bladzijde doorgenomen, Blz 3; nr. 7. derde regel "Voor bouwroute ....." komt te vervallen. Het verslag is vervolgens vastgesteld. Ondertekening zal plaatsvinden als terug is van vakantie.
		2.2.	Het verslag van de vorige bouwvergadering wordt gebruikt als leidraad voor deze vergadering.
		3.	**Ingekomen stukken**
		3.1	De aannemer heeft de volgende stukken ingediend: - Concept- Deelkwaliteitsplan Tijdelijke brug (ingediend 7 juli 2011). - Concept Gedetailleerd werkplan (ingediend 7 juli 2011). - Concept-Projectkwaliteitsplan (ingediend 5 juli 2011). - Veiligheids- en Gezondheidsplan (ingediend 6 juli 2011). Het V&G-plan dient te worden ondertekend. Afgesproken tussen de HVK-ers is dat in elke deelkwaliteitsplan ook V&G-aspecten zijn opgenomen die betrekking hebben op het onderwerp van het deelkwaliteitsplan alsmede dat in elk deelkwaliteitsplan verwezen wordt naar het overkoepelende V&G-plan.

Aktie	Uiterste datum	Nr.	Omschrijving
		3.2	Opdrachtgever heeft zelf een overzichtlijst opgesteld van te leveren gegevens door de aannemer. Aannemer krijgt verzoek de stand van zaken op deze lijst aan te geven. Dhr. [illegible] eft aan hiermee druk bezig te zijn; intern hebben zij het nu op orde. Dhr [illegible] etwijfelt dit daar in het gedetailleerde werkplan wederom een niet kloppende planning zit. Hij benadrukt nogmaals dat het allemaal erg lang duurt. De late leverantie is in strijd met het contract en de opdrachtgever is voornemens een ingebrekestelling te versturen aan de aannemer. Op 29 juni heeft namelijk ook al overleg (op verzoek van de aannemer) plaatsgevonden tussen directie, opdrachtgever en aannemer. De aannemer heeft daarbij de hand in eigen boezem gestoken en beterschap beloofd. We zijn nu 1,5 week verder en een fors deel van de plannen ontbreekt nog steeds. Tot nu toe zijn alleen nog maar beoordeeld het DKP Verkeer en het Projectkwaliteitsplan. Dhr. [illegible] jeeft aan dat zij vandaag of morgen alle deelplannen gereed hebben. De opdrachtgever heeft alle deelkwaliteitsplannen die onderdeel uitmaken van het gedetailleerde werkplan tegelijkertijd nodig, onder andere omdat de verzekeringsmaatschappij deze plannen wil beoordelen alvorens de verzekeringspolis te verstrekken. Daar tot nu toe de ingediende plannen van slechte kwaliteit zijn en niet aansluiten op het afgesloten contract (zoals nu ook weer het gedetailleerd werkplan) bestaat er bij de opdrachtgever en directie sterke twijfel of de ingediende en nog in te dienen plannen compleet en goed (zullen) zijn. Daarom bieden directie en opdrachtgever hulp aan in de vorm van inhoudelijk overleg. De aannemer vindt dat niet nodig.
		3.3	Aannemer is nog bezig met opstellen algemene planning.
		3.4	Weekrapporten Weekrapport 1 (wk 25) en 2 (wk 26) zijn door directie gemaakt en ondertekend. Als dhr. [illegible] jende week terug is worden deze door de aannemer ondertekend. Weekrapport van vorige week (wk 27) volgt. De opzichters willen graag ontvangen van de aannemer (begin van de week) een weekstaat zodat zij kunnen zien wat de aannemer de voorgaande week per bestekpost heeft verwerkt. De stortbonnen kunnen rechtstreeks naar dhr. [illegible] (met totaallijsten) voor controle.
		4.	**Algemeen / verstrekte documenten**
		4.1	afgehandeld (bankgarantie)
		4.2	Vooral tijdens de eerste dag van afzetten kruising 3 zijn er door de omleidingroute diverse klachten uit de buurt naar de dagelijkse opzichter [illegible] sweest. Het verkeer moet dan wennen aan de (tijdelijke) situatie. Dhr [illegible] wordt gevraagd goed de omleidingen in de gaten te houden. Dhr. [illegible] neldt verder dat Liander een aantal parkeervakken in de Adriaan Loosjesstraat heeft afgezet voor kabel- en leidingwerk. In samenhang met ons werk verwacht hij hierdoor meer klachten. Dhr. [illegible] zal nagaan (intern) of hiervoor een WIOR is afgegeven.
		4.3	CAR-verzekering (kopie CAR-polis aannemer) Besproken bij punt 3.2.; opdrachtgever heeft ontbrekende en geaccepteerde plannen nodig om verzekering te kunnen regelen voor vervolgwerkzaamheden.
		4.4	Zaken voortkomend uit de EMVI-procedure. Opgave is nog niet binnen aangaande welke onderdelen uit haar plan van aanpak bij de aanbesteding volgens de aannemer als aangeboden wordt beschouwd en welke onderdelen optioneel zijn. Social Return: aannemer is hier mee bezig. Directie ontvangt hiervan een bewijs.
		4.5	Gegevens peilhoogte en hoofdassen. Opdrachtgever heeft dit uitgezet bij [illegible]
		4.6	Bestekstekeningen Afgehandeld.
		4.7	Werkbestek Afgehandeld.
		4.8	Communicatie Binnenkort worden er weer brieven gestuurd naar de 35 bewoners die niet gereageerd hebben op de brief voor opname van hun woning. Dit geldt ook voor bewoners die niet gereageerd hebben voor plaatsen hoogtebouten aan hun woning. De aannemer ontvangt hiervan een afschrift.

Aktie	Uiterste datum	Nr.	Omschrijving
		5.	**Vergunningen**
		5.1	Opbreekvergunning Is duidelijk naar alle partijen.
		5.2	Startmelding Blijft staan; de aannemer zal de melding asbestsanering doen bij de arbeidsinspectie voor de werkelijke start van de werkzaamheden. De directie wil hiervan dan een afschrift ontvangen.
		6.	**Financiële zaken**
		6.1	Dhr. eldt middels afwijkingsrapporten 9 afwijkingen; volgnr. 1 ; kruising 6 funderingen. Afgesproken wordt dat alle kruisingen hieronder gaan vallen. De afwijkingen dienen wel per kruising te worden bijgehouden. volgnr. 2 ; dranghekken voor alle kruisingen en flexdrempels volgnr. 3 ; aanpassing inrit bij terrein Tiemstra volgnr. 4 ; FSC hout bestekspost 202130 en 202230 volgnr. 5 ; scheidingsdoek leeflaag Jogetex volgnr. 6 ; ander type damwand dan in bestek staat volgnr. 7 ; kruising 5 funderingen; valt nu onder volgnr. 1 volgnr. 8 ; assistentie bij flexdrempel volgnr. 9 ; aanbrengen en leveren andere reflectorpalen; valt nu onder volgnr. 1. Directie gaat dit samen met opzichters bekijken. De directie gaat een staat van meer- en minderwerk bijhouden en voegt dit toe bij het bouwvergaderingsverslag. Aannemer dient voor meerwerk 12 % AKWR aan te houden. Directie dient de tarievenlijst nog te beoordelen. Benodigd voor beoordeling in te dienen meerwerk. <u>Boetes</u>; de aannemer heeft week 26 (zie weekrapport) een nieuwe boete van directie ontvangen voor werken buiten gestelde werktijden bestek. De voorwaardelijke boete (conform artikel 01.12.07 lid 3, zijnde € 2.000,00) voor het niet naleven van eisen uit het bestek voor de allereerste vrachtwagen binnen de zone van het inrijverbod was gekoppeld aan de volgende boete en wordt daarom hierbij onvoorwaardelijk. Week 27 zijn weer 3 overtredingen op het werk geconstateerd. De aannemer ontvangt hiervan nog een specificatie van de directie (zie hierna). Dhr. wijst deze boetes nu al af omdat ze nog niet schriftelijk bij hem zijn gemeld. Verder zal hij de hoogte van de boetes juridisch aanvechten op basis van jurisprudentie over hoogtes van boetes. Dhr. geeft aan dat de aannemer kennelijk het aanvechten van boetes/kortingen en het juridisch aanvechten van contractueel vastgelegde kortingsbedragen belangrijker vindt dan zijn tijdsbesteding om de kortingen te voorkomen en goede werkplannen in te dienen. Dhr. geeft aan dat het eerder genoemde voornemen tot in gebreke stellen van de aannemer hierbij een zekerheid wordt. De ingebrekestelling zal maandag 11 of dinsdag 12 juli worden verstuurd. De aannemer zal hier vervolgens op reageren. Volgens afspraak wordt hierbij alsnog een overzicht gegeven van de situaties waarbij boetes/kortingen zijn opgelegd: Situatie 1: Maandag 20 juni, 9.30 uur. De allereerste vrachtwagen voor het werk binnen de zone van het vrachtwagenverbod is niet herkenbaar als bouwverkeer Twiske Zuid. De opdrachtgever is toevalligerwijze ter plaatse en stuurt de vrachtwagen weg. Boete voor het niet nakomen van de gemaakte afspraken aangaande het verkeer conform artikel 01.12.07 lid 03 van het bestek: € 2.000,00. Situatie 2: Vrijdag 1 juli 6.35 uur. Toezichthouder komt aan op het werk en treft daar een reeds werkende asfaltmachine met vrachtwagens aan. Hier is sprake van meerdere overtredingen op meerdere onderdelen: warmdraaien vóór 7 uur 's ochtends; werkzaam zijn vóór 7 uur 's ochtends; stilstaande vrachtwagens op de bouwroute buiten het afgezette gebied. Gekozen is om 1 korting op te leggen conform artikel 01.12.07 lid 03 van het bestek: € 2.000,00.

Aktie	Uiterste datum	Nr.	Omschrijving
			Situatie 3: Dinsdag 5 juli 13.52 uur. Mobiele kraan (herkenbaar als bouwverkeer Twiske Zuid) rijdt via omleidingsroute overtollig funderingsmateriaal naar ingang locatie Tiemstra en kiept het materiaal vanaf de straat over het hekwerk. Ook hier is sprake van meerdere overtredingen: afwijken van de voorgeschreven route door over de omleidingsroute te rijden; tegen de voorgeschreven bouwroute in rijden (Van Stentorstraat naar Adriaan Loosjesstraat); stilstaan als bouwverkeer op de openbare weg; achteruitrijden (als mobiele kraan!) op de openbare weg. Gekozen is om drie kortingen op te leggen conform artikel 01.12.07 leden 03 en 05: 3 kortingen van € 2.000,00.
		7.	**Onderaannemers / leveranciers** Niets te melden.
		8.	**Planning / voortgang**
		8.1	Aannemer dient een 6 weken planning in. De aannemer loopt gelijk met eerder afgegeven planning voor de aanpassing transportroute. Vervolgplanning overige werkzaamheden voor de bouwvak is nog niet duidelijk; volgt binnenkort. De 6-weken-planning (startende op 27 juni) wordt besproken. [redacted] geeft aan dat punt 7 van de planning (start inrichting werkterrein Tiemstra) nooit op de genoemde datum kan plaatsvinden omdat de deelplannen nog niet zijn ingediend, laat staan geaccepteerd. Zoals ook in het verslag van de vorige bouwvergadering is opgenomen is vanaf het moment van indienen van een deelkwaliteitsplan minimaal 4 weken benodigd om tot een geaccepteerd deelkwaliteitsplan te komen. Zolang de noodzakelijke bescheiden niet zijn goedgekeurd kunnen er geen werkzaamheden op/tussen de beide deellocaties plaatsvinden. Brief uitstel van oplevering van aannemer; de directie zal samen met opdrachtgever hierop nog reageren.
		8.2	Werkzaamheden komende periode Vervolg aanpassen transportroute en aanleggen flexdrempels. Tijdens bouwvak aanvoeren buispalen en brugdelen. [redacted] geeft aan dat ook hiervoor eerst alle deelkwaliteitsplannen moeten zijn ingediend, beoordeeld en geaccepteerd. Vervolg uitwerken ontbrekende stukken, plannen en berekeningen.
		9.	**KAM zaken / omgeving**
		9.1	Inrichtingsplan; ontbreekt nog.
		10.	**Coördinatie met derden**
		10.1	Verkeersvoorzieningen/Materiaaldienst; loopt; gaat in samenwerking met dagelijks opzichter;
		10.2	K&L ; blijft staan Overleg kabels en leidingen dient aannemer volgens bestek zelf te organiseren. Directie wil hierbij aanwezig zijn en vraagt dhr. [redacted] hem hiervoor uit te nodigen.
		10.4	Proefsleuven Aannemer heeft afstemming verricht.
		11.	**Rondvraag** Geen vragen.
		12.	**Volgende bouwvergadering** 1 augustus 10.00 uur Stadsdeelkantoor.
		13.0	**Sluiting**

Bestek 116 van 2010
Verslag 4e bouwvergadering

Gemeente Amsterdam
Ingenieursbureau

Documentnr.	: 168065	Betreft	: 4e vergadering	Datum	: 1 aug. 2011
Projectnr.	: 30338	Besteknr.	: 116	Van	: 2010
Werk	: Sanering Twiske Zuid				
Aannemer	: De Vries & Van de Wiel	te	: Amsterdam		
Opsteller	:	Telefoon	: 020 2511245		

Aanwezigen voor:
Stadsdeel Amsterdam Noord : de heer
Stadsdeel Amsterdam Noord : de heer
De Vries & Van de Wiel : de hee
De Vries & Van de Wiel : de heer

Akkoord verslag
De aannemer: De directie:
datum: datum:

Het verslag is vastgesteld met wijzigingen

Actie	*Uiterste datum*	*Nr.*	*Omschrijving*
		1.	**Opening en mededelingen**
			De heer opent de vergadering en heet iedereen welkom.
		2.	**Notulen 3e bouwvergadering d.d. 11 juli 2011**
		2.1	Bouwvergaderingsverslag nr. 3. Geen opmerkingen. Het verslag is vervolgens vastgesteld. Het verslag van de 2e en 3e vergadering wordt door beide partijen ondertekend.
		3.	**Ingekomen stukken**
		3.1	De aannemer dient staande de vergadering de volgende stukken in : - Brief en afwijking 11A, uitstel DKP-plan sloop en monitoring. - Afwijking 12, aanpassen inrit. - Afwijking 13, laden/lossen langs openbare weg. Afgesproken tussen de HVK-ers is dat in elke deelkwaliteitsplan ook V&G-aspecten zijn opgenomen die betrekking hebben op het onderwerp van het deelkwaliteitsplan alsmede dat in elk deelkwaliteitsplan verwezen wordt naar het overkoepelende V&G-plan.
		3.2	De aannemer krijgt het verzoek om de stand van zaken met betrekking tot datum en status op lijst van plannen aan te geven.
		3.3	Het algemeen tijdschema is vastgesteld per 20 juli 2011. Zodra de aannemer overleg heeft gehad met zal een geactualiseerde 6-weken planning worden verstrekt.
		3.4	Weekrapporten P.M.
		4.	**Algemeen/verstrekte documenten**
		4.1	Naar aanleiding van overleg met de heer van Stadsdeel Noord worden de paaltjes bij de drempels vervangen.

Aktie	Uiterste datum	Nr.	Omschrijving
		4.2	CAR-verzekering (kopie CAR-polis aannemer). Besproken bij punt 3.2.; opdrachtgever heeft ontbrekende en geaccepteerde plannen nodig om verzekering te kunnen regelen voor vervolgwerkzaamheden.
		4.3	Zaken voortkomend uit de EMVI-procedure. De opgave aangaande welke onderdelen uit haar plan van aanpak bij de aanbesteding volgens de aannemer is ingediend. <u>Social Return</u> Aannemer is hier mee bezig. Directie ontvangt hiervan een bewijs.
		4.4	Gegevens peilhoogte en hoofdassen. Opdrachtgever heeft dit uitgezet bij
		4.5	Communicatie P.M.
		5.	**Vergunningen**
		5.1	Startmelding Blijft staan; de aannemer zal de melding asbestsanering doen bij de arbeidsinspectie voor de werkelijke start van de werkzaamheden. De directie wil hiervan dan een afschrift ontvangen.
		6.	**Financiële zaken**
		6.1	Directie gaat de afwijkingen samen met opzichters bekijken. De directie gaat een staat van meer- en minderwerk bijhouden en voegt dit toe bij het bouwvergaderingsverslag.
		6.2	Aannemer dient voor meerwerk 12 % AKWR aan te houden. Directie dient de tarievenlijst nog te beoordelen. Benodigd voor beoordeling in te dienen meerwerk. <u>Boetes</u> Op dit moment geen nieuwe meldingen.
		7.	**Onderaannemers/leveranciers** De aannemer meldt, dat de firma schuttingen gaat plaatsen.
		8.	**Planning/voortgang**
		8.1	Na overleg met zal de aannemer een actuele 6-weken planning indienen.
		8.2	<u>Werkzaamheden komende periode</u> Op dit moment geen inzicht.
		9.	**KAM zaken/omgeving**
		9.1	Inrichtingsplan; ontbreekt nog.
		10.	**Coördinatie met derden**
		10.1	De aannemer vraagt waar de grens van de 30 km-zone ligt.
		10.2	K&L; P.M.
		10.3	Proefsleuven; P.M.
		11.	**Rondvraag** De aannemer vraagt overleg met de opdrachtgever over laden/lossen.
		12.	**Volgende bouwvergadering** Wordt nader ingevuld.

Bestek 116 van 2010
Verslag 5e bouwvergadering

Gemeente Amsterdam
Ingenieursbureau

Documentnr.	: 169569	Betreft	: 5e vergadering	Datum	: 19 sept. 2011
Projectnr.	: 30338	Besteknr.	: 116	Van	: 2010
Werk	: Sanering Twiske Zuid				
Aannemer	: De Vries & Van de Wiel	te	: Amsterdam		
Opsteller		Telefoon	: 020 2511245		

Aanwezig namens :
Stadsdeel Amsterdam Noord : d
: d
: d
: de
: de
De Vries & Van de Wiel : de
: de

Afwezig:
Stadsdeel Amsterdam Noord : de heer

Akkoord verslag
De aannemer:
datum:

De directie:
datum:

Het verslag is vastgesteld met .... wijzigingen.

Actie	*Uiterste datum*	*Nr.*	*Omschrijving*
		1.	**Opening en mededelingen**
			De heer opent de vergadering en heet iedereen welkom.
		2.	**Notulen 4e bouwvergadering d.d. 1 augustus 2011**
		2.1	Opmerking op bouwvergaderingsverslag nr. 4: Bladzijde 1, Aanwezigen: De heer merkt op dat hij niet aanwezig was bij de bouwvergadering. Dit was de heer n de heer Het verslag is vervolgens vastgesteld en door beide partijen ondertekend.
		3.	**Ingekomen stukken**
		3.1	De directie verzoekt de aannemer om een verzendlijst op te stellen van alle ingekomen stukken. De lijst wordt als bijlage toegevoegd aan het verslag.
		3.2	De aannemer heeft een lijst van plannen ingediend bij de directie. Onderstaand een beknopte weergave: - Monitoringsplan is ingediend en wordt beoordeeld; - Sloopplan is ingediend per mail (d.d. 29-08-11); - Asbestplan is akkoord; - Bemalingsplan is akkoord; - Damwandplan is opnieuw ingediend en wordt beoordeeld. Zodra de plannen zijn goedgekeurd stelt de aannemer een 6-weken planning op met daarin verwerkt alle stopmomenten uit het bestek en vergunningen.

Aktie	Uiterste datum	Nr.	Omschrijving
		3.3	De directie vraagt de aannemer of hij de opleverdatum nog wel gaat halen. De heer [redacted] geeft aan mogelijk uitstel van oplevering aan te vragen op grond van door hem gewenste optimalisaties die hij niet mag uitvoeren.De directie geeft aan, dat dit geen hout snijdt want deze optimalisaties passen niet in de eisen van het bestek. De directie wacht eventuele correspondentie hierover van de aannemer af.
		4.	**Algemeen / verstrekte documenten**
		4.1	CAR-verzekering (kopie CAR-polis aannemer) Besproken bij punt 3.2; opdrachtgever heeft ontbrekende en geaccepteerde plannen nodig om verzekering te kunnen regelen voor vervolgwerkzaamheden. Zaken voortkomend uit de EMVI-procedure.
		4.2	Social Return: de aannemer is hier mee bezig. De directie ontvangt hiervan een bewijs van akkoord. Gegevens peilhoogte en hoofdassen.
		4.3	De grondslag is per e-mail verstuurd aan de aannemer. Communicatie
		4.4	Er wordt een inloopspreekuur gehouden voor omwonenden. Dit wordt elke maandag gehouden in de keet van 10 tot 11 uur.
		5.	**Vergunningen**
		5.1	Startmelding De aannemer heeft de melding asbestsanering gedaan bij de arbeidsinspectie. De directie wil hiervan dan een afschrift ontvangen.
		5.2	Het DKP Bemalingen is geaccepteerd, doch de lozingsvergunningen zijn maatgevend voor de te hanteren debieten.
		5.3	De gasleiding naast de brug van de A. Loosjesstraat is nog een aandachtpunt. Er lopen contacten met Alliander. De directie verwijst naar de eisen, die in het bestek staan.De aannemer zal het gevraagde bewijs moeten overleggen.
		6.	**Financiële zaken**
		6.1	De aannemer heeft opnieuw een concept termijn 1 ingediend. De directie gaat de termijn beoordelen. De aannemer heeft een afwijkingsformulier overhandigd aan de directie ter beoordeling. De aannemer heeft tevens een een staat van meer- en minderwerk opgesteld.
		6.2	Aannemer dient voor meerwerk 12 % AKWR aan te houden. 2 x 12 % wordt niet gehonoreerd door de directie. Directie heeft de ingediende tarievenlijst beoordeeld. Het akkoord op de lijst komt nog.
		6.3	Boetes; Op dit moment geen nieuwe meldingen. Op verzoek van de aannemer worden de verstrekte en nog te verstrekken boetes verrekend met meer en minderwerk. De boetes worden opgenomen in de lijst van meer- en minderwerk.
		7.	**Onderaannemers / leveranciers** Geen nieuwe meldingen.
		8.	**Planning / voortgang**
		8.1	Na goedkeuring op de deelkwaliteitsplannen, zal de aannemer een actuele 6-weken planning indienen.
		8.2	Werkzaamheden komende periode Op dit moment geen inzicht.
		9.	**KAM zaken / omgeving**
		9.1	Inrichtingsplan; is ingevuld.
		10.	**Coördinatie met derden**
		10.1	De aannemer vraagt waar de grens van de 30km-zone ligt. De opdrachtgever verwijst naar het verkeersplan en de bebording langs de weg.

Aktie	Uiterste datum	Nr.	Omschrijving
		11.	**Rondvraag** De heer heeft een schets gemaakt van de geplande waterzuivering en wil deze na de vergadering doorspreken met de directie. De heer meldt dat hij een nulmeting van het terrein heeft laten maken. De nulmeting is in tweevoud ingediend bij de directie. Tevens heeft hij meerwerk 12 ingediend. De heer meldt dat er elke maandagochtend (indien nodig) een werkbespreking wordt gehouden om 8:15 uur. Aansluitend is het inloopspreekuur voor bewoners gepland. De heer meldt dat de reactie op de reactie in gebreke stelling binnenkort aangetekend wordt verstuurd naar de aannemer. Er zijn verder geen vragen.
		12.	**Volgende bouwvergadering** De volgende bouwvergadering is gepland op 24 oktober 2011 om 8:15 uur in de keet.

Bestek 116 van 2010
Verslag 6e bouwvergadering

Gemeente Amsterdam
Ingenieursbureau

Documentnr.	: 170359	Betreft	: 6e vergadering	Datum	: 24 okt. 2011
Projectnr.	: 30338	Besteknr.	: 116	Van	: 2010
Werk	: Sanering Twiske Zuid				
Aannemer	: De Vries & Van de Wiel	te	: Schagen		
Opsteller	:	Telefoon	: 020 2511245		

Aanwezigen voor:
Stadsdeel Amsterdam Noord : c
: de
: de
: de
: de
: de
: de
De Vries & Van de Wiel : de
: de

Afwezig:
Stadsdeel Amsterdam Noord : de heer

Akkoord verslag
De aannemer: De directie:
datum: datum:

Het verslag is vastgesteld met .... wijzigingen.

Actie	*Uiterste datum*	*Nr.*	*Omschrijving*
		1.	**Opening en mededelingen**
			De heer opent de vergadering en heet iedereen welkom.
		2.	**Notulen 5e bouwvergadering d.d. 19 september 2011**
		2.1	Er zijn geen opmerkingen op het verslag. Het verslag is vervolgens vastgesteld en door beide partijen ondertekend.
		3.	**Ingekomen stukken**
		3.1	De directie heeft de verzendlijst gecontroleerd en heeft een aantal verschillen in data geconstateerd. De directie en aannemer gaan de lijst samen doorlopen en aanpassen. De aannemer wordt verzocht de verzendlijst te actualiseren.
		3.2	Alle ingediende werkplannen zijn goedgekeurd geaccepteerd door de directie. De aannemer moet nog het werkplan Geotextiel maken en indienen. Dit werkplan wordt besproken in het werkoverleg.
		3.3	De heer vraagt de aannemer of hij vindt dat er gewerkt wordt volgens de goedgekeurde werkplannen. De heer meldt dat er volgens de plannen wordt gewerkt. Zo niet, dan wordt er een afwijkingsformulier ingdiend bij de directie.
		4.	**Algemeen / verstrekte documenten**
		4.1	De CAR-verzekering is geregeld en afgehandeld.

Aktie	Uiterste datum	Nr.	Omschrijving
		4.2	Zaken voortkomend uit de EMVI-procedure. Social Return: de aannemer is hier mee bezig. De directie ontvangt hiervan een bewijs van akkoord.
		4.3	Communicatie Er is een informatiebrief verstuurd naar omwonenden. In de brief is het inloopspreekuur kenbaar gemaakt voor omwonenden. Dit wordt elke maandag gehouden in de keet van 10 tot 11 uur. Er zijn nog geen omwonenden geweest op het spreekuur. Wel buiten het spreekuur. Omwonenden kunnen altijd vragen stellen in de keet.
		5.	**Vergunningen**
		5.1	Startmelding De aannemer heeft in overleg met de arbeidsinspectie de melding asbestsanering verlengd tot het einde van het werk. Het handpicken van asbest wordt ook gemeld bij de arbeidsinspectie. De directie wil van alle meldingen een afschrift ontvangen.
		5.2	De eerste watermonsters zijn genomen ter behoeve van de lozingsvergunning Industrie.
		5.3	Alliander is langs geweest voor de zinkergasleiding naast de brug van de A. Loosjesstraat. Het trace van de gasleiding moet inzichtelijk gemaakt worden. Vermoedelijk staat het damwandtrace te dicht op de gasleiding getekend (twee meter uit de gasleiding) en zal het trace van het damwand aangepast moeten worden. Er zijn door de aannemer 3 proefsleuven gegraven om de gasleiding te localiseren. In twee sleuven is de gasleiding aangetroffen, in de derde proefsleuf niet. De gasleiding ligt te diep. Allander heeft trace van de gasleiding uitgezet aan de hand van de revisietekeningen. Het trace van de gasleiding is nu bekend. Er lopen contacten met Allinander. De aannemer zal de correspondentie en de instemming tot plaatsen damwand met Alliander aan de directie overleggen.
		5.4	De heer [redacted] van de Arbeidsinspectie is langs geweest op locatie voor een informatief gesprek met de directie en de aannemer. De status van een hogere veiligheidskundige en de CROW 132 is door de heer [redacted] uitgelegd. Van het gesprek heeft de heer [redacted] een samenvatting gemaakt en opgestuurd naar de aannemer. De directie krijgt hiervan een afschrift.
		6.	**Financiële zaken**
		6.1	De aannemer heeft concept termijn 2 ingediend. De directie heeft concept-termijn 2 beoordeeld en afgetekend. De aannemer en directie gaan de ingediende afwijkingsformulieren bespreken.
		6.2	Boetes: Op dit moment geen nieuwe meldingen.
		7.	**Onderaannemers / leveranciers** Geen nieuwe meldingen.
		8.	**Planning / voortgang**
		8.1	Het saneren van het spuitasbest in spot B is aan het eind van deze week klaar. Na het saneren van het spuitasbest wordt de drukstelling aangevoerd. Eind volgende week wordt er een nieuwe actuele 6-weken planning ingediend.
		8.2	Er zijn tijdens de sanering van het spuitasbest vrachtwagens met ondervracht terug gekomen van Nauerna, op kosten van de aannemer. De vrachtwagens zijn bijgeladen om de dure afvalstoffenbelasting te voorkomen van € 108,- per ton. De aannemer meldt dat er momenteel zoveel folie wordt verwijderd van het spuitasbest, dat het moeilijk wordt om aan de tonnages te komen. De aannemer doet er alles aan om de toeslag te voorkomen maar het kan voor gaan komen.Er zijn betonplaten aangetroffen onder de grond. De betonplaten worden als asbestverdacht afgevoerd in de Big Bags naar Nauerna.

Aktie	Uiterste datum	Nr.	Omschrijving
		8.3	De aannemer maakt een onderbouwing voor het trillen van de damwanden, in plaats van drukken naast Industrie 1. Eventueel in overleg met CRUX via de directie.
		8.4	De aannemer meldt dat de aanvoer van de lange damwandplanken een probleem gaat worden in de bocht Zuideinde/A. Loosjesstraat. Het parkeerverbod op het zuideinde wordt niet nageleefd door de bewoners, maar ook niet gecontroleerd door de politie. De directie is er mee bezig.
		8.5	Werkzaamheden komende periode Afmaken trillen damwanden en starten met drukken damwanden.
		9.	**KAM zaken / omgeving**
		9.1	Een werkbus van [redacted] is aan de binnenkant besmet geraakt met verontreinigde grond. De werknemer heeft zich niet gehouden aan de omkleedprocedure en is met z'n smerige werkkleding in de bus gaan zitten. In overleg met de aanwezige Arbeidsinspectie is de bus aan de binnenzijde gereinigd. De werknemer heeft een volledige toolbox gehad. De aannemer dient beter te letten op veiligheidsaspecten.
		9.2	Er worden asbestluchtmetingen uitgevoerd tijdens het ontgraven van de spuitasbest. Er staan elke dag drie luchtmeters in het veld, een bovenwinds en twee benedenwinds. Er is nog geen overschrijding gemeten voor asbest. De analyseresultaten van [redacted] ijn beschikbaar. De heer [redacted] wil de analyseresultaten van [redacted] nzien. Eventuele gemeten overschrijdingen worden direct gemeld aan de directie.
		10.	**Coördinatie met derden**
		10.1	Geen opmerkingen.
		11.	**Rondvraag** De heer [redacted] meldt dat de asbestinventarisatie van het trafohuisje vorige week is uitgevoerd. Verder meldt hij dat hij een verzoek heeft ingediend bij de directie om een verruiming van de openingstijden van Nauerna. De opdrachtgever gaat dit proberen te regelen via de heer [redacted] (SDAN). De heer [redacted] eldt dat er volgende week funderingen gesloopt gaan worden ten behoeve van aanbrengen damwand. De opdrachtgever geeft aan dat dit pas mogelijk is als de betreffende bewoners tijdig zijn geïnformeerd. Bijvoorbeeld de eigenaren van de tuinen van Stoombootweg [redacted] die grenzen aan de te slopen stenen muur. Er is tevens een betonnen plaat gevonden tussen Stoombootweg [redacted] De heer [redacted] raagt aan de directie of hij een afschrift mag hebben van de trillingsmetingen. Dat mag maar de gegevens zijn ter info en de aannemer mag er geen conclusies aan hangen. De heer [redacted] verzoekt de aannemer om beter te letten op onrechtmatig gebruik van de noodbrug door onbevoegden met de auto of fiets. Dit is niet de bedoeling. Verder klappert het brugdek. De aannemer gaat er iets aan doen. De heer [redacted] neldt dat de controlemeting van de damwand is uitgevoerd. Hij vraagt hoe hij de gegevens moet aanleveren. In het bestek staat papier, maar lopende het werk is dat niet handig. Digitaal is makkelijker te controleren. Digitaal is prima, maar de uiteindelijke revisie aanleveren volgens bestek. De heer [redacted] vraagt of hij in afwijking van het bestek graafwerkzaamheden mag uitvoeren in RE 31 en 32 (bovengrond ontgraven, op andere delen van de RE's in depot zetten en grindkoffer aanbrengen). In deze hoek komt toch geen damwand. Zo kan hij zijn rupskraan aan de gang houden. De heer [redacted] meldt dat dit een afwijking is van het bestek en dat er eerst goedkeuring aan de verzekering gevraagd moet worden. Hij zal dat gaan doen.

Aktie	Uiterste datum	Nr.	Omschrijving
			De heer [redacted] meldt tevens dat hij graag met saneren op Industrie wil beginnen tegelijkertijd met het plaatsen van de damwanden rondom Tiemstra. Ook dit is een afwijking van de voorgeschreven werkvolgorde en behoeft toestemming van de verzekering. De opdrachtgever zal de verzekering om een risico-analyse vragen. Er zijn verder geen vragen.
		12.	**Volgende bouwvergadering** De volgende bouwvergadering is gepland op 23 november 2011 om 8:15 uur in de keet.

Aktie	*Uiterste datum*	*Nr.*	*Omschrijving*

Actielijst bij bouwvergadering 6e Twiske-Zuid d.d. 24 oktober 2011

Actie Nr.	Actie Datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
1	24-10-2011	Aann.	Actualiseren verzendlijst.	
2	24-10-2011	Aann.	Werkplan geotextiel maken en indienen.	
3	24-10-2011	Aann.	Social Return: indienen bewijs van akkoord bij directie.	
4	24-10-2011	Aann.	Indienen meldingen Arbeidsinspectie bij directie.	
5	24-10-2011	Aann.	Overleggen correspondentie en toestemming Alliander.	
6	24-10-2011	Aann.	Overleggen samenvatting overleg Arbeidsinspectie.	
7	24-10-2011	Aann/Dir	Doorspreken afwijkingsformulieren.	
8	24-10-2011	Aann.	Indienen actuele 6-weken planning.	
9	24-10-2011	Aann.	Maken onderbouwing trillen damwand i.p.v. trillen.	
10	24-10-2011	Dir.	Overleggen met politie over parkeerverbod Zuideinde.	
11	24-10-2011	Opdr.	Verzoek doen verruiming openingstijden Nauerna.	
12	24-10-2011	Dir.	Informeren bewoners Stoombootweg over sloop muur.	
13	24-10-2011	Dir.	Overhandigen afschrift trillingsmetingen aan aannemer.	
14	24-10-2011	Aann.	Aanpassen dek noodbrug en beter afsluiten terrein.	
15	24-10-2011	Opdr.	Overleggen met de verzekering.	

Bestek 116 van 2010
Verslag 7e bouwvergadering

Gemeente Amsterdam
Ingenieursbureau

Documentnr.	:	Betreft	:7e vergadering	Datum	: 23 nov. 2011
Projectnr.	: 30338	Besteknr.	: 116	Van	: 2010
Werk	: Sanering Twiske Zuid				
Aannemer	: De Vries & Van de Wiel	te	: Schagen		
Opsteller	:	Telefoon	: 020 2511245		

Aanwezigen voor:
Stadsdeel Amsterdam Noord : d
: d
: d
: de
: d
: [redacted]
De Vries & Van de Wiel : d
: de
: d

Afwezig:
Stadsdeel Amsterdam Noord :
:

Akkoord verslag
De aannemer:
datum:

De directie:
datum:

Het verslag is vastgesteld met .... wijzigingen.

Actie	*Uiterste datum*	*Nr.*	*Omschrijving*
		1.	**Opening en mededelingen** De heer opent de vergadering en heet iedereen welkom.
		2.	**Notulen 6e bouwvergadering d.d. 24 oktober 2011**

Aktie	Uiterste datum	Nr.	Omschrijving
		2.1	Er zijn geen opmerkingen op het verslag. Het verslag is vervolgens vastgesteld en door beide partijen ondertekend. Actielijst: 1. Actualiseren verzendlijst: De directie is de verzendlijst aan het actualiseren en de geschiedenis van alle ingekomen stukken aan het vastleggen. Nog niet gereed. Na gereed komen wordt deze besproken met de aannemer; 2. Werkplan geotextiel: Is in een ander plan ingevoegd. De directie gaat beoordelen; 3. Social Return: De aannemer heeft een brief overhandigd aan de directie over het gevraagde akkoord. Niets meer vernomen van organisatie. De opdrachtgever gaat informeren; 4. Indienen melding Arbeidsinspectie: Is gedaan; 5. Overleggen correspondentie en toestemming Alliander: Is gedaan. 3 meter uit de theoretische ligging van de gasleiding blijven met het damwand. De opdrachtgever gaat een nieuw damwandtrace vaststellen; 6. Overleggen samenvatting overleg met Arbeidsinspectie: Is gedaan; 7. Doorspreken afwijkingsformulieren: Wordt wekelijks gedaan tussen directie-aannemer; 8. Indienen 6-weken planning: Komt zo spoedig mogelijk; 9. Maken onderbouwing trillen damwand i.p.v. drukken: De opdrachtgever heeft de aannemer verteld wat er gedrukt moet worden. De rest mag getrild worden mits de trillingsmeters het toe laten; 10. Overleggen met politie over parkeerverbod Zuideinde: Is gedaan. Politie is wezen kijken en zouden actie ondernemen. De aannemer gaat nog een keer bellen, dan de opdrachtgever; 11. Verzoek verruiming openingstijden Nauerna: Is geregeld. De directie geeft aan dat de kosten voor het langer open zijn van Nauerna, voor rekening van de aannemer zijn; 12. Informeren bewoners Stoombootweg over sloop muur: Is gedaan; 13. Overhandigen trillingsmetingen aan de aannemer: Komt nog; 14. Aanpassen dek noodbrug en beter afsluiten terrein: Is gedaan; 15. Overleggen met verzekering: Is gedaan.
		3.	**Ingekomen stukken**
		3.1	De directie stelt een verzendlijst op voor alle correspondentie van het werk tussen aannemer en directie/opdrachtgever.
		3.2	De directie beoordeelt het werkplan geotextiel. Dit werkplan zit in een ander werkplan verwerkt.
		4.	**Algemeen / verstrekte documenten**
		4.1	Zaken voortkomend uit de EMVI-procedure. Social Return: Dit loopt. De aannemer heeft niets meer vernomen van de instantie met betrekking tot het bewijs van akkoord. De opdrachtgever gaat informeren.
		4.2	Communicatie Er is bij het Stadsdeel een aantal klachten van omwonenden binnen gekomen. - Cornelis Roosstraat heeft geklaagd dat er verontreinigde grond uit het terrein Tiemstra werd gebruikt om het tegelpad achter haar huis op te knappen. Dit is meteen opgelost en hersteld. De verontreinigde grond uit het terrein is verwijderd en opgevuld met schoon zand. - Cornelis Roosstraat heeft geklaagd en de opdrachtgever gaat reageren naar deze bewoner. Mogelijk komt er dit jaar nog een nieuwsbrief.

Aktie	Uiterste datum	Nr.	Omschrijving
		5.	**Vergunningen**
		5.1	De eerste en tweede watermonsters voldoen aan de lozingsvergunning Industrie.
		5.2	Het tracé van de gasleiding is nu bekend. Er lopen contacten met Alliander. De opdrachtgever gaat een nieuw tracé bepalen voor de damwanden aan de hand van de eisen van Alliander.
		5.3	De heer van het Hoogheemraadschap heeft het Stadsdeel een mail gestuurd met het verzoek in contact te treden met de erven van Tiemstra. Deze willen het tracé van de damwand langs hun perceel opgeschoven zien worden naar het zuiden. De heer meldt dat dit niet gaat gebeuren. De heer meldt dat de erven te laat zijn en hun kansen hebben gehad. De damwand wordt aangebracht volgens tekening en wordt niet gewijzigd.
		6.	**Financiële zaken**
		6.1	De aannemer heeft concept termijn 3 ingediend bij de directie ter controle. De aannemer en directie gaan de ingediende afwijkingsformulieren bespreken.
		6.2	Boetes; De directie heeft diverse overtredingen geconstateerd en gemeld bij de aannemer. Er is een lijst opgesteld met de overtredingen en bijbehorende boetes. Het betreft de volgende situaties: A. 27-10-2011, 13.50 uur, Aanvoer drukstelling door de Firma (kenteken bp-xp-03)die bij controle van de vrachtpapieren (achteraf overgelegd op 1 november) te zwaar was met een totaalgewicht van 85.32 ton. Conform bestek een korting van € 2.000,00. B. 31-10-2011, 07.15 uur, Aanvoer kraan van de Firma nder begeleiding, herkenbaar als zijnde werkverkeer Twiske Zuid (kenteken bt-zp-73). Deze kon de draai niet maken vanuit de Adriaan Loosjesstraat het Tiemstra terrein op. En dus stond hij stil en moest hij achteruit steken om het terrein op te komen. Bij controle van de vrachtpapieren op 1 november bleek de combinatie zwaarder dan het in het bestek vastgelegde maximum van 50 ton; daadwerkelijke gewicht 70,05 ton. Betreft 3 overtredingen van het contract. Er wordt één korting opgelegd van € 2.000,00 conform bestek. C. 21-11-2011, 13.11 uur, Er rijdt een dieplader van de Firma door de Adriaan Loosjesstraat tegen de vastgelegde transportroute in en dat tijdens de venstertijden. Er worden twee kortingen opgelegd à € 2.000,00 per stuk. D. 21-11-2011. Om 06.58 uur rijdt een vrachtwagen van de Firma (aanvoer zand) het terrein op. Dit is in strijd met de vastgestelde werktijden. Er wordt een korting opgelegd van € 2.000,00. Er stonden naar aanleiding van eerdere overtredingen nog drie boetes als voorwaardelijk te boek. Deze worden in verband met het bovenstaande omgezet in onvoorwaardelijke boetes. De boetes hadden voorkomen kunnen worden door beter informeren van de transporteurs. De directie verzoekt de aannemer hier meer aandacht aan te besteden. Het tegen de rijrichting in rijden van diepladers is daar een voorbeeld van. Een eerder transport tegen de richting in is was zoals ook heel specifiek benadrukt een eenmalige aanwijzing van de directie voor de dieplader van Uit de gegevens van de aannemer bleek dat het totaalgewicht van dat transport net onder de 50 ton lag. Daar de directie daar twijfels over had is in verband met de sterkte (of zwakte) van het bruggetje gekozen voor afvoer tegen de richting in. Alle andere transporten moeten echter conform bestek de transportroute volgen. De heer meldt dat de diepladers van in opdracht van De Vries & Van de Wiel tegen het verkeer in zijn gereden en dat niet op eigen initiatief hebben gedaan.
		7.	**Onderaannemers / leveranciers** Geen nieuwe meldingen.

Aktie	Uiterste datum	Nr.	Omschrijving
		8.	**Planning / voortgang**
		8.1	De directie verzoekt de aannemer met spoed een nieuwe actuele 6-weken planning in te dienen. In de 6-weken planning staan werkzaamheden vermeld die invloed kunnen hebben op de inzet van het directieteam alsmede communicatie naar derden. Bij niet tijdig informeren zijn de consequenties voor de aannemer. De aannemer maakt met spoed een nieuwe 6-weken planning.
		8.2	De aannemer hoopt voor de kerst klaar te zijn met het plaatsen van damwanden op Industrie. Dit is in ieder geval het streven. De eerste damwandstelling gaat door met zetten van zuid naar noord. De extra nog aan te voeren derde damwandstelling gaat van oost naar west. De drukstelling gaat door op Tiemstra. Het plaatsen van damwanden langs de zuidsloot van Tiemstra wordt nog een probleem. De drukstelling kan er niet komen zonder zwaar hulpwerk. Een Silent-Piler is geen optie vanwege het gekozen damwandtype. En trillen is geen optie vanwege de verzekering. De mail van de directie is duidelijk. De aannemer komt met een reactie op deze mail.
		8.3	De aannemer maakt een onderbouwing voor het trillen van de damwanden, in plaats van drukken naast de zuidsloot. Eventueel in overleg met CRUX via de directie.
		8.4	<u>Werkzaamheden komende periode</u> Trillen damwanden Industrie en verder met drukken damwanden. Dicht zetten damwand langs de Twiske bij spot B en verder saneren spuitasbest spot B.
		9.	**KAM zaken / omgeving** Geen opmerkingen.
		10.	**Coördinatie met derden** Geen opmerkingen.
		11.	**Rondvraag** De heer meldt dat hij gisteren de volgende afwijkingsformulieren heeft ingediend bij de directie: 28, 65 en 67 t/m 70. En de volgende meerwerkformulieren: 42 t/m 47, 52, 54 t/m 56 en 65 t/m 67. De heer vraagt aan de directie of er een reactie is op de gemelde constateringen bij het ankerscherm. De berekeningen zijn door hem nogmaals bekeken en kloppen. De heer meldt dat hij een addendum heeft gemaakt hoe er om wordt gegaan met de Last Minute Risico Analyse. Het addendum dient toegevoegd te worden in de van toepassing zijnde werkplannen. Verder verzoekt hij de directie om de nieuwe ontgravingstekening van Industrie aan te leveren in een DWG-bestand. Regelen via De heer meldt dat de werkzaamheden in de kerstvakantie stil liggen van 26 december 2011 t/m 10 januari 2012. Er zijn verder geen vragen.
		12.	**Volgende bouwvergadering** De volgende bouwvergadering is gepland op 14 december 2011 om 8:15 uur in de keet.

Aktie	*Uiterste datum*	*Nr.*	*Omschrijving*

Actielijst bij bouwvergadering 7 Twiske-Zuid d.d. 23 november 2011

Actie Nr.	Actie Datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
1	24-10-2011	Dir.	Actualiseren verzendlijst.	
2	24-10-2011	Dir.	Werkplan geotextiel opzoeken en beoordelen.	
3	24-10-2011	Opdr.	Social Return: Opdrachtgever gaat informeren bij instantie.	
7	24-10-2011	Aann/Dir	Doorspreken afwijkingsformulieren.	*Loopt*
8	24-10-2011	Aann.	Indienen actuele 6-weken planning.	
9	24-10-2011	Aann.	Maken onderbouwing trillen damwand i.p.v. drukken.	
13	24-10-2011	Dir.	Overhandigen afschrift trillingsmetingen aan aannemer.	
16	23-11-2011	Opdr.	Reageren op klacht C. Roosstraat	
17	23-11-2011	Opdr.	Nieuw trace bepalen voor damwandscherm langs gasleiding.	
18	23-11-2011	Dir.	Beoordelen concept termijn 3.	
19	23-11-2011	Dir.	Opsturen lijst met overtredingen en opgelegde boetes.	
20	23-11-2011	Aann.	Schriftelijk reageren op lijst met boetes.	
21	23-11-2011	Aann.	Schriftelijk reageren op mail van opdrachtgever met reactie verzekering.	
22	23-11-2011	Dir.	Opsturen DWG-bestand ontgravingstekening Industrie.	

Bestek 116 van 2010
Verslag 8e bouwvergadering

Gemeente Amsterdam
Ingenieursbureau

Documentnr.	:	Betreft	: 8e vergadering	Datum	: 14 dec. 2011
Projectnr.	: 30338	Besteknr.	: 116	Van	: 2010
Werk	: Sanering Twiske Zuid				
Aannemer	: De Vries & Van de Wiel	te	: Schagen		
Opsteller	:	Telefoon	: 020 2511245		

Aanwezigen voor:
Stadsdeel Amsterdam Noord : de heer
: de heer
: de heer
: de heer
: de heer
De Vries & Van de Wiel : de heer
: de heer
: de heer

Afwezig:
Stadsdeel Amsterdam Noord : de heer
: de heer
: de heer

Akkoord verslag
De aannemer: De directie:
datum: datum:

Het verslag is vastgesteld met .... wijzigingen.

Actie	*Uiterste datum*	*Nr.*	*Omschrijving*
		1.	**Opening en mededelingen** De heer opent de vergadering en heet iedereen welkom.
		2.	**Notulen 7e bouwvergadering d.d. 23 november 2011**

Aktie	Uiterste datum	Nr.	Omschrijving
		2.1	Er zijn twee opmerkingen op het verslag, nl: - Hoofdstuk 6, financiële zaken, 6.2 boetes: Toevoegen aan laatste zin van de laatste alinea dat de Vries & van de Wiel vindt dat zij in opdracht van de opdrachtgever heeft gehandeld. - Hoofdstuk 8, planning / voortgang, 8.2: Aan de zin "Een Silent Piler is...gekozen damwandtype" toevoegen "en de grondslag". Aan het eind van de alinea toevoegen: "Een overleg met de verzekering volgt". Het verslag is vervolgens vastgesteld en door beide partijen ondertekend. Actielijst: 1. Actualiseren verzendlijst: De directie is de verzendlijst aan het actualiseren en de geschiedenis van alle ingekomen stukken aan het vastleggen. Nog niet gereed. Na gereed komen wordt deze besproken met de aannemer; 2. Werkplan geotextiel: Is in een ander plan ingevoegd. De directie gaat beoordelen; 3. Social Return: De aannemer heeft een brief overhandigd aan de directie over het gevraagde akkoord. Niets meer vernomen van organisatie. De opdrachtgever gaat informeren; 7. Doorspreken afwijkingsformulieren: Wordt periodiek gedaan tussen directie-aannemer; 8. Indienen 6-weken planning: Is gedaan; 9. Maken onderbouwing trillen damwand i.p.v. drukken: Is gedaan; 13. Overhandigen trillingsmetingen aan de aannemer: Is gedaan; 16. Reageren op klacht C. Roosstraat : Is gedaan; 17. Nieuw tracé bepalen voor damwandscherm langs gasleiding: Is gedaan; 18. Beoordelen concept termijn 3: Is gedaan. 19. Opsturen lijst met overtredingen en opgelegde boetes: De lijst is opgenomen in het verslag van de zevende bouwvergadering. 20. Schriftelijk reageren op lijst met boetes: De aannemer komt nog met een schriftelijke reactie; 21. Schriftelijk reageren op mail van opdrachtgever met reactie verzekering: Is gedaan; 22. Opsturen DWG-bestand ontgravingstekening Industrie: Is gedaan;
		3.	**Ingekomen stukken**
		3.1	- Meerwerkstaten 28, 53, 71, 74, 78, 80, 82, 85 en 87; - Rapport van [redacted] derzoek chloride in zand; - diverse brieven van advocaten. Voor overige ingekomen stukken zie opgestelde lijst.
		4.	**Algemeen / verstrekte documenten**
		4.1	Zaken voortkomend uit de EMVI-procedure. Social Return: Dit loopt.
		4.2	Communicatie: Er komt dit jaar nog een nieuwsbrief. Er is een nieuwe snelheidsmeter opgehangen op het zuideinde net voor de bocht naar de A. Loosjesstraat. Deze meter meet de snelheid van passerende auto's vanuit de richting Oostzaan.
		5.	**Vergunningen**
		5.1	De directie heeft de gewijzigde damwandlijn ter plaatse van de gasleiding gegeven aan de aannemer. Gisteren heeft de aannemer samen met de heer [redacted] van Liander, het damwandtrace uitgezet en zichtbaar gemaakt met drie jallons.
		5.2	De heer [redacted] meldt dat de erven van Tiemstra contact hebben gezocht met het Stadsdeel over het damwandtracé in de zuidelijke sloot van het Tiemstra-terrein. Ze zijn te laat en hebben hun kansen gehad.

Aktie	Uiterste datum	Nr.	Omschrijving
		6.	**Financiële zaken**
		6.1	De aannemer heeft concept termijn 4 ingediend bij de directie ter controle. De aannemer en directie gaan de ingediende afwijkingsformulieren bespreken.
		6.2	Boetes: De heer heeft de tachograafschijf van de bewuste zandauto van Spaansen opgevraagd, die volgens de boetelijst te vroeg op de saneringslocatie zou zijn gearriveerd. Van de schijf is af te lezen dat dit niet het geval is. De directie verzoekt om een schriftelijke reactie op de boetes inclusief afschriften van de tachograaf.
		7.	**Onderaannemers / leveranciers** De aannemer heeft de grindcertificaten 4-32 ingediend ter beoordeling en zijn akkoord. De heer meldt dat grind 2-4 niet leverbaar is, wel 1-4. Hij vraagt aan de directie of hij deze gradatie mag toepassen. Het IBA zal dit beoordelen.
		8.	**Planning / voortgang**
		8.1	De aannemer gaat een nieuwe actuele 6-weken planning maken. Er is nog een aantal werkzaamheden onduidelijk in tijd. Als deze bekend zijn wordt de nieuwe planning gemaakt en ingediend. Met name aanbrengen damwanden zuidsloot Tiemstra is belangrijk (drukken of trillen). De heer meldt dat morgen de verzekering op locatie komt kijken en dan zal een beslissing genomen worden.
		8.2	Werkzaamheden komende periode: Afmaken trillen damwanden Industrie en verder met drukken damwanden Tiemstra. Beginnen met aanbrengen grindkoffer noordzijde Industrie.
		9.	**KAM zaken / omgeving** De heer meldt dat er veel kabels en leidingen zijn aangetroffen op Tiemstra en Industrie, welke nog onder spanning of druk staan. Dit levert gevaarlijke situaties op en men is blij dat er geen gewonden of erger zijn gevallen. In RE 3 is een gasleiding onder druk aangetroffen. Naast A. Loosjesstraat s een stroomkabel onder spanning aangetroffen die gekapt zou zijn. De heer van Liander is een halve dag op de locatie geweest om een en ander uit te zoeken en aan te wijzen. Naast Stoombootweg en zijn ook diverse kabels en leidingen gevonden die afgesloten zouden zijn van de voormalige trafo. De kabels en leidingen worden opgezocht en door Liander beoordeeld.
		10.	**Coördinatie met derden** Geen opmerkingen.

Aktie	Uiterste datum	Nr.	Omschrijving
		11.	**Rondvraag** De heer ( ) vraagt of de deur van de volière nog aangepast moet worden. De heer ( ) gaat informeren bij de bewoners. De heer ( ) vraagt aan de directie hoe om te gaan met het bruglandhoofd aan de Stoombootweg. De betonnen vleugels zijn 40 cm diep ingezaagd en er zit geen beweging in. Het voorstel van de aannemer is om de vleugels te laten zitten en er omheen te gaan met het damwand. Het voorstel wordt aangenomen door de directie. De heer ( ) meldt dat er een waterprobleem is op het terrein Industrie. Het heeft veel geregend en de zuivering mag maar 4 m³ lozen op het riool. De heer ( ) meldt dat er nog 10 m³ gezuiverd water geloosd mag worden op De Twiske, maar heeft aan ( ) SDAN) gevraagd om een verruiming van het debiet aan te vragen bij HHNK. De heer ( ) verzoekt de aannemer om te melden als er in de vakantieperiode werkzaamheden worden uitgevoerd. ( ) gaat mogelijk 9 januari 2012 weer starten. De aannemer is dan zelf op cursus en regelt een KAM-verantwoordelijke. De heer ( ) meldt dat het afvalstroomnummer voor het slib bijna rond is. Er is nog onduidelijkheid over het aanvragen van afvalstroomnummers en waar bepaalde stromen heen moeten. De genoemde afvoerbestemmingen in het bestek zijn niet even logisch. De heer ( ) zal de heer ( ) vragen om langs te komen om dit door te spreken. Er zijn verder geen vragen.
		12.	**Volgende bouwvergadering** De volgende bouwvergadering is gepland op 18 januari 2012 om 8:15 uur in de keet.

Actielijst bij bouwvergadering 8 Twiske-Zuid d.d. 14 december 2011

Actie Nr.	Actie Datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
1	24-10-2011	Dir.	Actualiseren verzendlijst.	
2	24-10-2011	Dir.	Werkplan geotextiel opzoeken en beoordelen.	
3	24-10-2011	Opdr.	Social Return: Opdrachtgever gaat informeren bij instantie.	
7	24-10-2011	Aann/Dir	Doorspreken afwijkingsformulieren.	*Loopt*
8	24-10-2011	Aann.	Indienen actuele 6-weken planning.	*Loopt*
23	14-12-2011	Opdr.	Uitbrengen nieuwsbrief	
24	14-12-2011	Dir.	Beoordelen concept termijn 4.	
25	14-12-2011	Aann	Schriftelijk reageren op boetes incl. 'bewijsmateriaal'	
26	14-12-2011	Dir.	Beoordelen afwijkende grindfractie op het bestek.	
27	14-12-2011	Aann.	Opzoeken kabels en leidingen en overleggen met Liander.	
28	14-12-2011	Dir.	Informeren bij bewoner van vollierre over aanpassen deur.	
29	14-12-2011	Dir.	Aanvragen verruiming lozingsdebiet bij HHNK.	
30	14-12-2011	Aann.	Directie informeren over werkzaamheden in vakantieperiode.	
31	14-12-2011	Dir.	Uitzoeken verschillende afvalstroomnummers en bestemming.	

Notulen negende bouwvergadering

Sanering Twiske Zuid te Amsterdam, besteknummer 116 van 2010 (d.d. 4 februari 2011).

Datum : 18 januari 2011
Locatie : Bouwkeet op locatie
Kenmerk : 240606, NOT9

Aanwezigen voor:
Stadsdeel Amsterdam Noord: de h
de he
de heer
de heer
De Vries & Van de Wiel: de heer
de heer
de heer

Afwezigen:

---

1. Openina en mededelingen:
De heer opent de negende bouwvergadering van de sanering Twiske Zuid te Amsterdam Noord.

- De heer meldt dat er een kort geding is geweest over het zware transport van en naar de saneringslocatie. Vorige week heeft de rechter een uitspraak gedaan. Uit de uitspraak blijkt dat een aantal zware transporten gedoogd moet worden volgens het afwijkingsformulier van 5 augustus 2011. De door de directie opgelegde kortingen/boetes met betrekking tot de in het vonnis genoemde transporten vervallen door de uitspraak van de rechter. De aannemer maakt de financiële schade inzichtelijk. Voor de overige transporten gelden de bestekseisen en worden op deze eisen getoetst.

- is geen directie UAV meer op het werk. Dit is de heer

- De heer meldt dat er geen zwaar transport mag plaats vinden zonder ontheffing van de RDW. De aannemer is hier mee bezig via Let wel op het bruggetje in de A. Loosjesstraat/Stentorstraat. Deze kan slechts een beperkt tonnage hebben.

2. Op- en aanmerkingen vorig verslag:
Blz. 3, hoofdstuk 9, laatste regel: toevoegen dat deze werkzaamheden in regie worden uitgevoerd.

Er zijn verder geen opmerkingen. Het verslag is ondertekend.

Actiepunten vorig verslag:
1. Actualiseren verzendlijst: De directie is de verzendlijst aan het actualiseren en de geschiedenis van alle ingekomen stukken aan het vastleggen. Nog niet gereed. Na gereed komen wordt deze besproken met de aannemer;

2. Werkplan geotextiel: Is in een ander werkplan ingevoegd. De aannemer gaat het bewuste werkplan opzoeken zodat de directie deze kan beoordelen;
3. Social Return: De aannemer heeft een brief overhandigd aan de directie over het gevraagde akkoord. Niets meer vernomen van organisatie. De opdrachtgever gaat informeren;
7. Doorspreken afwijkingsformulieren: Wordt wekelijks gedaan tussen directie-aannemer;
8. Indienen 6-weken planning: Is gedaan;
23. Uitbrengen nieuwsbrief: Is gedaan;
24. Beoordelen concept termijn 4: Is gedaan;
25. Schriftelijk reageren op boetes incl. bewijsmateriaal: Is gedaan;
26. Beoordelen afwijkende grindfractie op het bestek: Komt nog;
27. Opzoeken kabels en leidingen en overleggen met Liander: Is gedaan;
28. Informeren bij bewoner van volière over aanpassen deur: Komt nog;
29. Aanvragen verruiming lozingsdebiet bij HHNK: Is gedaan;
30. Directie informeren over werkzaamheden in vakantieperiode: Is gedaan;
31. Uitzoeken verschillende afvalstroomnummers en bestemming: Komt nog.

3. Ingekomen stukken:
Voor ingekomen stukken zie opgestelde lijst.

Het rapport van [redacted] is door het IBA beoordeeld en nog niet kompleet bevonden. De doorlatendheid en lutumgehalte van het zand zijn niet bepaald. De aannemer en directie gaan na de vergadering hierover overleggen.

4. Algemeen / verstrekte documenten:
Zaken voortkomend uit de EMVI-procedure.
Social Return: Dit loopt.

Communicatie:
De nieuwsbrief is uit gegaan naar belanghebbenden.

De nieuwe snelheidsmeter op het Zuideinde is niet te lezen. Er is een omleidingsbord voor gezet. De aannemer gaat kijken of hij er iets aan kan doen.

Er is in het afgelopen weekeinde jeugd opgepakt die op en rond het saneringsterrein vandalisme hebben gepleegd. Van de heistelling is een raam ingegooid en bij H. Soeteboomstraat [redacted] iebben ze ingebroken in een schuur. De aannemer doet aangifte bij de politie.

5. Vergunningen:
Geen opmerkingen.

6. Financiële zaken:
- Termijn 5 is ingediend en wordt beoordeeld door de directie.

- De offerte van de kunstenaar is binnen voor het schilderen van de houten schutting langs Industrie. De offerte wordt via de stelpost in het bestek afgerekend. De kunstenaar heeft aangegeven dat hij materiaal moet kopen en de € 850,- materiaalkosten zo snel mogelijk wil ontvangen. De aannemer gaat dit regelen.

- De offerte voor het opknappen van de schuur van Stoombootweg [redacted] loopt nog. Z.s.m.

uitsluitsel van de directie.

- Afwijkingsformulier 104: afzetten parkeervakken met blokken is ingediend en akkoord. Afwijkingsformulier 102: extra stuk damwand in de tussensloot Industrie is akkoord. Afwijkingsformulier 103: bereikbaarheid Industrie 1 na zandophoging is ingediend en wordt beoordeeld.

Boetes:
- De opgelegde boetes voor het te zware transport vervallen voor de in het afwijkingsformulier van 5 augustus 2011 genoemde transporten. De opgelegde boete voor het te vroeg op de locatie zijn van een zandauto vervalt eveneens. De tachograafschijf geeft aan dat de auto drie over zeven op locatie is gearriveerd.

- De aannemer maakt de financiële schade inzichtelijk aan de hand van de uitspraak kort geding.

7. Onderaannemers / leveranciers:
De heer meldt dat de grindfractie 1-4 niet akkoord is bevonden door het IBA. De aannemer heeft als alternatief de grindfractie 2-8. De directie laat dit beoordelen door het IBA.

8. Planning /voortgang:
De nieuwe 6-weken planning is ingediend. De heer merkt op dat de waterbodemsanering van Industrie wel in de planning staat maar van Tiemstra niet. Volgens het bestek dienen de waterbodemsaneringen te worden uitgevoerd vóórdat andere werkzaamheden kunnen plaatsvinden. De aannemer meldt dat het zetten van de damwanden op Industrie deze week gereed komen. Daarna worden de buispalen van het landhoofd geplaatst op Industrie. Aansluitend worden de damwandschermen op Tiemstra afgemaakt.

Volgende week maakt de aannemer een totaalplanning tot einde werk.

9. KAM zaken / omgeving:
De bewoner van C. Roosstraat is boos. Hij heeft last van trillingen in zijn huis door graafwerkzaamheden op Tiemstra. Hij wil trillingsmeters op zijn huis als er gegraven wordt op Tiemstra. De directie gaat overleggen met de bewoner.

Jeugd heeft vandalisme gepleegd op het terrein Tiemstra. De aannemer doet aangifte bij de politie van vernieling.

10. Coördinatie met derden:
Geen opmerkingen.

11. Rondvraag:
De heer vraagt of er al iets bekend is van de doorrekening van het ankerscherm. De heer meldt dat IBA het ankerscherm heeft doorgerekend en er zitten wel haken en ogen aan met betrekking tot het aanvullen met zand. De opmerkingen van IBA worden opgestuurd naar de aannemer.

12. Volgende vergadering:

De datum van de volgende bouwvergadering wordt vastgelegd op 15 februari 2012 om 08:15 uur in de keet op locatie.

13. Sluiting:
De heer [redacted] luit de bouwvergadering en dankt allen voor aanwezigheid.

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
1	24-10-2011	Dir.	Actualiseren verzendlijst.	Loopt
2	24-10-2011	Dir.	Werkplan geotextiel opzoeken en beoordelen.	
3	24-10-2011	Dir.	Social Return: Directie gaat informeren bij instantie.	
7	24-10-2011	Aan/dir	Wekelijks doorspreken afwijkingsformulieren.	Loopt
26	14-12-2011	Dir.	Beoordelen afwijkende grindfractie op het bestek.	Loopt
28	14-12-2011	Dir.	Informeren bij bewoner van volière over aanpassen deur.	
31	14-12-2011	Dir.	Uitzoeken verschillende afvalstroomnummers en bestemming.	
32	18-01-2012	Aann.	Aanvragen ontheffing RDW voor zwaar transport.	
33	18-01-2012	Aann.	Inzichtelijk maken financiële schade kort geding.	
34	18-01-2012	Aan/dir	Overleggen over ontbrekende gegevens zand.	
35	18-01-2012	Aann.	Aanpassen verkeersbord voor snelheidsmeter Zuideinde.	
36	18-01-2012	Aann.	Aangifte doen bij de politie van vernieling.	
37	18-01-2012	Dir.	Beoordelen termijn 5.	
38	18-01-2012	Dir.	Betalen voorschot kunstenaar.	
39	18-01-2012	Dir.	Beoordelen opties bereikbaarheid Industrie 1 na zandophoging	
40	18-01-2012	Dir.	Beoordelen grindfractie 2-8 door IBA.	
41	18-01-2012	Aann.	Maken totaalplanning tot einde werk.	
42	18-01-2012	Dir.	Bellen bewoner C. Roosstraat [redacted]	
43	18-01-2012	Dir.	Opsturen berekening ankerscherm naar de aannemer.	

Voor akkoord,
datum:

Namens stadsdeel Amsterdam Noord

(opdrachtgever)

handtekening:

voor akkoord,
datum:

namens De Vries & Van de Wiel bv

(aannemer)

handtekening:

Notulen tiende bouwvergadering

Sanering Twiske Zuid te Amsterdam, besteknummer 116 van 2010 (d.d. 4 februari 2011).

Datum : 15 februari 2011
Locatie : Bouwkeet op locatie
Kenmerk : 240606, NOT10

Aanwezigen voor:
Stadsdeel Amsterdam Noord: de heer
de heer
de heer
de heer
de heer
De Vries & Van de Wiel: de heer
de h
de heer

Afwezigen:

---

1. Opening en mededelingen:
De heer opent de tiende bouwvergadering van de sanering Twiske Zuid te Amsterdam Noord.

Er zijn geen mededelingen.

2. Op- en aanmerkingen vorig verslag:
Blz. 2, hoofdstuk 4, communicatie, laatste zin van stuk tekst over de snelheidsmeter op het Zuideinde: De aannemer veranderen in de heer

Er zijn verder geen opmerkingen. Het verslag is ondertekend.

Actiepunten vorig verslag:
1. Actualiseren verzendlijst: De directie is de verzendlijst aan het actualiseren en de geschiedenis van alle ingekomen stukken aan het vastleggen. Nog niet gereed. Na gereed komen wordt deze besproken met de aannemer;
2. Werkplan geotextiel: De aannemer heeft een aanvulling op het werkplan ingediend. De directie verlangt een tekening met daarop hoe het doek gelegd gaat worden;
3. Social Return: De aannemer heeft een brief overhandigd aan de directie over het gevraagde akkoord. Niets meer vernomen van organisatie. De opdrachtgever gaat informeren;
7. Doorspreken afwijkingsformulieren: Wordt wekelijks gedaan tussen directie-aannemer;
28. Informeren bij bewoner van volière over aanpassen deur: Komt nog;
31. Uitzoeken verschillende afvalstroomnummers en bestemming: Is gedaan.
32. Aanvragen ontheffing RDW voor zwaar transport: Is gedaan.
33. Inzichtelijk maken financiële schade kort geding: Is gedaan.
34. Overleggen over ontbrekende gegevens zand: Komt nog.
35. Aanpassen verkeersbord voor snelheidsmeter Zuideinde: Komt nog.
36. Aangifte doen bij de politie van vernieling: Is niet gelukt. De aannemer laat het hierbij.
37. Beoordelen termijn 5: Is gedaan.

38. Betalen voorschot kunstenaar: Is gedaan en hij gaat z.s.m. aan de gang.
39. Beoordelen opties bereikbaarheid Industrie 1 na zandophoging: Komt nog.
40. Beoordelen grindfractie 2-8 door IBA: Komt nog.
41. Maken totaalplanning tot einde werk: Is gedaan.
42. Bellen bewoner C. Roosstraat : Is gedaan.
43. Opsturen berekening ankerscherm naar de aannemer: Is gedaan.

3. Ingekomen stukken:
Voor ingekomen stukken zie opgestelde lijst.

- De aannemer heeft een aanvulling op het legplan geotextiel ingediend middels foto's en een productcertificaat van het geotextiel. De directie verlangt een tekening met daarop een verduidelijking hoe het geotextiel gelegd gaat worden. Met name hoe om gegaan wordt met moeilijke hoeken en sleuven. De directie merkt op de het ingediende productcertificaat een andere is dan goedgekeurd is. Hierop staat vermeld NG6. De aannemer zoekt dit uit.
- De aannemer meldt dat er een factuur is ingediend voor de financiele schade ten gevolge van het kort geding. De heer meldt dat hij de factuur nog niet heeft gezien en gaat dit intern uitzoeken.
- De aannemer meldt dat hij diverse afwijkingen heeft ingediend. Deze worden door de directie beoordeeld.

4. Algemeen / verstrekte documenten:
Zaken voortkomend uit de EMVI-procedure.
Social Return: Dit loopt.

Communicatie:
De nieuwe snelheidsmeter op het Zuideinde is niet te lezen. Er is een omleidingsbord voor gezet. De heer gaat het bord verwijderen.

De aannemer meldt dat de aangifte bij de politie niet gelukt is en laat het hierbij. Hij heeft het bij zijn onderaannemer neer gelegd.

5. Vergunningen:
Handhaving van de Provincie Noord-Holland is langs geweest voor het baggerwerk van de tussensloot Industrie. Ze kwamen voor niets omdat het baggerwerk is uitgesteld vanwege de vorst. De heer heeft afgesproken met handhaving dat hij vooraf zou bellen als het werk gaat starten.

De zuivering is vandaag weer opgestart.

6. Financiële zaken:
- Termijn 6 is ingediend en wordt beoordeeld door de directie.

- De factuur is ingediend voor de financiële schade ten gevolge van de uitspraak van het kort geding.

Boetes:
- De directie heeft de aannemer diverse boetes opgelegd voor het overschrijden van de maximale 50 ton en de maximale aslast van 10 ton tijdens het afvoeren van verontreinigde grond naar Nauerna. Deze week is nog een overschrijding geconstateerd bij het afvoeren van

puin. De heer [redacted] meldt de directie dat hij bezwaar maakt tegen de dubbele boetes die door de directie worden opgelegd (overschrijding totaalgewicht en overschrijding aslast). De directie geeft aan dat de opgelegde boetes conform de voorwaarden uit het bestek zijn opgelegd.

- De directie gaat steekproefsgewijs zandauto's laten wegen op een weegbrug in de omgeving.

7. Onderaannemers / leveranciers:
De aannemer heeft nog geen akkoord op het alternatieve grindfractie 2-8. De directie heeft dit laten beoordelen door het IBA en gaat dit uitzoeken. Vandaag komt een reactie naar de aannemer.

8. Planning /voortgang:
De aannemer heeft twee nieuwe 6-weken planningen ingediend. Eén die rekening houdt met vorst en eentje zonder. De planning met vorst is degene die volgens de aannemer aangehouden moet worden. De directie geeft aan dat het bestek niet uitgaat van (on)werkbare dagen maar van een opleverdatum.

Morgen worden de tanks gereinigd en verwijderd. Daarna het restant verontreinigde grond saneren uit spot A. Maandag wordt er gestart met het baggeren van de tussensloot op Industrie. Vandaag wordt de damwand van het landhoofd Industrie verzet naar de juiste plaats. Aansluitend wordt het hele damwandtracé op Industrie nagelopen met de damwandstelling en op hoogte/plaats gebracht. De heer [redacted] meldt de aannemer dat de kosten van de trillingsmeters, alsmede de bediening ervan, voor rekening van de aannemer zijn.

De aannemer heeft een nieuwe actuele totaalplanning gemaakt tot einde werk. De totaalplanning komt op een einddatum van eind oktober 2012. De heer [redacted] meldt dat dit een behoorlijke uitloop van de werkzaamheden is en vraagt of de aannemer de aanleiding van de uitloop en de financiële gevolgen van deze uitloop al in beeld heeft. De aannemer heeft deze in beeld en gaat uitstel van oplevering aanvragen bij de opdrachtgever.

9. KAM zaken / omgeving:
Er heeft gisteren een ongeval plaats gevonden met een heier van [redacted]! Hij kreeg een kettingspanner in zijn gezicht. Hij is naar de huisarts in de Molenwijk gebracht voor controle. Hier is hij onderzocht en hij mocht naar huis met een wekadvies. De aannemer vult een ongevallenformulier in en geeft een kopie aan de directie. De oorzaak van het ongeval ligt vermoedelijk in vette, gladde saneringshandschoenen.

10. Coördinatie met derden:
Geen opmerkingen.

11. Rondvraag:
De heer [redacted] vraagt wat er gedaan moet worden met de damwandplanken die over zijn. De heer [redacted] meldt dat het Stadsdeel er geen bestemming voor heeft en vraagt de aannemer om een voorstel te doen voor overname van de damwandplanken. Deze gaat informeren bij [redacted]

De heer [redacted] vraagt wanneer de stempels op Tiemstra moeten worden aangebracht in de sloot. De heer [redacted] meldt voor de zandophoging.
Verder uit de heer [redacted] zijn zorgen over de stempeling ter plaatse van de vervallen schuur. Het damwand langs de schuur staat in het water en heeft geen steun (dodebed). Hij vraagt of dit wel goed gaat.

De heer [redacted] meldt dat de ankerstangen (zuidzijde Industrie) zijn aangebracht en afgespannen met 1,5 ton. De ankerstangen hangen nu door en moeten tijdens het aanvullen opgetild worden en in het zand worden verwerkt. Hij vraagt wanneer de ankerstangen op spanning gebracht moeten worden. De heer [redacted] verwijst naar het bestek.
De heer [redacted] meldt dat de situatie ter plaatse anders is dan het bestek aangeeft. De grondslag en zettingen zijn anders. De heer [redacted] meldt dat de grondslag en zettingen niet zijn gewijzigd doch dat de aannemer de werkvolgorde heeft gewijzigd. De verantwoordelijkheid ligt bij de aannemer.
De heer [redacted] meldt dat de verticale drainage conform bestek moet worden aangebracht. De aannemer meldt dat er veel puin(lagen) in de grond aanwezig is/zijn waardoor er mogelijk plaatselijk geen verticale drainage kan worden aangebracht. Het is niet de bedoeling om de ondergrond door te spitten op obstakels.

De heer [redacted] vraagt voor de duidelijkheid hoe diep de bestaande sloot van Tiemstra moet worden langs de vervallen loods. Deze sloot krijgt een uiteindelijke waterkolom van 0,6 meter, het nieuw te graven stuk sloot een waterkolom van 1 meter.

De heer [redacted] vraagt aan de aannemer wanneer hij de laatste kwaliteitsgegevens van het zand kan verwachten. In het bestek staan aanvullende eisen genoemd die overhandigd moeten worden. De heer [redacted] doelt op de zandcertificaten en een BouwStoffenBesluit-onderzoek. De heer [redacted] meldt dat de zandcertificaten reeds zijn ingediend bij de directie en dat de zandcertificaten één verklaring zijn dat het zand voldoet aan het Besluit Bodemkwaliteit (schoon zand). Hij heeft een kopie gemaakt van de KIWA beoordelingsrichtlijn BRL 9313. De directie verzoekt de aannemer analyserapporten te overhandigen van het BSB-onderzoek; één en ander conform bestek en conform eerder gemaakte afspraken. De aannemer gaat nogmaals overleggen met zijn zandleverancier.

12. Volgende vergadering:
De datum van de volgende bouwvergadering wordt vastgelegd op 14 maart 2012 om 08:15 uur in de keet op locatie.

13. Sluiting:
De heer [redacted] sluit de bouwvergadering en dankt allen voor aanwezigheid.

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
1	24-10-2011	Dir.	Actuallseren verzendlijst.	Loopt
3	24-10-2011	Dir.	Social Return: Directie gaat informeren bij instantie.	Loopt
7	24-10-2011	Aan/dir	Wekelijks doorspreken afwijkingsformulleren.	Loopt
28	14-12-2011	Dir.	Informeren bij bewoner van vollère over aanpassen deur.	Loopt
34	18-01-2012	Aan/dir	Overleggen over ontbrekende gegevens zand.	
35	18-01-2012	Dir.	Aanpassen verkeersbord voor snelheidsmeter Zuidelnde.	
39	18-01-2012	Dir.	Beoordelen opties bereikbaarheld Industrie 1 na zandophoging	

40	18-01-2012	Dir.	Beoordelen grindfractie 2-8 door IBA.	
41	15-02-2012	Aann.	Maken tekening met legplan geotextiel.	
42	15-02-2012	Aann.	Uitzoeken productcertificaat geotextiel (NG6).	
43	15-02-2012	Dir.	Opzoeken ingediende factuur schade kort geding.	
44	15-02-2012	Dir.	Beoordelen termijn 6.	
45	15-02-2012	Aann.	Schriftelijk bezwaar indienen op opgelegde boetes.	
46	15-02-2012	Aann.	Indienen verzoek tot uitstel van oplevering.	
47	15-02-2012	Aann.	Overhandigen kopie ongevallenformulier met heier.	
48	15-02-2012	Aann.	Informeren bij ( )voor overname damwanden.	
49	15-02-2012	Aann.	Informeren bij zandleverancier voor BSB-onderzoek zand.	

Voor akkoord,
datum:

Namens stadsdeel Amsterdam Noord

(directie)

handtekening:

voor akkoord,
datum:

namens De Vries & Van de Wiel bv

(aannemer)

handtekening:

Notulen elfde bouwvergadering

Sanering Twiske Zuid te Amsterdam, besteknummer 116 van 2010 (d.d. 4 februari 2011).

Datum : 14 maart 2012
Locatie : Bouwkeet op locatie
Kenmerk : 240606, NOT11

Aanwezigen voor:
Stadsdeel Amsterdam Noord: de hee
de heer
de heer
De Vries & Van de Wiel: de heer
de heer
de heer

Afwezigen:
Stadsdeel Amsterdam Noord: de
de

---

1. Opening en mededelingen:
De heer ipent de elfde bouwvergadering van de sanering Twiske Zuid te Amsterdam Noord.

Er zijn geen mededelingen.

2. Op- en aanmerkingen vorig verslag:
Blz. 4, hoofdstuk 11, rondvraag, tweede alinea: toevoegen dat de ankerstangen in overleg met de directie worden aangespannen tijdens het aanvullen met schoon zand.

Er zijn verder geen opmerkingen. Het verslag is ondertekend.

Actiepunten vorig verslag:
1. Actualiseren verzendlijst: De directie is de verzendlijst aan het actualiseren en de geschiedenis van alle ingekomen stukken aan het vastleggen. Nog niet gereed. Na gereed komen wordt deze besproken met de aannemer;
3. Social Return: De aannemer heeft een brief overhandigd aan de directie over het gevraagde akkoord. Niets meer vernomen van organisatie. De opdrachtgever gaat informeren;
7. Doorspreken afwijkingsformulieren: Wordt wekelijks gedaan tussen directie-aannemer;
28. Informeren bij bewoner van volière over aanpassen deur: Is gedaan;
34. Overleggen over ontbrekende gegevens zand: Is gedaan en akkoord;
35. Aanpassen verkeersbord voor snelheidsmeter Zuideinde: Is gedaan;
39. Beoordelen opties bereikbaarheid Industrie 1 na zandophoging: Komt nog;
40. Beoordelen grindfractie 2-8 door IBA: Is gedaan en goed gekeurd;
41. Maken tekening met legplan geotextiel: Is gedaan;
42. Uitzoeken productcertificaat geotextiel (NG6): Komt nog.
43. Opzoeken ingediende factuur schade kort geding: is gedaan en wordt beoordeeld;
44. Beoordelen termijn 6: Is gedaan;
45.Schriftelijk bezwaar indienen op opgelegde boetes: Komt nog;

46. Indienen verzoek tot uitstel van oplevering: Is gedaan;
47. Overhandigen kopie ongevallenformulier met heier: Komt nog;
48. Informeren bij voor overname damwanden: Komt nog;
49. Informeren bij zandleverancier voor BSB-onderzoek zand: Is gedaan en akkoord;

3. Ingekomen stukken:
Voor ingekomen stukken zie opgestelde lijst.

De aannemer meldt ingekomen stukken:
- Verzoek aan de advocaat van gemeente Amsterdam om de factuur kort geding te betalen aan de aannemer.
- Brief van de aannemer met het verzoek uitstel van oplevering naar het Stadsdeel.
- Ontvangstbevestiging (23 februari 2012) van het Stadsdeel op de brief uitstel van oplevering.

4. Algemeen / verstrekte documenten:
Zaken voortkomend uit de EMVI-procedure.
Social Return: Dit loopt.

Communicatie:
Geen opmerkingen.

5. Vergunningen:
Handhaving van de Provincie Noord-Holland is niet meer langs geweest voor het baggerwerk van de tussensloot Industrie. De heer heeft nog gebeld met handhaving dat het werk weer ging starten.

DMB is langs geweest voor het herschikken van de asfaltkorrel en menggranulaat aan de zuidzijde in spot B. De bodem ter plaatse in spot B bestaat uit sintels en puin. DMB had geen bezwaar tegen het herschikken op de voorgestelde locatie.

Verder geen opmerkingen.

6. Financiële zaken:
- de hoeveelheden van termijn 6 zijn gecorrigeerd aan de hand van de juiste gegevens en hoeveelheden. Echter de factuur van termijn 6 was al doorgestuurd ter betaling en kon niet meer worden aangepast. Termijn 7 is opgesteld aan de hand van de gecorrigeerde termijn 6. De factuur van termijn 7 is aangepast met de correctie van termijn 6. Termijn 7 wordt beoordeeld.

- De heer verzoekt de directie de ingediende factuur voor de financiële schade ten gevolge van de uitspraak van het kort geding zo spoedig mogelijk te betalen. De heer geeft aan dat het indienen niet conform de afspraak is gegaan en dat een formele reactie binnenkort komt.

Meerwerk:
Is redelijk bij.

Minderwerk:
-Trillen in plaats van drukken gaat de aannemer nog uitzoeken aan de hand van het bestek.
- Geen wachttijden van de zandschepen. Elk schip zou volgens het bestek 24 uur moeten blijven liggen alvorens te mogen lossen. De aannemer geeft aan dat dit volgens hem niet voor elk schip geldt. De directievoerder verwijst hem naar de Nota van Inlichtingen waarin dat wel degelijk is opgenomen (naar aanleiding van een vraag van De Vries & Van de Wiel). De aannemer gaat dit na.

Boetes:
Er zijn geen nieuwe meldingen.

De heer [redacted] heeft de aannemer toegezegd voor het eind van deze week een lijst op te sturen met alle opgelegde boetes.

7. Onderaannemers / leveranciers:
- Spaansen bv voor zandtransport.

- De grindfractie 2-8 is door IBA beoordeeld en akkoord bevonden. De heer [redacted] verzoekt de aannemer nog wel een certificaat te overleggen die correspondeert met de leveringsbon.

8. Planning /voortgang:
De aannemer meldt dat de zandleverantie loopt. Per ruimtelijke eenheid wordt er per dag bijgehouden waar een halve meter zand wordt aangebracht. Sommige plaatsen wordt iets meer aangebracht dan een halve meter in verband met de draagkracht van de ondergrond. De rusttijd van twee weken per laag wordt momenteel gehaald. Het lassen van de deksloven en damwanddoorvoeren gaat gestaag verder.

Het baggeren van de zuidsloot op Tiemstra wordt volgende week afgemaakt. Het is door een storing in de waterzuivering niet gelukt om het baggeren af te krijgen. Aansluitend wordt het spuitasbestspotje opgeruimd en afgevoerd. Daarna starten met de mobiele spots.
De aannemer heeft dit in een 6 weken planning gezet.

De aannemer is nog bezig met het opstellen van een prijs voor het verwijderen van de puinlaag op de saneringslocatie Industrie. De puinlaag is gemiddeld 1,20 m dik. De aannemer rekent met een oppervlakte van 12.000 m^2 en met het verwijderen van circa 15.000 m^3 puin van het terrein. De directie geeft aan dat er in de tussentijd gewoon gewerkt wordt conform het bestek. Het opstellen van de prijs mag geen vertraging in de huidige uitvoering opleveren.

De aannemer levert donderdag 15 maart een nieuwe zesweken-planning aan per mail.

9. KAM zaken / omgeving:
De aannemer meldt dat hij van de week last had van de asfalteerwerkzaamheden op de A. Loosjesstraat / Stentorstraat. Het zandtransport stagneerde enigszins. De heer [redacted] is er heen geweest, maar kon weinig doen.

Verder wil de aannemer nogmaals verzoeken om actie te ondernemen op het niet naleven van het parkeerverbod in de bocht Zuideinde / A. Loosjesstraat. Hier ontstaan ook gevaarlijke situaties en het is wachten op de eerste ongelukken. De heer [redacted] zou

hier wat aan doen maar er is nog niets gebeurd. De directie vindt het erg vervelend en heeft het probleem meermalen aangegeven bij de wegbeheerder en de politie. De directie heeft echter geen invloed op het handhavingsbeleid.

De heer[illegible] s langs geweest voor zijn erfgrens aan de achterzijde van zijn perceel. De heer [illegible] is bij hem langs geweest en afgehandeld.

De heer[illegible] s langs geweest voor de zuidsloot Tiemstra en het Damwand. De heer[illegible] heeft een gesprek met de heer[illegible] gehad. Hij claimt dat de zuidsloot geheel van hem is en dat deze nooit verkocht is geweest. Het kadaster zegt iets anders. De heer[illegible] gaat een en ander aantonen en gaat verder in gesprek met het Stadsdeel. De saneringswerkzaamheden gaan gewoon door.

10. Coördinatie met derden:
Geen opmerkingen.

11. Rondvraag:
De heer[illegible] meldt dat donderdag directieleden uit België mogelijk het werk met een bezoekje kunnen vereren. Ze gaan vermoedelijk het terrein niet op. Kan ook niet want ze zijn niet gekeurd.

12. Volgende vergadering:
De datum van de volgende bouwvergadering wordt vastgelegd op 11 april 2012 om 08:15 uur in de keet op locatie.

13. Sluiting:
De heer [illegible] sluit de bouwvergadering en dankt allen voor aanwezigheid.

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
1	24-10-2011	Dir.	Actualiseren verzendlijst.	Loopt
3	24-10-2011	Dir.	Social Return: Directie gaat informeren bij instantie.	Loopt
7	24-10-2011	Aan/dir	Wekelijks doorspreken afwijkingsformulieren.	Loopt
39	18-01-2012	Dir.	Beoordelen opties bereikbaarheid Industrie 1 na zandophoging	
42	15-02-2012	Aann.	Uitzoeken productcertificaat geotextiel (NG6).	
45	15-02-2012	Aann.	Schriftelijk bezwaar indienen op opgelegde boetes.	
47	15-02-2012	Aann.	Overhandigen kopie ongevallenformulier met heier.	
48	15-02-2012	Aann.	Informeren bij [illegible] voor overname damwanden.	
50	14-03-2012	Dir.	Beoordelen en betalen factuur kort geding.	
51	14-03-2012	Dir.	Beoordelen termijn 7.	
52	14-03-2012	Aann.	Voorstel minderwerk indienen voor trillen damwanden in plaats van drukken.	
53	14-03-2012	Aann.	Voorstel minderwerk indienen voor geen 24 uur wachttijd voor zandboten.	
54	14-03-2012	Dir.	Opstellen lijst met boetes en opsturen naar aannemer.	
55	14-03-2012	Aann.	Overhandigen certificaat grind 2-8 die correspondeert met afleverbon.	
56	14-03-2012	Aann.	Indienen prijs voor verwijderen puinlaag Industrie.	

Voor akkoord, datum:	voor akkoord, datum:
Namens stadsdeel Amsterdam Noord	namens De Vries & Van de Wiel bv
(directie)	*(aannemer)*
handtekening:	handtekening:

Notulen dertiende bouwvergadering

Sanering Twiske Zuid te Amsterdam, besteknummer 116 van 2010 (d.d. 4 februari 2011).

Datum : 30 mei 2012
Locatie : Bouwkeet op locatie
Kenmerk : 240606, NOT13

Aanwezigen voor:
Stadsdeel Amsterdam Noord: [redacted]

De Vries & Van de Wiel: [redacted]

Afwezigen:
Stadsdeel Amsterdam Noord:
De Vries & Van de Wiel: [redacted]

---

1. Opening en mededelingen:
De heer [redacted] pent de dertiende bouwvergadering van de sanering Twiske Zuid te Amsterdam Noord. De heer [redacted] meldt dat er beperkte vergadertijd is vanwege het aansluitend geplande overleg tussen opdrachtgever en aannemer met betrekking tot de claim. De heer [redacted] al bij dit overleg wel aanwezig zijn.

Er zijn geen mededelingen.

2. Op- en aanmerkingen vorig verslag:
Er zijn geen opmerkingen. Het verslag is ondertekend.

Actiepunten vorig verslag:
1. Actualiseren verzendlijst: De directie is de verzendlijst aan het actualiseren en de geschiedenis van alle ingekomen stukken aan het vastleggen. Nog niet gereed. Na gereed komen wordt deze besproken met de aannemer;
3. Social Return: De aannemer heeft een brief overhandigd aan de directie over het gevraagde akkoord. Niets meer vernomen van organisatie. De opdrachtgever gaat informeren;
7. Doorspreken afwijkingsformulieren: Wordt periodiek gedaan tussen directie-aannemer;
47. Overhandigen kopie ongevallenformulier met heier: Komt nog;
57. Informeren Beheer over bouwhekken: De bouwhekken worden afgevoerd naar het project De Bongerd, deelgebied 4 te Amsterdam Noord.
58. Indienen aangepaste 6 weken planning: is gedaan.
59. Informeren bij [redacted] over kosten overname noodbrug: is gedaan. De brug wordt overgenomen door het Stadsdeel en blijft liggen.
60. Graven proefsleuven op Tiemstra: is gedaan. Veel fijn puin aangetroffen.

3. Ingekomen stukken:
Voor ingekomen stukken zie opgestelde lijst.

De aannemer meldt ingekomen stukken:
- Brief van de gemeente Amsterdam als reactie op de brief van de advocaat van de aannemer.
- Planning 002K en bijbehorende mail d.d. 25 mei 2012.
- Termijn 9 en 10.
- Afwijking 144 tot en met 155.
- Meerwerkbonnen 92C, 114, 136, 142, 144, 147, 148, 150 en 151.

4. Algemeen / verstrekte documenten:
Zaken voortkomend uit de EMVI-procedure.
Social Return: Dit loopt.

Communicatie:
De heer meldt dat er waterschade is opgetreden bij Industrie 1. De verzekering is ingelicht.
Verder meldt hij dat hij bij de heer is geweest en dat ze samen de erfgrens hebben bepaald middels meten vanuit de schuur. Er zit 1,5 meter verschil in. De heer gaat hier mee aan de gang.
De heer krijgt ook nog nieuwe palen voor zijn achterschutting. Deze zijn door het trillen van de damwanden gesneuveld. De aannemer gaat de palen vervangen.

5. Vergunningen:
De heer heeft reactie gehad van Handhaving van het Hoogheemraadschap over de gehaltes aan chloride in het geloosde water uit de ringdrains op Industrie. HHNK heeft geen bezwaar.

De geplaatste peilbuizen op Industrie zijn voor de tweede keer bemonsterd.

Verder geen opmerkingen.

6. Financiële zaken:
- Termijn 10 is ingediend. Termijn 11 moet nog opgesteld worden. Deze termijn wordt gebruikt om alle hoeveelheden bij te werken. Er is voor Industrie al een hoeveelhedensessie geweest. Veel uitzoekwerk. De heer en zoeken de meeste hoeveelheden uit. Volgende week zal er nogmaals een sessie plaats vinden.

Meerwerk:
Nieuwe meldingen:
Geen meldingen.

Minderwerk:
Geen meldingen.

Boetes:
Er zijn drie boetes opgelegd door de heer met betrekking tot het transport. Deze boetes worden vooralsnog als voorwaardelijk gezien.

7. Onderaannemers / leveranciers:
- Het zandtransport gaat goed. De zandauto's hebben wel een aantal keren last gehad van touringcarbussen die in de Stentorstraat stonden. De bussen kwamen in opdracht van de Twiskeschool.

- [redacted] is op Tiemstra bezig met aanbrengen van verticale drainage. Het gaat boven verwachting goed. Hij prikt ook op delen die niet gesaneerd zijn en waar dus meer puin aanwezig is.

- De extra bestelde deksloven komen medio volgende week.

8. Planning /voortgang:
De aannemer heeft een nieuwe 6 weken planning ingediend tot het einde van het werk. De directie keurt de planning af want deze overschrijdt de contractueel vastgelegde opleverdatum. De einddatum staat in de planning op 6 juli 2012 in plaats van 25 mei 2012.

Industrie:
De aannemer schat in dat eind volgende week 76.000 m3 zand geleverd en verwerkt is op Industrie.

De aannemer maakt een kostenopstelling voor het neerleggen van stelconplaten voor een inrit naar Industrie[redacted] Er is een aantal oude (hele) stelconplaten vrijgekomen op Tiemstra en bewaard. Deze zullen als eerste gebruikt worden en wat er tekort is, wordt aangevuld met aan te voeren stelconplaten.

De zuivering wordt vandaag schoon gemaakt en vrijdag afgevoerd. Een bon van de afgevoerde sludge wordt overhandigd aan de directie.

De noodbrug wordt aan de oostzijde dicht gezet met twee draaihekken. Er wordt een bevestiging gelast op de brug. De oprit naar de brug wordt ook afgestrooid met pulp en graszaad. Het terrein waar de zuivering heeft gestaan wordt opgeknapt en al het puin wordt opgeruimd.

Tiemstra:
Op Tiemstra zal nog een aantal dagen zand gereden worden. [redacted] is aan het eind van de week klaar met de verticale drainage. Als de extra deksloof is geleverd dan deze afmaken en aansluitend de houten schutting.
De noodbrug wordt gekocht door Amsterdam en kan uit de planning gehaald worden.

De aannemer heeft een tekening gemaakt met een stelconplatenopstelling voor tijdelijke inrit vanaf de A. Loosjesstraat. Hij maakt een kostenopstelling. De heer [redacted] gaat bij Beheer informeren of de stelconplaten in de stoep van de A. Loosjesstraat mogen blijven liggen.
De bouwhekken op Tiemstra worden afgevoerd naar De Bongerd.

Beheer en HHNK zijn bij het slootje wezen kijken naast C. Roosstraat Er is toegezegd dat er binnen twee weken gebaggerd gaat worden. Daarna kan het damwandscherm weg. Het damwandscherm langs het perceel van [redacted] kan mogelijk blijven staan. Dit is in beraad bij Beheer.

9. KAM zaken / omgeving:
De aannemer meldt dat de veiligheidklasse op Tiemstra is verlaagd naar "schoon" in overleg met zijn hogere veiligheidskundige. Dit verzoek is ingediend bij de directie. Afwijkingen ten opzichte van het bestek worden gemeld middels een afwijkingsformulier.

De aannemer dient het V&G dossier in te leveren bij de opleverstukken.

De heer verzoekt de aannemer drie noodzwemtrappen aan te brengen op de damwand van de westsloot op Tiemstra. Eén aan de kant van de C. Roosstraat en twee aan de kant van de schutting. De aannemer laat iets maken en maakt een kostenopstelling.

Er zijn twee waarschuwingsborden gemaakt voor bij de zuidsloot op Tiemstra. Een staat er al aan de zijde van het Twiske, de andere komt nog als er gebaggerd is. Op de borden wordt gewaarschuwd voor een waterdiepte van 50 cm.

10. Coördinatie met derden:
Geen opmerkingen.

11. Rondvraag:
De heer vraagt of er een nieuwe datum afgesproken kan worden voor het doorspreken van de hoeveelheden. A.s donderdag gaan en nog een sessie doen. Maandag 4 juni een overleg met de directie erbij.

De heer vraagt of er geen hek geplaatst moet worden tussen het achterpad van C. Roosstraat en de westsloot. Nee, dit is privéterrein.
Moeten er nog schuttingen hersteld worden achter de A. Loosjesstraat. Ja, voorlopig alleen van nummer

12. Volgende vergadering:
De datum van de volgende bouwvergadering wordt vastgelegd op 20 juni 2012 om 08:15 uur in de keet op locatie. Indien de keten afgevoerd zijn, wordt een andere locatie bepaald.

13. Sluiting:
De heer sluit de bouwvergadering en dankt allen voor aanwezigheid.

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
1	24-10-2011	Dir.	Actualiseren verzendlijst.	Loopt
3	24-10-2011	Dir.	Social Return: Directie gaat informeren bij instantie.	Loopt
7	24-10-2011	Aan/dir	Wekelijks doorspreken afwijkingsformulieren.	Loopt
47	15-02-2012	Aann.	Overhandigen kopie ongevallenformulier met heier.	
61	30-05-2012	Dir.	Uitzoeken erfgrens	
62	30-05-2012	Aann.	Vervangen schuttingpalen va	
63	30-05-2012	Aann.	Opstellen termijn 11.	
64	30-05-2012	Aann.	Maken kostenopstelling voor leggen stelconplaten toerit Industrie 1.	
65	30-05-2012	Aann.	Maken kostenopstelling leggen stelconplaten inrit Tiemstra.	
66	30-05-2012	Dir.	Informeren bij beheer over stelconplaten in de stoep A. Loosjesstraat.	

67	30-05-2012	Aann.	Maken kostenopstelling voor drie noodzwemtrappen.	

Voor akkoord,
datum:

Namens stadsdeel Amsterdam Noord

(directie)

handtekening:

voor akkoord,
datum:

namens De Vries & Van de Wiel bv

(aannemer)

handtekening: